

Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu

Bude uveden hrubý harmonogram (časový postup realizace celého projektu) provádění základních investičních opatření – základní harmonogram poskytování služeb minimálně v členění na:

- fáze I.: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech);
- fáze II.: provedení základních opatření;
- fáze III.: poskytování garance.

Podpis smlouvy		06.2024
Fáze I. předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech)		
Verifikace objektu, resp. předaných podkladů od Zadavatele		06.2024 – 10.2024
Přípravné a projekční práce		09.2024 – 04.2025
Fáze II. provedení základních opatření		
Vlastní realizace stavebních a technologických opatření		06.2024 – 04.2026
Zahájení zkušebního provozu		04.2026 – 08.2026
Předání a převzetí opatření (díla)		08.2026
Zahájení úspor a garancí ze strany ESCO		od 09.2026
Fáze III. poskytování garance		
Délka smluvního vztahu		09.2026 – 08.2036
Ukončení smluvního vztahu		31.08.2036

Poznámka:

Podrobný harmonogram bude vypracován a upřesňován v průběhu realizace projektu, výše uvedený základní harmonogram musí být dodržen.