

Z á p i s

sepsaný dne 21.května 1971 v kanceláři Komunálních služeb města Liberce, nám.Bojovníků za mír č. 2.

P ř e d m ě t e m

Jednání je žádost Komunálních služeb města Liberce o udělení stavebního povolení na rekonstrukci objektu krematoria čp. 460 v Liberci IV., ulice U krematoria. Projekt na tuto akci byl proveden Krajskou organizací pro rozvoj a zavádění nové techniky v Místním hospodářství, Liberec IV, Blažkova ul. č. 8

Stavební náklad dle rozpočtu činí Kčs 2.232.000 a bude uhrazen vlastními prostředky Komunálních služeb a Městským národním výborem v Liberci.

Stavební práce budou prováděny Stavokombinátem v Liberci. Jejich započetí je uvažováno ve III.Q.1971 a skončení v r. 1973.

K v ě c i:

Podle předložené dokumentace zamýšlí žadatel provést rekonstrukci krematoria, která bude sestávat hlavně z provedení nové chladírny na cca 58 rakví, zastřešení stávajícího dvora před nynějšími chladírnami a kobkami. Opěrné zdi, které jsou ve dvoře budou odbourány. S úpravou chladírny dojde k vybourání přiték stávajících kobek a likvidaci nepoužívané, zrušené pitevny. Stávající strojovna bude prostorově zachována a dojde pouze k výměně dveří, agregátů, zaizolování oken a probourání nového dveřního otvoru. V sousedství této strojovny bude provedena chodba, která bude spojit chladírnu s předžárovištěm a dále pak komunikační chodbou až do nové obřadní síně. Pro lepší manipulaci budou na obou stranách této chodby rozříženy otvory. Okna v chladírně budou zadána všechna.

Prostor v sousedství spojovací chodby bude upraven na šatny, umývárnu, jídelní kout, rampu a drtírnu věnců, včetně manipulačního prostoru. Jednotlivé místnosti budou od sebe odděleny lehkými zděnými příčkami. Manipulační prostor bude rozřízen o výťah pro dopravu věnců.

Z prostoru žároviště bude přístup ke klosům pro zaměstnance. V přední části před klosy bude osazeno umyvadlo. Střecha nad celým zastřešeným dvorem bude edová z ocelových vazníků a dřevěných krokví. V prostoru kolem hlavního traktu bude střecha pultová z 1 nosičů, dřevěných krokví a bédnění. Krytina bude plechová a pro zachování vzhledu po obvedě objektu bude eternitová. Celá zadní část bude ze vzhledových důvodů opatřena atikou, a střechou s nízkým sedlem přizpůsobenou stávajícímu objektu. Prává část od hlavního vchodu do objektu krematoria bude upravena jako obřadní sín ve které bude katafalk. Střecha nad touto obřadní síní bude rovněž edová. Podhledy bedrových konstrukcí budou provedeny z kaset.

Součástí obřadní síně bude chór. Přístup do této obřadní síně bude proveden přes loubí v místech kde byl původní příjezd do dvora krematoria. Dřevěné příčky v jednotlivých prostorách budou rovněž lehké - cihelné. Přístup do výstavky, která bude provedena z části podloubí bude v sousedství hlavního vstupu do obřadní síně.

Prostor výstavky bude rozdělen na dvě části skleněnou přepážkou. Za touto přepážkou budou vystavovány zemřelí. Vlastní obřadní sín bude s výstavkou spojená dveřmi. Stávající objekt ve kterém je kolumbarium a kancelář bude upraven na kancelář, plynovou kotelnu, místnost pro pozůstalé včetně hygienického zařízení. Dále zde bude místnost pro obřadníka přístupná z před síně a samostatný WC. Do před síně bude jednak přístup ze dvora a dále z hlavní chodby. Ve všech nově budovaných prostorách bude provedena elektroinstalace, sanitní instalace, vzduchotechnika a ústřední vytápění. Ve vlastní kotelně budou celkem tři plynové kotle z nichž jeden bude rezervní.

V projektu není zahrnuta výstavba trafostanice za trafostanicí stávající, která bude zrušena bude po dobu výstavby použito trafo mobilního. Umístění definitivní trafostanice bude projednáváno samostatně. Samostatně bude i projednáno POV a to z toho důvodu, že toto není doprojektováno dosud.

Před započatím vlastní rekonstrukce musí však být toto POV předloženo na UHA ke schválení a současně se žádostí bude předložen i závazný posudek okresního hygienika. Ostatní podrobnosti jsou patrné z předložené technické dokumentace.

Vyjádření všech správců jednotlivých zařízení byla předána písemně a OHES vydal samostatný závazný posudek na celou akci.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny takové připomínky, které by bránily vydání stavebního povolení není námitek proti udělení tohoto povolení ve smyslu zákona č. 87/58 Sb. a prováděcích předpisů SVV č. 44/59 ÚI. za předpokladu že budou splněny následující podmínky.

- 1./ Stavební práce musí být provedeny pouze v rozsahu předložené a schválené technické dokumentace a odchylky se připouštějí pouze po dohodě s UHA MěstNV v Lamberci.
- 2./ Základy musí být provedeny s ohledem na u nosnost základové půdy.
- 3./ Majitele a uživatele sousedních prostorů nesmí být prováděním stavebních prací na svých právech zkrácený a ni poškozen.
- 4./ V případě že bude nutné použít veřejného statku musí být o jeho pronájmu požádáno na MHA MěstNV v Lamberci.
- 5./ Před započatím provádění výkopových prací musí být provedena dohoda se všemi správci od uličních zařízení.
- 6./ Stavba musí být prováděna tak, aby nebyl narušen provoz krematoria.
- 7./ Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými normami ČSN a musí být dbáno ochrany zdraví pracujících.
- 8./ Dešťové vody se střech musí být sváděny pouze na vlastní pozemek žadatele.
- 9./ Všechny prostory v vlhkém provozu musí být řádně izolovány proti pronikání vody.
- 10./ Stěny kolem umývadel a v umývárkách musí být opatřeny buď omývatelnými nátěry nebo obklady.