

Z á p i s

sepsaný dne 13.4.1971 v kanceláři perspektivního plánování  
SČP Úžín za účasti zástupců :

za Komunální služby města Liberce,  
nám.Bojovníků za mír č. 2,  
tel. 20241-5

- s.řed.Bartásek  
s.prov.nám. Kubice ing.

za SČP Úžín

- techn.nám. s.Drábek ing.  
s.Korčian - persp.plán

Zástupci výše uvedeného podniku se obrátili na SČP s požadavkem o dodávku svítiplynu pro nově budované soc. zařízení a obřadní síň v krematoriu v Liberci.

Krematorium je v současné době napojeno na dodávku svítiplynu pro potřebu dvou spalovacích pecí. Max. hod. odběr těchto dvou pecí je cca 50 m<sup>3</sup>/hod. Dodávka je zajišťována zntl. rozvodu z ulice U krematoria, kde podle schéma plynovodní sítě se nachází cca 100 m plynovodu Js 100 a 200 m plynovodu Js 80. Plynovod Js 100 je pak napojen plynovodem Js 40 z ul. Fialkové, a plynovodem Js 80 z ul. Náchodské.

V nově budovaném soc. zařízení se počítá s plynifikací tří kotelních jednotek a celkový max. hod. příkon bude činit 27 m<sup>3</sup>/hod. Jeden kotel je počítán jako stálá rezerva.

Zástupci krematoria byli seznámeni s nepříznivou situací v dodávkách svítiplynu a dále s platnými zákazy používání svítiplynu pro otop kotlů ústředního vytápění. Při prvním jednání v této věci, asi před 14 dny, byl odběr zamítnut a na základě toho jednali zástupci Komunálních služeb s odborem výstavby KNV a jeho prostřednictvím s řed. SČP s. Křivanem. Krematorium v Liberci je provozováno pro okres Liberec, Jablonec, Česká Lípa, část okresu Děčín a část okresu Semily. Z toho důvodu je zajištění provozu krematoria velmi důležité a s přihlédnutím k tomu bylo rozhodnuto učinit výjimku z platného zakazu.

Zástupci SČP souhlasí se zvýšením dodávky svítiplynu o 27m<sup>3</sup> za hodinu za těchto podmínek:

Pracovníci závodu Liberec přetřeli jaká dimenze se nachází v ulici U krematoria a to od napojení na plynovod Js 200 v ul. Náchodské. V případě, že dimenze je nižší, než Js 100, je nutno, aby si odběratel vybudoval vlastním nákladem rekonstrukci na dimenzi nejméně Js 125 za předpokladu, že v prostoru za krematoriem nedojde k dalším požadavkům na dodávky svítiplynu, ani v budoucnu. Je nutno také, aby se závod Liberec písemně vyjádřil k tlakovým poměrům v prostoru krematoria a v prostoru napojení (Náchodská ul.).

Rekonstrukce tohoto plynovodu musí být zajištěna tak, aby v době zahájení odběru kotelní, tj. zimním období 1973/74 byl plynovod vyměněn.

Odběratel vybuduje dále potřebné plynoinstalace podle projektové dokumentace, která musí být předem schválena naším závodem v Liberci. Protože kotle ústředního vytápění mají výkon 24 tis. kcal na 1 kus, přísluší obl. závodu také schválení projektu kotelný.

Projekt rekonstrukce plynovodu je možno nárokovat nejméně v ročním předstihu u odboru projekce SČP, pokládku plynovodu ve stejné lhůtě v odboru rozvodu a SMČ - SČP Úžín. Projekt plynovodu bude obsahovat výpočet tlakových spádů a před schválením bude konzultován s odborem perspekt. plánu PŘ SČP Úžín.

Za Komunální služby :

V. Bartásek řed. v.r.  
ing. Kubice prov.nám. v.r.

Za SČP Úžín :

ing. Drábek v.r.  
Korčičán v.r.

Rozdělovník:

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Komunální služby       | 1 x |
| SČP Liberec s.Pavlik   | 1 x |
| SČP Liberec místní síť | 1 x |
| Rozvod a SMČ           | 1 x |
| PP                     | 1 x |

Za správnost opisu :

