



SO 101 - KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY – etapa I.

vypracoval:	V. Iwanejko			NÝDRLE projektová kancelář tel.: 485 150 181, 485 150 579 nydrle@nydrle-projekt.cz www.nydrle-projekt.cz	
zodp. projektant:	Ing. Z. Nydrle				
objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
akce:	OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST - ULICE SNĚHURČINA LIBEREC		čísł.zak.:	22 - F38	
příloha:			stupeň:	D P S	
			datum:	05 / 2022	
			měřítko:		
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ		čísł.výkr.	čísł.soupr.		
			1		

D I O

Návrh provizorního dopravního značení vychází z Technických podmínek TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dle těchto TP jsou způsoby provizorního značení při stavebních pracích na I. etapě opravy povrchu ul. Sněhurčiny navrženy tak, jak je zdokumentováno ve výkresové příloze. Předložený návrh byl zkontrolován se zástupci DI Policie ČR a Odboru dopravy SML.

Přístupová komunikace předmětné komunikaci – ul. Sněhurčina bude vedena po stávající ulici Aloisina výšina, která na západním konci napojena na páteřní komunikaci – ul. Hrubínovu a je ukončena napojením na ul. Sněhurčinu v konci II. etapy. Na obou koncích ul. Aloisina výšina je v současnosti osazena dopravní značka B11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Dopravní klid je na této komunikaci vyžadován proto, že v těsné blízkosti této komunikaci je základní škola Aloisina výšina. Vzhledem k tomu, že připravovanou realizací opravy povrchu komunikace se uvažuje v průběhu letních prázdnin (1.7.2022 – 31.8.2022) bylo dohodnuto, že přístup na stavbu bude v tomto období umožněn při osazení následujících dopravních značek:

- ke dvěma kusům stávajících DZ B11 budou doplněny dodatkové tabulky E13 s textem „Mimo dopravní obsluhy“

- z obou stran přístupu k hlavnímu vchodu do budovy základní školy budou osazeny 2ks plastových zpomalovacích prahů s osazení DZ A7b s dodatkovou tabulkou E1 „2x“

- v místě, kde bude rozpracovaný stavební úsek ukončen, budou osazeny dopravní značky: B1 + Z2 + A15. Tato série dopravních značek bude přesouvána podle průběhu stavebních prací dle potřeby

Květen 2022

Ing. Zbyněk Nýdrle

PŘI VÝSTAVBĚ ETAPY I. BUDOU 4 KRAJNÍ STÁNÍ PARKOVIŠTĚ
VYHRAZENÁ PRO OTÁČENÍ VOZIDEL

DOPLNĚNÍ DODATK. TABULE (E13)
"Mimo dopravní obsluhy"

2x PLASTOVÉ ZPOMALOVACÍ PRAHY

DOPLNĚNÍ 2x DZ ZPOMALOVACÍ PRÁH (A7b)
+ 2x DODATK. TABULE S POČTEM (E1)

MÍSTO STAVBY DOPLNIT SVISLÝM DZ
A15, DÁLE B1 + Z2

ul. SNĚHURČINA
DIO PRO ETAPU I.

ETAPA II.

ETAPA I.

