

Z á p í s

sepsaný dne 21. května 1971 v kanceláři Komunálních služeb města Liberce, nám. Bojovníků na sír č. 2.

P ř e d m ě t

jednání je žádost Komunálních služeb města Liberce o udělení stavebního povolení na rekonstrukci objektu krematoria čp. 460 v Liberci IV., ulice U krematoria. Projekt na tuto akci byl proveden Krajskou organizací pro rozvoj a navádění nové techniky v Místním hospodářství, Liberec IV, Bláhova ul. č. 8

Stavební náklad dle rozpočtu činí Kčs 2,232.000 a bude hrazen vlastním prostředky Komunálních služeb a Místním národním výborem v Liberci.

Stavební práce budou prováděny Stavokombinátem v Liberci. Jejich napočítí je uvažováno ve III. č. 1971 a dokončení v r. 1973.

K ý n ě í

Podle předložené dokumentace zamýšlí žadatel provést rekonstrukci krematoria, která bude sestávat hlavně z provedení nové chladírny na cca 53 rakví, zastřešení stávajícího dvora před nynějšími chladírnami a kobkami. Oporné zdi, které jsou ve dvore budou oboustranné. Z úpravy chladírny dojde k vybourání příček stávajících kobek a likvidaci nepoužívané, zrušené pítovny. Stávající strojovna bude prostorově zachována a dojde pouze k výměně dveří, agregátů, nasazení oken a probourání nového dvéřního otvoru. V sousedství této strojovny bude provedena chodba, která bude spojit chladírnu s předširovištěm a dále pak komunikační chodbou až do nové obřadní síně. Pro lepší manipulaci budou na obou stranách této chodby řešeny otvory. Okna v chladírně budou řešena všechna.

Prostor v sousedství spojovací chodby bude upraven na lázně, umývárnu, jídelní kout, rampu a odtírnu věně, včetně manipulačního prostoru. Jednotlivé místnosti budou od sebe odděleny lehkými zděnými příčkami. Manipulační prostor bude řešen o výtah pro dopravu věně.

Z prostoru široviště bude přístup ke kioškům pro zaměstnance. V přední části před kiošky bude osazeno umyvadlo. Střeška nad celým zastřešeným dvorem bude dřevěná s ocelovými vaznicemi a dřevěných krokví. V prostoru kolem hlavního traktu bude střeška pultová s I nosiči, dřevěných krokví a břázdění. Krytina bude plechová a pro zachování vzhledu po obvodu objektu bude eternitová. Celá zadní část bude ze vzhledových důvodů opatřena atikou, a střešnou s nízkým sedlem přizpůsobenou stávajícímu objektu. Pravá část od hlavního vchodu do objektu krematoria bude upravena jako obřadní síň ve které bude katafalk. Střeška nad touto obřadní síní bude rovněž dřevěná. Podhledy bedňových konstrukcí budou provedeny s kaset

Soubor obřadní síně bude chór. Přístup do této obřadní síně bude proveden přes loubí v místech kde byl původní příjezd do dvora krematoria. Dřevěné příčky v jednotlivých prostorách budou rovněž lehké - sítalné. Přístup do výstavy, která bude provedena z předloubí bude v sousedství hlavního vstupu do obřadní síně.

Prostor výstavky bude oddělen na dvě části skleněnou přepážkou. Za touto přepážkou budou vystavovány zemřelí. Vlastní obřadní síň bude s výstavkou spojená dveřmi. Stávající objekt ve kterém je kolonbarium a kancelář bude upraven na kancelář, plynovou kotelnu, místnost pro pozůstalé včetně hygienického zařízení. Dále zde bude místnost pro obřadníka přístupná z před síně a samostatný WC. Do před síně bude jednak přístup ze dvora a dále z hlavní chodby. Ve všech nově budovaných prostorách bude provedena elektroinstalace, sanitní instalace, vzduchotechnika a ústřední vytápění. Ve vlastní kotelně budou celkem tři plynové kotle z nichž jeden bude rezervní.

V projektu není zahrnuta výstavba trafostanice za trafostanicí stávající, která bude zrušena bude po dobu výstavby poskytno trafo mobilního. Ujistění definitivní trafostanice bude projednáváno samostatně. Samostatně bude i projednáno POV a to z toho důvodu, že toto není doprojektováno dříve.

Před započatím vlastní rekonstrukce musí však být toto POV předloženo na ÚHÚ ke schválení a současně se žádostí bude předložen i závazný posudek okresního hygienika. Ostatní podrobnosti jsou patrné z předložené technické dokumentace.

Vyřádkování všech správců jednotlivých zařízení byla předána písemně a ONES vydal samostatný závazný posudek na celou akci.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny takové připomínky, které by bránily vydání stavebního povolení není námitek proti udělení tohoto povolení ve smyslu zákona č. 87/58 Sb. a prováděcích předpisů SVV č. 44/59 Úl. za předpokladu že budou splněny následující podmínky.

- 1./ Stavební práce musí být provedeny pouze v rozsahu předložené a schválené technické dokumentace a odchylky se připouštějí pouze po dohodě s ÚHÚ MěstNV v Liberci.
- 2./ Základy musí být provedeny s ohledem na upevnění základové půdy.
- 3./ Majitele a uživatele sousedních prostorů musí být prováděním stavebních prací na svých právech seznámen a na poškození.
- 4./ V případě bude nutné použít veřejného statku musí být o jeho pronájmu seřazeno na MHD MěstNV v Liberci.
- 5./ Před započatím provádění výkopových prací musí být provedena dohoda se všemi správci od uličních zařízení.
- 6./ Stavba musí být prováděna tak, aby nebyl narušen provoz křesťanství.
- 7./ Všechny práce musí být prováděny v souladu s platnými normami ČSN a musí být dbáno ochrany zdraví pracujících.
- 8./ Dešťové vody se střech musí být sváděny pouze na vlastní majitele.
- 9./ Všechny prostory v valkém provozu musí být řádně izolovány proti pronikání vody.
- 10./ Stěny kolem umyvadel a v umyvárnách musí být opatřeny ochrannými nátěry nebo obklady.