



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo: DS201901133
Evidenční číslo dodatku č. 1: DS2020.00.305...
Agendové číslo dodatku č.1: DS201901133/1

na provedení stavebních prací

„Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [redacted]
ve věcech plnění a převzetí díla: [redacted] vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.**
PSČ, sídlo: Smrková 1085, 460 14, Liberec 14
zastoupený: Jiřím Dvořáčkem, jednatelem
IČ: 28750187
DIČ: CZ28750187
bank. spojení: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Dvořáček, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Jiří Dvořáček, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30756

(dále jen „zhotovitel“)
- (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS201901133 ze dne 18.9.2019 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který tvoří jako příloha č.1 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součást.
- 2.3 S odkazem na § 222 odst. 4), písm. b, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3. Cena díla a platby podmínky

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy.

Celkový objem víceprací bez DPH:	22.735,00 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	22.735,00 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	0 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	10.419.235,17 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	12.607.274,56 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	10.419.235,17 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	12.607.274,56 Kč

4. Vyhodnocení ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

4.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.

4.9 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 60/2020 ze dne 21.1.2020.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 5.2.2020

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

V Liberci dne 28.1.2020

Jiří Dvořáček, jednatel

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

Technický dozor stavebníka: Stavo S v.o.s., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec

Smlouva objednatele č.: DS201901133

INFORMACE O ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č. 1
ZMĚNU NAVRHL: čerko CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec	DATUM: 13.11.2019
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
PŘEDMĚT ZMĚN: 1. Změna dveří 2.09	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investora	
DŮVOD KE ZMĚNĚ: Změna dveří 2.09 – Po konzultaci s požárním technikem bylo přistoupeno k náhradě dvevního rámu ve spodní části dveří A1 prahem výšky 20 mm. Dveře jsou v požární únikové cestě a tato záměna usnadní případný únik. Doplnění vodorovného poutce do křídla dveří a zvýšení nadsvětlíku dveří sladí vizuální linie s okny. <i>Méněpráce: 22.735,- Kč bez DPH</i> <i>Vícepráce: 22.735,- Kč bez DPH</i> <i>Celkem: 0,- Kč bez DPH</i>	

REKAPITULACE:

Vícepráce: 22.735,- Kč bez DPH

Méněpráce: 22.735,- Kč bez DPH

Cenový rozdíl je 0,- Kč bez DPH

VLIV NA CENU: 0,-kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: není Časový vliv na termín dokončení díla: není
------------------------------------	--



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

Technický dozor stavebníka: Stavo S v.o.s., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec

Smlouva objednatele č.: DS201901133

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Dne: 21.11.2019

Podpis:

Jméno: Jiří Dvořáček

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne: 21.11.2019

Podpis:

Jméno:

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne: 21.11.2019

Podpis:

Jméno: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne: 21.11.2019

Podpis:

Jméno:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR