



DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo číslo: DS202000399
Evidenční číslo dodatku č. 3: DS202000945
Agendové číslo dodatku č.3: DS202000399/3

na provedení stavebních prací

**„Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech plnění a převzetí díla [REDACTED] vedoucí odboru strategického
rozvoje a dotací [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: "WORLD INVEST" v.o.s.
PSC, sídlo: Obecní 23, Otvice 431 11
zastoupený: Václavem Kordulíkem, společníkem
IČO: 14868938
DIČ: CZ14868938
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Václav Kordulík
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII,
vložka 251

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



2. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202000399 ze dne 11.3.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.4.2020 a Dodatku č.2 ze dne 21.7.2020. (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce i méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 3, který tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3 jeho nedílnou součást.
- 2.3 S odkazem na § 222 odst. 4), písm. b, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:

Celkový objem víceprací bez DPH:	599.182,60 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	143.103,23 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	456.079,37 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	43.058.581,95 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	52.100.884,16 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	43.514.661,32 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	52.652.740,20 Kč

4. Všeobecná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.



- 4.6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.9. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 7532020 ze dne 18.8.2020.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 28.8.2020

V Otvicích dne 26.8.2020



Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

Václav Kordulík, jednatel

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05
Zhotovitel: "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11
Technický dozor stavebníka: D.stavby, s.r.o., Třtí 13, Sychrov 463 44
Smlouva objednatele č.: DS202000399

INFORMACE O ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č. 3
ZMĚNU NAVRHL: "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11	
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
PŘEDMĚT ZMĚN: 1) SO 01 – Změna dispozic v 3NP stávající vily 2) Drenáž kanalizace 3) Přípojka splaškové kanalizace 4) Elektroinstalace REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investora	
DŮVOD KE ZMĚNĚ: 1) SO 01 Změna dispozic v 3.NP stávající vily Na základě požadavku provozovatele mateřské školy budou provedeny tyto změny: - změna dispozice příček dle požadavku s ohledem na maximální využití užitého prostoru; - navýšení množství střešních oken (zajištění dostatečného prosvětlení kanceláří v souvislosti s rozšířením půdních prostor); - vybourání stávajících schodů na půdu s náhradou schodů sklápěcích (rozšíření půdních prostor); - vybourání nefunkčního komínového tělesa (rozšíření půdních prostor); - podlahy - pokládka OSB desek pod vinil (132 m², vyrovnaní nestejných úrovní stávajících podlah). 2) Drenáž kanalizace Před pokládkou dešťové a splaškové kanalizace byl zjištěn výskyt podzemních vod v úrovni výkopu. Je nutné provést prohloubení výkopu v délce 38m o 0,5 m do hloubky. Na dno bude položena drenážní trubka s obsypem šterkem a zabalením do geotextilie. Bude zabráněno nerovnoměrnému sesedání podloží pod kanalizací. 3) Přípojka dešťové kanalizace Na základě zjištění úrovně podzemních vod je nutné změnit technologii ČOV. Změna bude spočívat v náhradě polypropylenových nádrží s obetonováním za provedení betonové monolitické konstrukce ve stejném provedení jako retenční nádrž. Pokud by změna nebyla provedena, hrozilo by rozlomení polypropylenových nádrží. 4) Elektroinstalace – doplnění ochrany jističů Propojení ovládání rozvaděčů R1-R3 z důvodu zajištění ochrany jističů. Zhotovitel navrhl změnu v rámci realizační dokumentace stavby.	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program






MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05
Zhotovitel: "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11
Technický dozor stavebníka: D.stavby, s.r.o., Třetí 13, Sychrov 463 44
Smlouva objednatele č.: DS202000399

REKAPITULACE:

Méněpráce: 143.103,23 Kč bez DPH
Vícepráce: 599.182,60 Kč bez DPH
Cenový rozdíl je + 456.079,37 Kč bez DPH

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

VLIV NA CENU: + 456.079,37 Kč bez DPH (551.856,04 Kč včetně DPH)	ČASOVÉ VLIVY: Zmíněné dodatečné práce nebudou mít vliv na časovou náročnost
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Dne: 31.7.2020 Podpis:  Jméno: Václav Kordulík ("WORLD INVEST" v.o.s.)	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Dne: 26.8.2020 Podpis:  Jméno: 	
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. Dne: 26.8.2020 Podpis:  Jméno: Vladimír Drnec (D.stavby, s.r.o.)	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

Zhotovitel: "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Technický dozor stavebníka: D.stavby, s.r.o., Třtí 13, Sychrov 463 44

Smlouva objednatele č.: DS202000399

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne: 26.8.2020

Podpis:

Jméno: Ing. arch. Jindřich Kejík (FS Vision, s.r.o.)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			456 079,37
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	456 079,30	95 776,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			551 856,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Místo:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		456 079,37	551 856,02
Objekt2	Přípojka splaškové kanalizace	302 909,24	366 520,18
Objekt3	Drenážní kanalizace	23 627,45	28 589,21
Objekt4	Elektroinstalace-silnoprúd	13 889,93	16 806,82
ObjektSO01	Objekt školy vila	115 652,68	139 939,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Objekt:

Objekt2 - Přípojka splaškové kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

302 909,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	302 909,24	21,00%	63 610,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

366 520,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA
Objekt: **Objekt2 - Přípojka splaškové kanalizace**

Místo: Datum: 6. 8. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	302 909,24
HSV - Práce a dodávky HSV	302 909,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Objekt:

Objekt2 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

302 909,24

D	HSV	Práce a dodávky HSV						302 909,24
1	K	894812R01	Domovní čistírna odpadních vod Ekona D75VS - odpočet Polypropylen vany	kus	-1,000	18 600,00	-18 600,00	
2	K	894812R02	Sedimentační nádrž o objemu 9,5 m3	kus	-1,000	19 890,00	-19 890,00	
3	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-20,665	2 980,00	-61 581,70	
4	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop vč.odstranění	m2	-65,511	303,00	-19 849,83	
5	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop vč.odstranění	m2	-34,540	657,00	-22 692,78	
6	K	380326242	Kompletní konstrukce COV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl do 300 mm	m3	30,313	4 210,00	127 617,73	
7	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí COV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	179,840	778,00	139 915,52	
8	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí COV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	179,840	155,00	27 875,20	
9	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí COV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	3,638	36 700,00	133 514,60	
10	K	Pol1	těsnící pásy LONG LIFE pro utěsnění pracovní spáry	m	46,500	357,00	16 600,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Objekt:

Objekt3 - Drenážní kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 627,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 627,45	21,00%	4 961,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 589,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA
Objekt: **Objekt3 - Drenážní kanalizace**

Místo: Datum: 6. 8. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		23 627,45
HSV - Práce a dodávky HSV		23 627,45
1 - Zemní práce		5 916,60
2 - Zakládání		17 710,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Objekt:

Objekt3 - Drenážní kanalizace

Místo:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 627,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 627,45

D 1

Zemní práce

5 916,60

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,100	346,00	5 916,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 2

Zakládání

17 710,85

9	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	8,550	835,00	7 139,25
10	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	76,000	28,60	2 173,60
11	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	76,000	78,00	5 928,00
14	K	212755215R	Trativody z drenážních trubek plastových D 110 mm,	m	38,000	65,00	2 470,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Objekt:

Objekt4 - Elektroinstalace-silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 889,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 889,93	21,00%	2 916,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 806,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Objekt: **Objekt4 - Elektroinstalace-silnoproud**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 8. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 889,93
4 - Kabely, kabelové trasy	13 889,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Objekt:

Objekt4 - Elektroinstalace-silnoproud

Místo:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 889,93

D		4	Kabely, kabelové trasy				13 889,93
1	K	10	Doplnění rozvaděčů R1-R3 - ochrana proti vypadnutí jističů	m	23,000	603,91	13 889,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Objekt:

ObjektSO01 - Objekt školy vila

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 652,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 652,68	21,00%	24 287,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 939,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA
Objekt: ObjektSO01 - Objekt školy vila

Místo: Datum: 6. 8. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		115 652,68
HSV - Práce a dodávky HSV		8 937,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 057,60
997 - Přesun sutě		5 880,00
PSV - Práce a dodávky PSV		106 715,08
762 - Konstrukce tesařské		46 794,00
763 - Konstrukce suché výstavby		-488,92
766 - Konstrukce truhlářské		60 410,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce MŠ OSTAŠOV PASTELKA

Objekt:

ObjektSO01 - Objekt školy vila

Místo:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 652,68

D		HSV	Práce a dodávky HSV					8 937,60
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 057,60
1	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,940	1 040,00		3 057,60
D		997	Přesun sutě					5 880,00
2	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	4,900	1 200,00		5 880,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					106 715,08
D		762	Konstrukce tesařské					46 794,00
8	M	60726280	deska dřevoštěpková OSB pero-drážka nebroušená tl 25mm	m2	132,000	266,00		35 112,00
9	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	132,000	88,50		11 682,00
D		763	Konstrukce suché výstavby					-488,92
7	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	-0,680	719,00		-488,92
D		766	Konstrukce truhlářské					60 410,00
12	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 120,00		1 120,00
13	M	55347585	schody skládací mech. z Al profilů, - komplet dle ozn.E15	kus	1,000	15 670,00		15 670,00
6	K	766671006	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 160 cm	kus	3,000	1 310,00		3 930,00
10	K	766694113	Dodávka střešního okna Velux 78x160cm	kus	3,000	10 230,00		30 690,00
11	K	766694114	Projekt skutečného provedení - přefakturace	kus	1,000	9 000,00		9 000,00