

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202201314

číslo Dodatku: DS 2 0 2 3 0 0 8 7 0

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:

zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1

panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

paní [REDACTED] oddělení technické správy budov

00262978

CZ00262978

[REDACTED]

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupené:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24100

(dále jen „zhotovitel“)

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Michal Bohdanecký, jednatel

Michal Bohdanecký

49618555

CZ49618555

[REDACTED]

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. DS202201314 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská v Liberci, s cílem modernizovat školní hřiště a zajistit jeho bezpečné užívání, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „**ZŠ Liberec, Broumovská - rekonstrukce a modernizace školního hřiště**“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění a specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, dále změna výše ceny za dílo sjednané
- 

smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo, dále změna termínu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. III. Termín plnění a dále úprava znění odst. 1 čl. X. Prodloužení lhůty plnění.

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro dokončení díla, a jejichž potřeba vyvstala na žádost objednatele.
3. S odkazem na ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které jsou nezbytné pro dokončení díla, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a zároveň by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 111 415,06 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 2 112 604,70 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Jedná se zejména o montáž zpevněných ploch k objektu sociálního a technického zázemí a zřízení závlahy pro fotbalové hřiště, včetně vrtané studny.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění uvedené výše, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 2 001 189,64 Kč bez DPH.

Původní cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	15 546 947,21 Kč
DPH 21%	3 264 858,91 Kč
Celková cena díla včetně DPH	18 811 806,12 Kč

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	17 548 136,85 Kč
DPH 21%	3 685 108,74 Kč
Celková cena díla včetně DPH	21 233 245,59 Kč

V.

Termín plnění

1. Smluvní strany se dále v důsledku neočekávaných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat, přičemž tyto jsou specifikovány v čl. III tohoto dodatku výše, a z důvodu prodlení na straně objednatele v souvislosti s řešením změn v PD, dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o **1 měsíc**.
2. Nový termín dokončení díla dle čl. III odst. 2 Smlouvy je nově stanoven na 5 měsíců.

VI.

Prodloužení lhůty plnění

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně bodu 4, odst. 1, čl. X - *Prodloužení lhůty plnění* Smlouvy, a to následovně:
2. Původní **bod 4, odst. 1, článek X. - Prodloužení lhůty plnění** uzavřené Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se bodem 4 následujícího znění:

- *v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací (např.: při dlouhodobém dešti, při teplotách pod -2°C, v případě souvislé sněhové pokrývky, při větru o rychlosti nad 75 km/h), tj. kdy nemůže dojít k předání a převzetí díla nebo provedení díla, je zhotovitel oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a o tuto dobu se prodlouží termín plnění. Přerušování prací (s uvedením data) a opětovné započítání prací (s uvedením data) bude písemně zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem.*

VII.

Závěrečná ustanovení


1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 6. Rady města Liberec č. 238/2023 ze dne 21. 3. 2023.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VIII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list s položkovým rozpočtem


V Praze, dne 4.4.2023



Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Michal Bohdanecký,
jednatel společnosti

14 -04- 2023
V Liberci, dne



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Název akce:	ZŠ Liberec, Broumovská - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
Objednatel:	Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zhotovitel:	Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 , IČ:49618555
TDS:	
Název ZL:	Protokol o změně díla
Předmět změny:	neprováděné práce, dodatečné stavební práce

Popis a zdůvodnění změny:

Méněpráce:

součet								-111 415,06
Betonová žumpa objem 16m3 Mon a dod	kpl	1,000	60 000,00					-60 000,00
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	-5,400	280,00					-1 512,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti	m3	-0,122	275,00					-33,55
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-0,122	145,00					-17,69
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód	t	-0,195	450,00					-87,75
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-0,122	20,00					-2,44
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16	m3	-0,042	500,00					-21,00
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do	kus	-6,000	650,00					-3 900,00
sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty v.2720mm	kus	-2,000	2 650,00					-5 300,00
sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné v.2720mm	kus	-4,000	2 650,00					-10 600,00
Osazování ŽB desek plotových	kus	-20,000	350,00					-7 000,00
Plotová deska betonová jednostranná šedá s reliefem štípaný kámen	kus	-20,000	1 120,00					-22 400,00
Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	-4,325	125,00					-540,63

Vícepráce:

Součet								2 112 604,70
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	6,300	280,00					1 764,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti	m3	0,144	275,00					39,60
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,144	145,00					20,88
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód	t	0,230	450,00					103,68
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,144	20,00					2,88
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16	m3	0,049	500,00					24,73
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do	kus	7,000	650,00					4 550,00
sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty v.2720mm	kus	2,000	2 650,00					5 300,00
sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné v.2720mm	kus	5,000	2 650,00					13 250,00
Osazování ŽB desek plotových	kus	24,000	350,00					8 400,00
Plotová deska betonová jednostranná šedá s reliefem štípaný kámen	kus	24,000	1 120,00					26 880,00
Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	5,075	125,00					634,38

Oškrábání stávajících omítek a štukování v celé ploše v objektu SO 05 Technické zázemí.

Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	219,000	101,00					22 119,00
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem	m2	408,000	164,00					66 912,00
Nátěr penetrační na stě - 10	m2	408,000	50,00					20 400,00
Výměna nosných trámů u přetažené stěny, Výměra: 10 trámů 120x120x3000	m2	10,000	6 825,00					68 250,00

Na žádost objednatele montáž závlahového zařízení.

elektronická modulární ovládací jednotka, 13 sekcí - model IESP-ME 13 WIFI	ks	1,000	10 580,00					10 580,00
čidlo srážek - Rain Bird RSD BEX	ks	1,000	1 265,00					1 265,00
ventilová šachtička kulatá - VB-10RND-H	ks	2,000	828,00					1 656,00
výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem - EAGLE 752E	ks	13,000	14 200,00					184 600,00

travnatý kryt pro postřikovač - Travnatý kryt pro EAGLE	ks	2,000	6 037,50	12 075,00
kloubová přípojka RB 5/4" x 5/4", 30 cm - SJ-12-125-23	ks	13,000	1 558,25	20 257,25
vodotěsné konektory 2,5 mm ² - DBY	ks	30,000	97,75	2 932,50
ochrana proti běhu na sucho - ovládací panel M931	ks	1,000	11 580,50	11 580,50
plastový filtr 2", 120 mesh, PN 10 - FILTR 2" Plastový	ks	1,000	7 578,50	7 578,50
PE potrubí 63 PN 10	kpl.	1,000	32 200,00	32 200,00
Tvarovky potrubí, spojovací materiál	kpl.	1,000	7 130,00	7 130,00
Elektroinstalační materiál	kpl.	1,000	30 705,00	30 705,00
Čerpací stanice s příslušenstvím	kpl.	1,000	39 400,00	39 400,00
Montáž systému, úprava povrchu, kompletace, spuštění, zaškolení obsluhy	kpl.	1,000	97 750,00	97 750,00
Betonová jímka 13 m ³ , kompletní dodávka a montáž	ks	1,000	165 400,00	165 400,00
Dopouštění z vrtu, kompletní dodávka potrubí, elektro, čerpadlo + montáž a	ks	1,000	84 200,00	84 200,00
Dopouštění z řadu, kompletní dodávka potrubí, elektro, elektro ventily, + montáž	ks	1,000	42 400,00	42 400,00
Objekt pro technologii vč. propojení jímky dešťová voda střecha šaten	ks	1,000	69 500,00	69 500,00
Podklad ze štěrkodrtě plochy přes 100 m ² v tl. 250 mm	m ²	170,000	310,00	52 700,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl. 80 mm skupiny A plochy	m ²	170,000	335,00	56 950,00
dlažba tvar obdelník betonová 200x100x80 mm přírodní	m ²	178,500	430,00	76 755,00
rezervní průchodky pod dráhou 8 ks prům 160 mm včetně výkopu a položení	m ²	8,000	2 071,00	16 568,00
Sejmutí ornice plochy do 500 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	m ²	170,000	120,00	20 400,00
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m ²	170,000	60,00	10 200,00
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou 80	m	42,000	320,00	13 440,00
obrubník betonový parkový přírodní 500x80x200mm	m	42,000	125,00	5 250,00
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu	m ³	5,040	2 400,00	12 096,00
folie proti prorůstání včetně výkopu	m ²	112,000	635,00	71 120,00
Podklad ze štěrkodrtě plochy přes 100 m ² v tl. 250 mm	m ²	477,000	310,00	147 870,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl. 60 mm skupiny A pl. Přes	m ²	477,000	295,00	140 715,00
dlažba tvar obdelník betonová 200x100x60 mm přírodní	m ²	500,850	388,00	194 329,80
geol. projekt vrtu, evidence v Geofondu	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
základní legislativa, KUSK, Báň. ú., obec, souhlas vodopr.úřadu, par. 17, povodí	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
stavební projekt	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
vyřízení vodoprávního rozhodnutí, stavební povolení	ks	1,000	14 000,00	14 000,00
správní poplatky	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
úvodní ochranná pažnice Fe pr.219 mm	bm	7,500	1 700,00	12 750,00
výstroj vrtu PVC pr. 140/6mm, kačírek 4/8mm, těsnění bentonit	bm	80,000	1 950,00	156 000,00
náklady na dopravu soupravy, manipulační náklady	km	20,000	80,00	1 600,00
instalace ochranného betonového zhlaví s betonovým poklopem	ks	1,000	14 000,00	14 000,00
čerpací zkouška	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
závěrečné zpracování výsledků čerpací zkoušky, doprava	ks	1,000	7 000,00	7 000,00

3. Na žádost objednatele montáž závlahového zařízení.

4. Přesun a rozšíření objektu SO 06 Zelená stěna

5. Oškrábání stávajících omítek a štukování v celé ploše v objektu SO 05 Technické zázemí.

V souvislosti s rozšířením objemu prací žádáme objednatele o prodloužení doby provádění díla o 30 dnů, a to z důvodu:

1. Zvětšení absolutního rozsahu prováděných prací.

Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	ano
	nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x

		Způsob projekčního řešení změny:	
		(zaškrtnout)	
		zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	ano
		jiné	x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 112 604,70	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-111 415,06	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Pavel Kabelík	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 001 189,64	
	Výše DPH sazba: 21%	420 249,82	
	náklady na změnu vč. DPH	2 421 439,46	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel: <i>Společnost Bohemia</i>		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x soupis méněpráce, 1x soupis vícepráce		

