



# Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 17/23/0015

číslo objednatele 17/24/0049

číslo zhotovitele || 23081537

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDAKCE]  
ve věcech technických o [REDAKCE] ičková, referent oddělení investic  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. |  
PSČ, sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8, Libeň |  
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a  
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem |  
IČO: 25021915 |  
DIČ: CZ25021915 |  
bank. spojení: K [REDAKCE]  
oprávnění : [REDAKCE]  
k jednání ve věcech smluvních Ing. Jan Syrůček, ředitel oblasti Libereckého kraje |  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Robert John, DiS, vedoucí projektu  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

dále je „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci Dodatku č. 4“ nebo také jen „smluvní strany“)

## 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je smluvní potvrzení dřívějších, pro obě strany zavazujících, dohod, ve smyslu čl. 17 odst. 17.1 Smlouvy o dílo (č. 17/23/0015 – číslo objednatele a č. 23081537 – číslo zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.4.2024 a Dodatku č. 2 ze dne 15.5.2024 a Dodatku č. 3 ev. č. 18/24/0039, vztahujících se k doplnění v předmětu plnění pro dokončení díla, možnosti realizace části předmětu plnění pro dokončení díla a s tímto související úprava rozsahu a dokončení celého díla o názvu **“Parkoviště P+R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská 4. etapa”**.

Dodatečné práce (změny předmětu díla) zahrnuté v dodatku č. 4 jsou realizovány v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

### 3. Změna předmětu plnění

Smluvní strany se dříve dohodly na obsahu změny původního předmětu plnění oproti znění Smlouvy o dílo č. 17/23/0015 – číslo objednatele a č. 23081537 – číslo zhotovitele, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2024, který vychází ze Změnového listu č. 01 a 02/2024 ze dne 27.2. 2024, dále dodatku č. 2 ze dne 15.5.2024, který vychází ze Změnového listu č.03 a 04/2024, dále dodatku č. 3 , který vychází ze Změnového listu č. 05/2024a změnových listů č. 06,07 a 08/2024, které tvoří přílohu č. 1 až č. 3 tohoto Dodatku č. 4.

Odstavec 3.2 Smlouvy o dílo se mění na podkladě Změnového listu č. 06 a 07/2024 neboť:

Při provádění zemních prací na sanaci zemní planě bylo zjištěno neúnosné podloží nad stávajícími inženýrskými sítěmi. Z uvedeného důvodu zhotovitel navrhuje sanaci podloží pod úroveň zemní planě dle návrhu geotechnika v rozsahu 130,5m<sup>2</sup>, v mocnosti 1-1,5m dle posouzení základové spáry, náhrada bude provedena sanační vrstvou z kameniva.

Při realizaci zemních prací pro přeložku vodovodu v místě křižovatky Pastýřská - Ruská (změnový list č. 05/2024) bylo zjištěno, že délka přeložky stávajícího vodovodu bude 46 metrů oproti předpokladu objednatele 20bm. Z uvedeného důvodu budou provedeny zemní práce s následným provedením obsypu potrubí a zpětných zásypů do úrovně zemní planě.

Z důvodu nepříznivého počasí bylo nutné pozastavit stavební činnost na zimní období, muselo ale zůstat zabezpečené staveniště přičemž zhotoviteli vznikaly vícenáklady, které jsou součástí ZL č. 7

Dále došlo k doplnění trativodů-při výstavbě vznikl požadavek ze strany objednatele na prodloužení trativodu v místech, která nebyla v původní PD obsažena v celkové délce 63,4metrů včetně zemních prací.

Na základě požadavku objednatele byla doplněna 1× uliční vpust' v místě vjezdu na parkoviště P+R.

Na základě požadavku objednatele (KAM) bylo doplněno zábradlí s vodorovnou výplní na schodiště v délce 10metrů.

Na základě požadavku objednatele byla provedena kamenná obruba z drobné kostky do betonu v místě parkoviště P+R u zásakového průlehu oproti předpokladu PD, kde byla ocelová pásovina v délce 150metrů.

Při realizaci odvodnění parkoviště P+R byla zjištěna výšková kolize potrubí dešťové kanalizace se stávající splaškovou kanalizační přípojkou od čp 645/7 v Pastýřské, z uvedeného důvodu bylo projednáno napojení kanalizační přípojky v délce 37,35m v místě výskytu splaškové kanalizace tlakovou kanalizací PE DN 50.

Změnový list č. 8 zachycuje veškeré méněnáklady a vícenáklady po zaměření skutečného stavu zakázky.

Ostatní části předmětu plnění původní smlouvy zůstávají beze změn.

#### 4. Cena díla

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně ceny díla v důsledku změny předmětu plnění:

cena dle původního znění smlouvy č. 17/23/0015	42 946 738,12	Kč bez DPH
– číslo objednatele a č. 23081537 – číslo zhotovitele	9 018 815,01	DPH
	51 965 553,13	Kč včetně DPH
<hr/>		
	182 127,38	Kč bez DPH
navýšení celkem (dle změnových listů 01 až 05)	38 246,75	DPH
	220 374,13	Kč včetně DPH
<hr/>		
	44 415 093,45	Kč bez DPH
cena díla dle smlouvy na základě Dodatku č. 1 až č. 3	9 327 169,63	DPH
	53 742 263,08	Kč včetně DPH
<hr/>		
	396 853,60	Kč bez DPH
navýšení podle změnového listu 06/2024	83 339,26	DPH
	480 192,86	Kč včetně DPH
<hr/>		
	586 259,24	Kč bez DPH
navýšení podle změnového listu 07/2024	123 114,44	DPH
	709 373,68	Kč včetně DPH
<hr/>		
	- 368 935,50	Kč bez DPH
snížení podle změnového listu 08/2024	- 77 476,46	DPH
	- 446 411,96	Kč včetně DPH
<hr/>		
	45 029 270,79	Kč bez DPH
cena díla dle smlouvy na základě (tohoto) Dodatku č. 4	9 456 146,87	DPH
	54 485 417,66	Kč včetně DPH

Platební podmínky zůstávají beze změn.

#### 5. Všeobecná ujednání, doložky

Všechna ostatní smluvní ujednání, nezměněná tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Obě smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 4 může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě usnesení 8. Rady města Liberec č. ....../2024 ze dne 29.05.2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha č. 1 – schválený Změnový list č. 06/2024

Příloha č. 2 – schválený Změnový list č. 07/2024

Příloha č. 2 – schválený Změnový list č. 08/2024

Na důkaz souhlasu s obsahem ujednání tohoto Dodatku č. 4 následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


V Liberci dne 29-05-2024

Ing.  
prim



V Praze dne

za zhotovitele



## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 06/2024	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Komu:	Statutární město Liberec			Datum: 21.5.2024	
Název akce: P+R Pastýřská, Liberec					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	ano			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1) Při provádění zemních prací na sanaci zemní pláně bylo zjištěno neúnosné podloží nad stávajícími inženýrskými sítěmi. Z uvedeného důvodu zhotovitel navrhuje sanaci podloží pod úroveň zemní pláně dle návrhu geotechnika rozsahu 130,5m<sup>2</sup>, v mocnosti 1-1,5m dle posouzení základové spáry, náhrada bude provedena sanační vrstvou z kameniva.</p> <p>2) Při realizaci zemních prací pro přeložku vodovodu v místě křižovatky Pastýřská- Ruská (ZBV č.5 2024) bylo zjištěno, že délka přeložky stávajícího vodovodu bude 46metrů oproti předpokladu objednatele 20bm. Z uvedeného důvodu budou provedeny zemní práce s následným provedením obsypu potrubí a zpětných zásypů do úrovně zemní pláně.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
<b>Celkem 396 853,60 Kč+ DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>44 811 947,05 Kč + DPH</b>			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 396 853,60Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 396 853,60Kč bez DPH, 0,92 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0Kč bez DPH, tj.0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					

údaje jsou pravdivé.

Robert John, DiS.

P

Datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

#### 1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Vojtěch Janků

Podpis

Datum.....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním a předkládá investorovi k

Ing. Tomáš Horyna

Podpis

Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Ing. Tomáš Kubica

Podpis

Datum .....

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předloží doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>		číslo : 07/2024		
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:	Statutární město Liberec	Datum: 22.5.2024		
Název akce: P+R Pastýřská, Liberec				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	ano		
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ano		
Popis a zdůvodnění změny:				
1) 000. B VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ Na základě prodloužení realizace vlivem přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bylo nutné prodloužit dobu DIO o 61 dní, z původních 153 dní na 214 dní.				
2) 000. C VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Na základě prodloužení realizace vlivem přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bylo nutné prodloužit dobu zařízení staveniště (staveništní kanceláře, oplocení) o 61 dní, z původních 153 dní na 214 dní.				
3) 131.1. A PARKOVIŠTĚ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ Doplnění trativodů-při výstavbě vznikl požadavek ze strany objednatele na prodloužení trativodů v místech, která nebyla v původní PD obsažena v celkové délce 63,4metrů včetně zemních prací.  Na základě požadavku objednatele byla doplněna 1x uliční vpust' v místě vjezdu na parkoviště P+R.  Na základě požadavku objednatele(KAM) bylo doplněno zábradlí s vodorovnou výplní na schodiště v délce 10metrů.  Na základě požadavku objednatele byla provedena kamenná obruba z drobné kostky do betonu v místě parkoviště P+R zásakového průlehu oproti předpokladu PD ocelová pásovina v délce 150metrů				
4) 331.C Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Při realizaci odvodnění parkoviště P+R byla zjištěna výšková kolize potrubí dešťové kanalizace se stávající splaškovou kanalizační přípojkou od čp 645/7 Pastýřská, z uvedeného důvodu bylo projednáno napojení kanalizační přípojky v délce 37,35m v místě výskytu splaškové kanalizace tlakovou kanalizací PE DN 50				
5) NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY Na základě prodloužení realizace vlivem nepředvídatelných skutečností (sanace zemní pláně z důvodu neúnosného podloží) bylo nutné prodloužit dobu trvání zařízení staveniště o 10 dní, z původních 60 dní na 70 dní.				

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny:

**Celkem 586 259,24 Kč+ DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
**45 398 206,29 Kč + DPH**

Změna času plnění:

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 586 259,24 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 736 259,24 Kč bez DPH, 1,71 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -150 000,00Kč bez DPH, tj.0,35 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list v ..... a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Robert John, DiS.

..... Datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Vojtěch Janků

Podpis

Datum.....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 08/2024	
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.						
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 22.5.2024		
Název akce: P+R Pastýřská, Liberec						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
		X		X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy: ano				
		na rozpočtové podklady: ano				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
1) 131.1. A PARKOVIŠTĚ - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ Na základě požadavků objednatele byly v průběhu výstavby provedeny změny, které byly odsouhlaseny AD, z tohoto vychází geodetické zaměření skutečného provedení stavby, kde jsou rozdíly zachyceny.						
2) 131.1. C PARKOVIŠTĚ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Na základě požadavků objednatele byly v průběhu výstavby provedeny změny, které byly odsouhlaseny AD, z tohoto vychází geodetické zaměření skutečného provedení stavby, kde jsou rozdíly zachyceny. Jedná se o méněpráce a doměrky						
3) 831 SADOVÉ ÚPRAVY Na základě požadavků objednatele byly v průběhu výstavby provedeny změny, které byly odsouhlaseny AD, z tohoto vychází geodetické zaměření skutečného provedení stavby, kde jsou rozdíly zachyceny. Jedná se o méněpráce						
4) 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Na základě požadavků objednatele byly v průběhu výstavby provedeny změny, které byly odsouhlaseny AD, z tohoto vychází geodetické zaměření skutečného provedení stavby, kde jsou rozdíly zachyceny. Jedná se o doměrky						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny: Celkem -368 935,5 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 45 029 270,78Kč + DPH				Změna času plnění:		


Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 368 935,51Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 616 611,53 Kč bez DPH, 1,44% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -985 547,03Kč bez DPH, tj.2,29 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně  ohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Robert John, DiS.

Podpis..... Datum .....

**PŘIJETÍ ZMĚNY**


**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)
- 

**Stanovisko projektanta (AD):**


Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny 

Ing. Vojtěch Janků

Podpis

Datum.....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**


TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá invest 

Ing. Tomáš Horyna

Podpis

Datum .....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil finanční dodatek. 

Ing. Tomáš Kubica

Podp

atum .....

TDI souhlasí s finančním a předkládá investorovi k př

Ing. Tomáš Horyna

Podpis

Datum .....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Ing. Tomáš Kubica

Podpis

Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.