



Dodatek č. 3 ev. č. DS202301807/3
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301807
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem

primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel ANEGG s.r.o.

Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1

zastoupený: Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem

IČ: 04047419

DIČ: CZ04047419

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 35656

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301807.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301807, dne 4. 4. 2024 dodatek č.1 a dne 27. 5. 2024 dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je stavba opěrné zdi a sportoviště u ulice Františkovská, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. S ohledem na předchozí požadavky objednatele spočívající ve zvýšení části zdi a s tím související nemožnosti osadit sloupky oplocení v původním termínu a dále nutnosti zaměřit skutečné pozice jednotlivých sítí jejich výrobcem, se smluvní strany dohodly na

prodloužení termínu dodání a instalace bezpečnostních sítí do 16. 7. 2024. Pro zbývající plnění zůstává sjednaný termín 30. 6. 2024 nezměněn.

3. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna smlouvy.

Článek II.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 753/2024 ze dne 26. 6. 2024.

V Liberci

dne: 26. 06. 2024



Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V Liberci

dne: 26. 06. 2024



Bc. Tomáš Dubec
jedenatel
(za zhotovitele)

