



DS 202401846/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/24/0092

na provedení stavebních prací

„Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku ul. Ještědská - ul. Písecká, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním funkce
vedoucího odboru dopravních staveb
Kristýna Růžicková, pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení investic

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s

PSC, sídlo:

158 00, Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice

zastoupený:

Ing. Pavlem Klasem, členem představenstva

Ing. Karlem Klofáčem, členem představenstva

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petra Kroupová, ekonomická vedoucí oblasti
Ing. Jozef Krížek, technický vedoucí provozní jednotky
oba na základě plné moci ze dne 3. 10. 2024

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Jozef Krížek, technický vedoucí provozní jednotky

IČO:

453 59 041

DIČ:

CZ45359041

(oproti tomu také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. 17/24/0092 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace a chodníků v rozsahu projektu o názvu „Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku ul. Ještědská - ul. Písecká, Liberec“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat dodatečné neočekávané stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (tzv. vícepráce) a naopak některé práce nerealizovat (tzv. méněpráce). Zejména se jedná o následující změny:
 - z důvodu havarijního stavu stávajících uličních vpustí je potřeba jejich výměny za nové uliční vpusti včetně zřízení nového napojení
 - výměny stávajících dožilých mříží na zachovaných původních uličních vpustích

- selektivní frézování vozovky a likvidace ACL
 - změny povrchu chodníků z důvodu sjednocení povrchů v dané lokalitě.
4. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č.1 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
 5. V důsledku změny plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.
 6. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 1 429 919,49 Kč bez DPH. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 1 800 522,99 Kč bez DPH, cena méněprací činí 370 603,50 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	5 290 445,38 Kč bez DPH 1 110 993,53 Kč DPH 21% 6 401 438,91 Kč včetně DPH
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 1	1 429 919,49 Kč bez DPH 300 283,09 Kč DPH 21% 1 730 202,58 Kč včetně DPH
Cena díla na základě tohoto Dodatku č. 1	6 720 364,87 Kč bez DPH 1 411 276,62 Kč DPH 21% 8 131 641,49 Kč včetně DPH

III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. odst. 4.7.3 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD **o 10 kalendářních dní.**

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1431/2024 ze dne 3.12.2024.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V dne: - 4 -12- 2024



V dne:



V za 2024

v zastoupení dne ze dne 3.10.2024

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 001	
Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 13.11.2024	
Název akce: Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku Ještědská - Písecká II					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně:	
Odkazy na přílohy: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Příloha č. 1 – rozpočet			
		Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
Popis a zdůvodnění změny:					
- Z důvodu havarijního stavu stávajících uličních vpustí výměna za nové uliční vpusti včetně zřízení nového napojení. - výměna stávajících dožilých mříží na zachovaných původních uličních vpustích. - Dle investorem dodaných zkoušek z odvrťů asfaltového souvrství ZAS T3, toto není zohledněno ve výkazu výměr. Z ekonomického hlediska likvidace odpadů bylo rozhodnuto o odfrézování obrusné ACO vrstvy a následné provedení nového rozboru ACO (viz. Zápis z KD č. 2 12.11.2024) Vyfrézovaný materiál deponovaný na mezideponii. Dle výsledku zkoušky zaříděny asfalty u ACO - ZAS T1 a ACL - ZAS T3. Následná nákladka frézované ACL a odvoz na obalovnu s povolením likvidace ZAS T3. - Dle požadavku investora byl původně zamýšlení asfaltový chodník nahrazen chodníkem z betonové dlažby. Z důvodu sjednocení povrchů v dané lokalitě. - Dle výše uvedených víceprací, zejména selektivního frézování, instalace nových uličních vpustí, bude termín realizace prodloužen o 10 dnů.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 1 429 919,49 Kč (bez DPH)					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 720 364,87 Kč			Změna času plnění: 10 dní		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1 429 919,49 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 800 522,99 Kč bez DPH.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -370 603,50 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlášení, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum 19.11.24

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a OTSKP v CÚ 2024

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 6 ZZVZ)

- hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá inv

.....
Hroslav / 16

Podp

Datum 19.11.24

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

.....

Podp

Datum 19.11.24

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny a tyto doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněné / neoprávněné k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Název projektu: 856-CHHM - 131 Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku Ještědská - Písecká II

Objednatel: Statutární město Liberec Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
	58251	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	750,000	789,64	592 230,00
	574A01	doplnění nebo výměna stávajících dlažeb stejného tvaru, formátu a barvy dle stávajícího				
	89712	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	m3	-37,500	9 882,76	-370 603,50
		chodník: (580,0+170,0)m2*0,05=37,50 [A]				
		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	kus	9,000	11 294,36	101 649,24
		Položka zahrnuje:				
		- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
		- předepsané podkladní konstrukce				
		Položka nezahrnuje:				
	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	kus	9,000	2 293,56	20 642,04
		Položka zahrnuje:				
		- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,				
		- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku,				
		- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,				
		Položka nezahrnuje:				
		- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	49 594,440	17,74	879 805,37
		(3020*0,07*2,55)*92= 49594,44tkm				
		Poplatek za skládku ZAS T3, nikoliv T4				
	R	individuální cena v rozmezí 200-1000 Kč/t - oprávnění obalovna Proboštov	t	539,000	200,00	107 800,00
		SELEKTIVNÍ FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY - 2x - 40mm + 70mm				
		Obsahuje: selektivní frézování, odvoz na mezideponii, zkoušky a následná likvidace	m2	3 020,000	30,00	90 600,00
		Cenová uroveň URS 2024/II				
	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	18,000	433,13	7 796,34
		Vícepráce - 131 Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku Ještědská - Písecká II				1 429 919,49
	Celkem					