



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202500906

na provedení stavebních prací

„Souvislá údržba ul. Kropáčkova, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním funkce
vedoucího odboru dopravních staveb
Kristýna Růžicková, pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
PSC, sídlo: 530 03, Husova 1697, Bílé Předměstí, Pardubice
zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Novák, ředitel oblasti ZÁPAD, jednající na základě pověření
ve věcech technických oprávněn k jednání: Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202500906 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace a chodníků v rozsahu projektu o názvu „Souvislá údržba ul. Kropáčkova, Liberec“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat dodatečné neočekávané stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (tzv. vícepráce). Konkrétně se jedná o rekonstrukci (výměnu) pěti uličních vpustí, jejichž havarijný stav byl zjištěn při provádění díla.
4. Po zahájení stavební části došlo ke zdržení postupu prací z důvodu projektem nepředvídaných dodatečných oprav kanalizačních šachet v majetku SVS a.s. nacházejících se v trase komunikace.
5. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č.1 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

6. V důsledku změny plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.
7. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 68 106,25 Kč bez DPH, tj. 82 408,56 Kč včetně DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	6 146 477,00 Kč bez DPH
	1 290 760,17 Kč DPH 21%
	7 437 237,17 Kč včetně DPH

Zvýšení ceny dle Dodatku č. 1	68 106,25 Kč bez DPH
	14 302,31 Kč DPH 21%
	82 408,56 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 1	6 214 583,25 Kč bez DPH
	1 305 062,48 Kč DPH 21%
	7 519 645,73 Kč včetně DPH

III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. odst. 4.7.3 (správně 4.7.4) SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla, resp. jeho části v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD o **10 kalendářních dní**, celkem tak činí **lhůta výstavby 6 týdnů a 10 kalendářních dní**.
3. O pět kalendářních dní se prodlužuje lhůta výstavby z důvodu neočekávaných stavebních prací na rekonstrukci 5 uličních vpustí, jejichž havarijní stav byl zjištěn až při provádění díla. Poškozené části uličních vpustí budou vybourány a nahrazeny novými díly. O dalších pět kalendářních dní se lhůta výstavby prodlužuje z důvodu dodatečných oprav kanalizačních šachet v majetku SVS a.s. prováděných společností Severočeská servisní a.s., nacházejících se na trase komunikace a které je nezbytné opravit před pokládkou definitivního povrchu komunikace. Doba prodloužení díla je adekvátní a nezbytně nutná pro provedení dodatkem řešených prací.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 567/2025 ze dne 15. 4. 2025

Přílohy: 1) Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

2) Potvrzení společnosti Severočeská servisní a.s. ze dne 8. 4. 2025

V Liberci dne:
17-04-2025

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor Statutárního města Liberec

V Jičíně dne:

za zhotovitele
Ing. Petr Novák,
ředitel oblasti ZÁPAD
M – SINLNICE a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2025	
Zhotovitel: M – SILNICE a.s.						
Komu: Statutární město Liberec					Datum: 2.4.2025	
Název akce: Souvislá údržba ul. Kropáčkova, Liberec						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
		x				
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny: Při prohlídce stavby byl zjištěn havarijní stav 5 uličních vpustí, které je nutno zrekonstruovat. Poškozené části uličních vpustí budou vybourány a nahrazeny novými díly. Výkop a obsyp uličních vpustí bude zhuťněn z nakupované ŠDA fr 0/63 po vrstvách max 0,2 m. Okolí uličních vpustí bude podbaleno ACL v tl. 6 cm. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku. Po zahájení stavební části došlo ke zdržení postupu prací z důvodu dodatečných, projektem nepředvídaných oprav kanalizačních šachet v majetku SVS a.s. prováděných společností Severočeská servisní a.s., nacházejících se na trase komunikace.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					x	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny: Celkem 68.106,25 Kč bez DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 214 583,25 Kč bez DPH			Změna času plnění: 10 dní			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 68.106,25 Kč bez DPH						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				1		
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list v [redacted] a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis.....				Datum 15-04-2025		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222 odst., odst. 6 ZZVZ)
hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

..... Souhlasím.

Podpis

15-04-2025

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

.....

Podpis

15-04-2025

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek, STO

Mgr. Karla Hackelová

15-04-2025
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

CENOVÁ NABÍDKA

Stranka 1 / 1
03.04.2025

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 923124161 - Liberec - Souvislá údržba ul. Kropáčkova					
Objekt: 998 - Dodatek č.1					
Etapa: 001 - Souvislá údržba ul. Kropáčkova					
101 - Komunikace					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
002	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKT	6,2500 t	110,00	687,50
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					
1 - Zemní práce					
016	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	1,2500 m3	1 399,00	1 748,75
Součet za 1 - Zemní práce					
5 - Komunikace					
028	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	1,0000 m3	7 720,00	7 720,00
Součet za 5 - Komunikace					
8 - Potrubí					
034	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	5,0000 kus	9 800,00	49 000,00
Součet za 8 - Potrubí					
9 - Ostatní konstrukce a práce					
047	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	5,0000 kus	1 790,00	8 950,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					
Celkem 101 - Komunikace					
Celkem Etapa: 001 - Souvislá údržba ul. Kropáčkova					
CELKEM Objekt: 998 - Dodatek č.1					
Celkem zaokrouhleno					
					68 106,25
					68 106,25



V Liberci, 8.4.2025

Při rekonstrukci Kropáčkovy ulice, kterou realizuje společnost M-silnice a.s., došlo ke zpoždění jejich stavebních prací v délce 5 dní.

Důvodem byly projektem nepředvídané úpravy našich inženýrských sítí, konkrétně kanalizačních šachet, nacházejících se v trase komunikace.

