



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor správy veřejného majetku



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Zápis z jednání komise pro jednání a posouzení předaných podkladů pro akci :

„Revitalizace Rochlice“ - dodatečná práce č. 4

V rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 137/2006 Sb., v platném znění

Konaného dne : 9. 7. 2012 na odboru správy veřejného majetku.

Jednání komise se uskutečnilo dne : 9.7.2012 od 11:45 hod., na odboru správy veřejného majetku.

Přítomní členové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti ve vztahu k této veřejné zakázce a povinnosti zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem jejich funkce a všichni zúčastnění dále podepsali prezenční listinu.

Jednání přítomen :

Bc. David Novotný - SML, vedoucí odboru správy veřejného majetku

Ing. Jitka Pišová – SML, odbor správy veřejného majetku

Ing. Martin Čech - SML, odbor strategického rozvoje a dotací

Markéta Dörflerová, DiS - SML, odbor právní a veřejných zakázek

Michaela Pitvorová – zástupce stavebního dozoru, INVESTING CZ s.r.o.

Lukáš Martin – náměstek primátorky – omluven

Předmětem jednání bylo posouzení předložené cenové nabídky od společnosti EUROVIA CS, s.r.o., ze dne 2.7.2012 pro akci „Revitalizace Rochlice“, týkající se objektu

Rondel 01 - SO 06 - opěrné stěny a schodiště

Rondel 03 – SO 06.1 - opěrné stěny

SO 13 - vodovod

- **méněpráce** - snížení počtu palisád v rondelu 01
- **vícepráce** - opěrné stěny u objektu č.p. 905
- **méněpráce** - nerealizace vodovodu u objektu č.p. 905

Zdůvodnění zadání :

V průběhu realizace stavby se vyskytly skutečnosti, které zadavatel (Statutární město Liberec) v době zadání zakázky „Revitalizace Rochlice“ nepředvídal. Při projednání a upřesňování projektové dokumentace a vlastním postupem výstavby byl znovu s projektantem posuzován.

Při tomto posouzení se vyskytly tyto výše uvedené skutečnosti

- méněpráce na rondelu 01
- vícepráce a méněpráce na rondelu 03

Konkrétně se jedná o snížení počtu palisád v rondelu 01. K tomuto snížení dojde z důvodů vedení stávajících inženýrských sítí, které neumožňují realizovat palisády v původním rozsahu a poloze dle projektové dokumentace.

Dále u objektu č.p. 905 byl proveden průzkum pro umístění opěrné stěny s ohledem na průběh stávajícího vodovodu. Tento vodovod měl být v rámci realizace opěrné stěny celý přeložen. Průzkumná sonda prokázala, že stávající vodovod je dostatečné vzdálenosti od navržené opěrné stěny, a není nutná jeho přeložka. Dle návrhu GP dojde k úpravě velikosti navržené opěrné stěny (základová pata rozšířena směrem k objektu).

Vyzvaný uchazeč:

Společnost EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924, předložila dne 2. 7. 2012 na odbor správy veřejného majetku oceněný soupis prací pro vícepráce a méněpráce pro výše uvedenou stavební akci.

Posouzení cenové nabídky:

Po projednání předmětu plnění dodatečných prací komise podrobně prošla výkaz výměr.

Pověřený dozor investora prověřil jednotlivé oceněné položky s tímto závěrem : jednotlivé položky pro vícepráce či méněpráce byly převzaty z původního rozpočtu z uzavřené smlouvy o dílo.

Dle předložené cenové nabídky dojde k úspoře 76 901,00 Kč bez DPH.

Komise konstatovala, že rozsah dodatečných víceprací v rámci dodatku č. 1 nepřekročil hodnotu 20% z původní ceny zakázky.

Odůvodnění :

Komise konstatovala, že cenové ocenění víceprací a méněprací odpovídá položkám z uzavřené smlouvy o dílo. Celková cena je obvyklá v místě plnění zakázky a nabídku považuje z hlediska ceny a rozsahu dodatečných prací za akceptovatelnou. Uvedenými změnami nedojde k prodloužení termínu realizace zakázky a platební podmínky zůstávají v souladu s uzavřenou smlouvou.

Cena původní veřejné zakázky bez DPH: 37 995 467,- Kč bez DPH

Nová cena zakázky bez DPH : **37 918 566,- Kč bez DPH**

Komise proto jednoznačně doporučuje, aby zakázka byla zadána společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924, (současnému dodavateli stavby).

Termín plnění:

Dle SOD - nedojde k prodloužení termínu.

Platební podmínky: zůstávají shodné dle uzavřené SOD.

Předané doklady :

Oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací.

Na jednání bylo dohodnuto, že tento oceněný výkaz výměr bude předložen ke schválení na nejbližší schůzi rady města, po jeho schválení bude dodavatel stavby EUROVIA CZ s.r.o., vyzván k předložení návrhu dodatku č. 4, který bude konzultován s odborem právním a veřejných zakázek.

V Liberci dne : 9. 7. 2012

Podpisy :

Bc. David Novotný - SML, vedoucí odboru správy veřejného majetku

Ing. Jitka Píšová – SML, odbor správy veřejného majetku

Ing. Martin Čech - SML, odbor strategického rozvoje a dotací

Markéta Dörflerová, DiS - SML, odbor právní a veřejných zakázek

Michaela Pitvorová – zástupce stavebního dozoru, INVESTING CZ s.r.o.