

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202502367**

č. objednatele: DS202502367/1

č. zhotovitele:

na provedení stavebních prací

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Purkyňova“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Zuzana Šimková, vedoucí odboru dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení investic

IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
PSC, sídlo: 140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4
Kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 21. 11. 2024

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bank. spojení: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek
(vyjma podpisu smluvních dokumentů)

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202502367 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace v rozsahu projektu o názvu „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Purkyňova“.

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a zároveň jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se o doplnění chybějících konstrukčních vrstev komunikace v úseku 0,004 – 0,040 km.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele.
5. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 1 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
6. V důsledku změny plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 271 774,14 Kč bez DPH, tj. 328 846,71 Kč včetně DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	5 380 530,00 Kč bez DPH
	1 129 911,30 Kč DPH 21%
	6 510 441,30 Kč včetně DPH
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 1	271 774,14 Kč bez DPH
	57 072,57 Kč DPH 21%
	328 846,71 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 1	5 652 304,14 Kč bez DPH
	1 186 983,87 Kč DPH 21%
	6 839 288,01 Kč včetně DPH

III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. odst. 4.7.4 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla, resp. jeho části v důsledku změny rozsahu plnění. Prodloužení termínu je přiměřené realizovaným dodatečným pracím.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD **o 5 kalendářních dní**, celkem tak činí **lhůta výstavby 12 týdnů a 5 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.**

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1412/2025 ze dne 21. 10. 2025.


Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:



primátor města

V Liberci dne:



ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 8. 10. 2025	
Název akce: Souvislá údržba místní komunikace v ul. Purkyňova					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: SO 101 – KOMUNIKACE – SOUVISLÁ ÚDRŽBA Komunikace byla dle PD odfrézována a byl zahájen odkop pro obruby. Výkopem rýh bylo zjištěno, že z AC zbyla pouze zanedbatelná tloušťka a že pod AC nejsou žádné konstrukční vrstvy. Z tohoto důvodu byla na základě zjištěných skutečností vyvolána tato Změna č.1, která řeší doplnění chybějících konstrukčních vrstev v km 0,000- 0,040.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 271 774,14 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 652 304,14 Kč bez DPH			Změna času plnění: + 5 dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 271 774,14 Kč Vícepráce: 271 774,14 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí			Podpis: [redacted] Datum: 8.10.2025		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: 1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 5 ZZVZ) práce nebyly v původním závazku a jsou nezbytné a jejich zadání jinému zhotoviteli by způsobilo značné komplikace.					

- Doplnění chybějících konstrukčních vrstev komunikace v úseku 0,000 – 0,040 km

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním investitorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jan Maděra

Podpis

21-10-2025
Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Josef Mikeš

Podpis

Datum **21-10-2025**

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Bc. Martina Železná

Podpis

Datum **21-10-2025**

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor dopravních staveb
1

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 1175 - Souvislá údržba místní komunikace v ul. Purkyňova

Číslo a název varianty: 1 -

Číslo a název objektu: 101 - KOMUNIKACE - SOUVISLÁ ÚDRŽBA

Číslo a název rozpočtu: 101 - KOMUNIKACE - SOUVISLÁ ÚDRŽBA

Změna soupisu množství č. ZBV1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v CZK	cena celkem ve smlouvě v CZK	cena celkem ve změně v CZK	rozdíl v CZK	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	330,300	488,700	158,400	40,00	13 212,00	19 548,00	6 336,00	47,96
2	015130.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	276,850	293,020	16,170	60,00	16 611,00	17 581,20	970,20	5,84
9	113328.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	367,000	455,000	88,000	630,00	231 210,00	286 650,00	55 440,00	23,98
12	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	29,000	31,200	2,200	1 250,00	36 250,00	39 000,00	2 750,00	7,59
18	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	950,000	1 170,000	220,000	55,00	52 250,00	64 350,00	12 100,00	23,16
21	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	332,500	387,500	55,000	1 725,00	573 562,50	668 437,50	94 875,00	16,54
25	574C06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	17,400	19,600	2,200	9 080,00	157 992,00	177 968,00	19 976,00	12,64
		Nové položky									
101	56140G.	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	0,000	30,800	30,800	2 575,55	0,00	79 326,94	79 326,94	100,00
		Celkem						1 081 087,50	1 352 861,64	271 774,14	25,14

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum: