

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a zároveň jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se o komunikaci SO102 v úseku 0,000 – 0,100 km. Při provedení sond bylo zjištěno, že povrch neodpovídá projektové dokumentaci a plochu nelze frézovat. Nová vrstva asfaltobetonu se musí položit na stávající povrch pouze s lokálním snížením reprofilací. Dále bude provedena celková úprava krajníků a budou položeny odvodňovače. V délce 66 m bude provedena drenáž.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele.
5. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 2 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
6. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém **zvýšení o částku 476 728,38 Kč bez DPH, tj. 576 841,34 Kč včetně DPH**. Touto změnou vznikly méněpráce i vícepráce. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 537 206,38 Kč bez DPH, cena méněprací činí 60 478,00 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	5 380 530,00 Kč bez DPH
	1 129 911,30 Kč DPH 21%
	6 510 441,30 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě Dodatku č. 1	5 652 304,14 Kč bez DPH
	1 186 983,87 Kč DPH 21%
	6 839 288,01 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 2	6 129 032,52 Kč bez DPH
	1 287 096,83 Kč DPH 21%
	7 416 129,35 Kč včetně DPH

III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. odst. 4.7.4 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu dokončení díla, resp. jeho části v důsledku změny rozsahu plnění. Prodloužení termínu je přiměřené realizovaným dodatečným pracím.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD a prodloužené v čl. III odst. 2 Dodatku č. 1, **o 5 kalendářních dní**, celkem tak činí **lhůta výstavby 12 týdnů a 10 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště**.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 2, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1538/2025 ze dne 18. 11. 2025.


Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:



za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne:



ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2025	
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.					
Komu: Statutární město Liberec				Datum:	
Název akce: Souvislá údržba místní komunikace v ul. Purkyňova					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: SO 102 – KOMUNIKACE – SOUVISLÁ ÚDRŽBA Změna č. 2 se týká SO 102 – Komunikace – souvislá údržba v km 0,000 až 0,100. - při provedení sond bylo zjištěno, že povrch neodpovídá PD a plochu nelze frézovat. Nová vrstva ACO se položí na stávající povrch pouze s lokálním snížením reprofilací výsprav. - na žádost zástupce SVJ bude provedena celková úprava kamenných krajků. - budou položeny odvodňovače v délce 33m včetně 4 čistících kusů. - v délce 66m bude provedena drenáž, která bude zaústěna do RŠ.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem [redacted]					
Nově navržená změna sjednané ceny díla [redacted]			Změna času plnění: + 5 dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku [redacted] Vícepráce: [redacted] Méněpráce: [redacted]					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí			Podpis: [redacted] 18.11.2025		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 5 ZZVZ)

Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním
k přijetí / zamítnutí změny

Jan Maděra

Podpis

18-11-2025
Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá inv

Ing. Josef Mikeš

Podpis

18-11-2025
Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Bc. Martina Železná

Podpis

18-11-2025
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / neoprávněující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Změna soupisu množství

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum: