

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202502379**

č. objednatele: DS202502379/1

č. zhotovitele: 841/TB/CC/2025/065/CCKH

na provedení stavebních prací

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Karlovská a oprava propustku“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Zuzana Šimková, vedoucí odboru dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení investic

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
PSC, sídlo: 158 00, Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Marianem Bašárem, členem představenstva
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petra Kroupová ekonomická vedoucí oblasti
Ing. Jan Hauser, technický vedoucí PJ Liberec
oba v zastoupení dle plné moci ze dne 16. 12. 2025

ve věcech technických, oprávněn k jednání: Ing. Jan Hauser, technický vedoucí provozní jednotky
Martin Vojtěch, hlavní stavbyvedoucí

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bank. spojení: ČSOB, č.ú

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn.: B 7634

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202502379 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je souvislá údržba místní komunikace v ul. Karlovská a oprava propustku v rozsahu projektu o názvu „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Karlovská a oprava propustku“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které byly zjištěny po dokončení stavební části díla a provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně konečné ceny díla.
4. Dodatečné vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to **na jejím celkovém snížení o částku 333 143,28 Kč bez DPH, tj. 403 103,37 Kč včetně DPH**. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 91 092,75 Kč bez DPH, cena méněprací činí 424 236,03 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	7 946 143,29 Kč bez DPH
	1 668 690,09 Kč DPH 21%
	9 614 833,38 Kč včetně DPH

Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 1	7 613 000,01 Kč bez DPH
	1 598 730,00 Kč DPH 21%
	9 211 730,01 Kč včetně DPH

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 38/2026 ze dne 13. 1. 2026.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:



za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

...

V Liberci dne:



za zhotovitele STRABAG a.s.
Ing. Petra Kroupová Ing. Jan Hauser
vedoucí oblasti vedoucí PJ Liberec
v zastoupení dle plné moci ze dne 16. 12. 2025



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel:		STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice			
Komu:		Statutární město Liberec		Datum: 12.12.2025	
Název akce: Souvislá údržba místní komunikace v ul. Karlovská a oprava propustku					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
SO 100 Komunikace					
Konečné vyúčtování stavby po doměření dokončeného díla.					
Odpočty		-384 655,64 Kč			
Přípočty		80 097,16 Kč			
Cena víceprací SO 001 celkem		-304 558,48 Kč			
SO 001 Propustek					
Konečné vyúčtování stavby po doměření dokončeného díla.					
Odpočty		-24 271,90 Kč			
Cena víceprací SO 001 celkem		-24 271,90 Kč			
SO 101 Propustek					
Konečné vyúčtování stavby po doměření dokončeného díla.					
Odpočty		-15 308,49 Kč			
Přípočty		10 995,59 Kč			
Cena víceprací SO 001 celkem		-4 312,90 Kč			
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: /					

Ocenění změny:**Celkem - 333 143,28 Kč bez DPH**Nově navržená změna sjednané ceny díla
7 613 000,01 Kč bez DPH

Změna času plnění:

-

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: -333 143,28 Kč

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 91 092,75 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -424 236,03 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Jan Hauser

Podpis  Datum**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222., odst. 4 ZZVZ
hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku**Stanovisko projektanta:**Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodňuje souhlas / nesouhlas investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Radka Louthanová

Podpis  Datum.....**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Pavlaína Skoblová

Podpis  Datum**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Mgr. Karla Hackelová

Podpis  Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

SO	Cena smlouvy	Přičítané	Odečítané	Celkem	Dodatek + SoD
100 Komunikace	6 789 189,66 Kč	80 097,16 Kč	-384 655,64 Kč	-304 558,48 Kč	6 484 631,18 Kč
VON Komunikace	154 035,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	154 035,80 Kč
001 Propustek	225 939,50 Kč	0,00 Kč	-24 271,90 Kč	-24 271,90 Kč	201 667,60 Kč
101 Propustek	776 978,33 Kč	10 995,59 Kč	-15 308,49 Kč	-4 312,90 Kč	772 665,43 Kč
Celkem	7 946 143,29 Kč	91 092,75 Kč	-424 236,03 Kč	-333 143,28 Kč	7 613 000,01 Kč

Karlovská ulice																
SO 100			Rozpis ocenění změn položek													
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedin. cena Kč	SOD		SoB + D1		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
1	014112		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	T	1,00	238,464	238,46	0,000	0,00	0,000	0,00		-238,464	-238,46		
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU	T	1,00	993,724	993,72	0,000	0,00	0,000	0,00		-993,724	-993,72		
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	1,00	4,241	4,24	0,000	0,00	0,000	0,00		-4,241	-4,24		
4	11328		ODSTRANENÍ PŘÍKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVARNIC	M2	363,34	2,232	810,97	2,232	810,97	0,000	0,00		0,000	0,00		
5	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	272,68	709,830	193 556,44	709,830	193 556,44	0,000	0,00		0,000	0,00		
6	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III	M3	806,43	99,360	80 126,88	99,360	80 126,88	0,000	0,00		0,000	0,00		
7	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	268,89	722,000	194 138,58	722,000	194 138,58	0,000	0,00		0,000	0,00		
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	579,42	106,000	61 418,52	106,000	61 418,52	0,000	0,00		0,000	0,00		
9	18120		UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	17,15	6 637,000	113 824,55	6 637,000	113 824,55	0,000	0,00		0,000	0,00		
10	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM	M2	236,74	368,000	87 120,32	368,000	87 120,32	0,000	0,00		0,000	0,00		
11	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI	M3	1 551,59	193,590	300 372,31	193,590	300 372,31	0,000	0,00		0,000	0,00		
12	572123		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	27,31	6 969,240	190 329,94	6 969,240	190 329,94	0,000	0,00		0,000	0,00		
13	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15,53	6 775,650	105 225,84	6 392,500	99 275,53	0,000	0,00		-383,150	-5 950,32		
14	57476		VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU	M2	41,59	6 646,590	276 431,68	3 036,590	126 291,78	0,000	0,00		-3 610,000	-150 139,90		
15	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	276,41	6 646,590	1 837 183,94	6 392,500	1 766 950,93	0,000	0,00		-254,090	-70 233,02		
16	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	369,37	6 775,650	2 502 721,84	6 775,650	2 502 721,84	0,000	0,00		0,000	0,00		
17	58221		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 549,27	184,000	285 065,68	82,600	127 969,70	0,000	0,00		-101,400	-157 095,98		
18	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	364,08	530,719	193 224,17	530,719	193 224,17	0,000	0,00		0,000	0,00		
19	91551		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ - PŘEDĚM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1 820,39	44,000	80 097,16	88,000	160 194,32	44,000	80 097,16	100%	0,000	0,00		
20	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	696,87	341,000	237 632,67	341,000	237 632,67	0,000	0,00		0,000	0,00		
21	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150MM	M	77,14	26,000	2 005,64	26,000	2 005,64	0,000	0,00		0,000	0,00		
22	931315		ČESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2	M	77,14	26,000	2 005,64	26,000	2 005,64	0,000	0,00		0,000	0,00		
23	935212		PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC SÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	956,78	12,400	11 864,07	12,400	11 864,07	0,000	0,00		0,000	0,00		
24	93818		OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	4,76	6 890,000	32 796,40	6 890,000	32 796,40	0,000	0,00		0,000	0,00		
						6 789 189,66		6 484 631,20		80 097,16			-384 655,64			

Karlovská ulice																
SO		VON								Rozpis ocenění změn položek						
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		SoD + D1		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	10 685,71	1,000	10 685,71	1,000	10 685,71	0,000	0,00		0,000	0,00		
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	30 339,88	1,000	30 339,88	1,000	30 339,88	0,000	0,00		0,000	0,00		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	30 339,88	1,000	30 339,88	1,000	30 339,88	0,000	0,00		0,000	0,00		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	38 835,04	1,000	38 835,04	1,000	38 835,04	0,000	0,00		0,000	0,00		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	12 135,95	1,000	12 135,95	1,000	12 135,95	0,000	0,00		0,000	0,00		
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	7 427,44	1,000	7 427,44	1,000	7 427,44	0,000	0,00		0,000	0,00		
7	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	24 271,90	1,000	24 271,90	1,000	24 271,90	0,000	0,00		0,000	0,00		
							154 035,80		154 035,80	0,00			0,00			

Karlovská ulice																
SO		001		Rozpis ocenění změn položek												
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		SoD + D1		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,00	6,000	6,00	6,000	6,00	0,000	0,00		0,000	0,00		
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, ÚDRŽBU	KPL	25 364,14	1,000	25 364,14	1,000	25 364,14	0,000	0,00		0,000	0,00		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	30 339,88	1,000	30 339,88	1,000	30 339,88	0,000	0,00		0,000	0,00		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	10 685,71	1,000	10 685,71	1,000	10 685,71	0,000	0,00		0,000	0,00		
5	02760		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY	KPL	6 124,16	1,000	6 124,16	1,000	6 124,16	0,000	0,00		0,000	0,00		
6	02822		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ V PODZEMÍ	KPL	6 067,98	1,000	6 067,98	1,000	6 067,98	0,000	0,00		0,000	0,00		
7	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	12 135,95	1,000	12 135,95	1,000	12 135,95	0,000	0,00		0,000	0,00		
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	11 111,72	1,000	11 111,72	1,000	11 111,72	0,000	0,00		0,000	0,00		
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	26 699,09	1,000	26 699,09	1,000	26 699,09	0,000	0,00		0,000	0,00		
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	33 980,66	1,000	33 980,66	1,000	33 980,66	0,000	0,00		0,000	0,00		
11	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	24 271,90	1,000	24 271,90	0,000	0,00	0,000	0,00		-1,000	-24 271,90	100%	
12	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	9 127,49	1,000	9 127,49	1,000	9 127,49	0,000	0,00		0,000	0,00		
13	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	11 529,15	1,000	11 529,15	1,000	11 529,15	0,000	0,00		0,000	0,00		
14	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1 820,39	2,000	3 640,78	2,000	3 640,78	0,000	0,00		0,000	0,00		
15	3100		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	14 854,89	1,000	14 854,89	1,000	14 854,89	0,000	0,00		0,000	0,00		
						225 939,50		201 667,60		0,00			-24 271,90			

Karlovská ulice																
SO 101										Rozpis ocenění změn položek						
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		SoD + D1		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			mínus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	169,381	169,38	0,000	0,00	0,000	0,00		-169,381	-169,38	100%	
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,00	34,089	34,09	0,000	0,00	0,000	0,00		-34,089	-34,09	100%	
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1,00	9,158	9,16	0,000	0,00	0,000	0,00		-9,158	-9,16	100%	
4	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,00	13,392	13,39	0,000	0,00	0,000	0,00		-13,392	-13,39	100%	
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1,00	9,088	9,09	0,000	0,00	0,000	0,00		-9,088	-9,09	100%	
6	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	60,34	115,500	6 969,27	115,500	6 969,27	0,000	0,00		0,000	0,00		
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 061,56	5,088	5 401,22	5,088	5 401,22	0,000	0,00		0,000	0,00		
8	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 385,62	7,440	10 309,01	7,440	10 309,01	0,000	0,00		0,000	0,00		
9	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	1 435,04	1,248	1 790,93	1,248	1 790,93	0,000	0,00		0,000	0,00		
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	650,75	5,049	3 285,64	5,049	3 285,64	0,000	0,00		0,000	0,00		
11	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	3,64	1 817,809	6 616,82	1 817,809	6 616,82	0,000	0,00		0,000	0,00		
12	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	159,29	200,000	31 858,00	200,000	31 858,00	0,000	0,00		0,000	0,00		
13	11523		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	1 455,99	6,000	8 735,94	6,000	8 735,94	0,000	0,00		0,000	0,00		
14	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	300,70	15,000	4 510,50	15,000	4 510,50	0,000	0,00		0,000	0,00		
15	124838		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	2 042,89	4,572	9 340,09	4,572	9 340,09	0,000	0,00		0,000	0,00		
16	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	363,40	15,000	5 451,00	15,000	5 451,00	0,000	0,00		0,000	0,00		
17	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	894,02	1,950	1 743,34	1,950	1 743,34	0,000	0,00		0,000	0,00		
18	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	842,94	162,859	137 280,37	162,859	137 280,37	0,000	0,00		0,000	0,00		
19	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 200,37	0,942	1 130,75	0,942	1 130,75	0,000	0,00		0,000	0,00		
20	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	417,64	45,681	19 078,21	45,681	19 078,21	0,000	0,00		0,000	0,00		
21	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	68,14	156,000	10 629,84	156,000	10 629,84	0,000	0,00		0,000	0,00		
22	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	40,88	100,000	4 088,00	100,000	4 088,00	0,000	0,00		0,000	0,00		
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	17,09	100,000	1 709,00	100,000	1 709,00	0,000	0,00		0,000	0,00		
24	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	1 577,67	4,800	7 572,82	4,800	7 572,82	0,000	0,00		0,000	0,00		
25	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 608,80	3,851	6 195,49	3,851	6 195,49	0,000	0,00		0,000	0,00		
26	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5 521,38	6,511	35 949,71	6,511	35 949,71	0,000	0,00		0,000	0,00		
27	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	14 652,40	1,413	20 703,84	1,413	20 703,84	0,000	0,00		0,000	0,00		
28	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	41 492,82	0,388	16 099,21	0,162	6 721,84	0,000	0,00		-0,226	-9 377,38	58%	
29	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	7 852,59	7,457	58 556,76	7,457	58 556,76	0,000	0,00		0,000	0,00		
30	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	41 492,82	0,067	2 780,02	0,197	8 174,09	0,130	5 394,07		0,000	0,00		
31	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	41 492,82	0,030	1 244,78	0,165	6 846,32	0,135	5 601,53		0,000	0,00		
32	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4 835,45	7,610	36 797,77	7,610	36 797,77	0,000	0,00		0,000	0,00		
33	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11 370,84	6,120	69 589,54	6,120	69 589,54	0,000	0,00		0,000	0,00		
34	466923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC	M2	660,75	10,400	6 871,80	10,400	6 871,80	0,000	0,00		0,000	0,00		
35	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3 817,90	1,268	4 841,10	1,268	4 841,10	0,000	0,00		0,000	0,00		
36	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 543,44	6,435	9 932,04	6,435	9 932,04	0,000	0,00		0,000	0,00		
37	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 568,93	5,195	8 150,59	5,195	8 150,59	0,000	0,00		0,000	0,00		
38	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	29,19	50,027	1 460,29	50,027	1 460,29	0,000	0,00		0,000	0,00		
39	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15,53	100,989	1 568,36	100,989	1 568,36	0,000	0,00		0,000	0,00		
40	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	224,94	100,989	22 716,47	100,989	22 716,47	0,000	0,00		0,000	0,00		
41	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	329,25	50,027	16 471,39	50,027	16 471,39	0,000	0,00		0,000	0,00		

poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		SoD + D1		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
42	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	77,14	26,200	2 021,07	26,200	2 021,07	0,000	0,00		0,000	0,00		
43	711111		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	246,98	46,868	11 575,46	46,868	11 575,46	0,000	0,00		0,000	0,00		
44	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	385,52	2,100	809,59	2,100	809,59	0,000	0,00		0,000	0,00		
45	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5 521,38	4,848	26 767,65	4,848	26 767,65	0,000	0,00		0,000	0,00		
46	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5 157,78	7,000	36 104,46	6,300	32 494,01	0,000	0,00		-0,700	-3 610,45		
47	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1 516,99	2,000	3 033,98	2,000	3 033,98	0,000	0,00		0,000	0,00		
48	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	629,00	8,000	5 032,00	8,000	5 032,00	0,000	0,00		0,000	0,00		
49	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	3 770,72	7,500	28 280,40	7,500	28 280,40	0,000	0,00		0,000	0,00		
50	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	130,30	11,200	1 459,36	11,200	1 459,36	0,000	0,00		0,000	0,00		
51	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1 075,03	14,440	15 523,43	12,500	13 437,88	0,000	0,00		-1,940	-2 085,56		
52	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	606,80	12,000	7 281,60	12,000	7 281,60	0,000	0,00		0,000	0,00		
53	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2 488,94	11,664	29 031,00	11,664	29 031,00	0,000	0,00		0,000	0,00		
54	966186		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	28 572,16	0,120	3 428,66	0,120	3 428,66	0,000	0,00		0,000	0,00		
55	96655		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 300MM	M	366,45	15,240	5 584,70	15,240	5 584,70	0,000	0,00		0,000	0,00		
56	96711		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	M3	4 162,50	0,812	3 379,95	0,812	3 379,95	0,000	0,00		0,000	0,00		
						776 978,33		772 665,46		10 995,59			-15 308,49			