

## DODATEK Č. 3

### KE SMLouvĚ O DíLO

evidenční číslo objednatele: 1 109 13 10

evidenční číslo zhotovitele: ZE/2014/002

**Stavba: „Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“**

#### 1. POSTAVENÍ SMLUVNÍCH STRAN

##### Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**  
se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III  
IČ: 47311975  
DIČ: CZ47311975  
registrace: zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 372  
zastoupená: Bc. Lubošem Wejnarem, ředitelem společnosti, osoba oprávněná  
k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky na základě plné  
moci

ve věcech smluvních  
oprávněni podepisovat:

Ing. Martin Čulík, předseda představenstva  
Prof. Ing. Josef Šedlbauer PhD., místopředseda představenstva  
Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel (tel. +420 739 682 085)

ve věcech technických:


TDI + koordinátor BOZP: Manifold Group s.r.o. se sídlem Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17,  
PSČ 32600  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 4306461/0100  
číslo účtu k zúčtování 107-6596700207/0100  
z ROP:  
telefon: +420485344111  
fax: +420485105526

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

##### Zhotovitel:

Název sdružení: **COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec**  
Vedoucí účastník sdružení: COLAS CZ, a.s.  
Adresa sdružení: Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00



## Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna


vedoucí účastník sdružení  
obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00, Česká republika  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
spisová značka zápisu do oddíl B, vložka 6556  
obchodního rejstříku:  
rejstříkový soud: Městský soud v Praze  
zástupce ve věcech Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D. – obchodní náměstek  
smluvních:  
zástupce ve věcech Ing. Marián Žúbor - technický vedoucí projektu  
technických:  
zástupce ve věcech plnění Ing. Marián Žúbor - technický vedoucí projektu  
a předání díla:  
bankovní spojení-banka: Raiffeisenbank, a.s.  
bankovní spojení-číslo 5030013729/5500  
úctu:  
telefon: 286 003 511  
fax: 286 003 500

Člen sdružení  
obchodní firma: **COLAS RAIL SA**  
se sídlem: 44 rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, Francouzská republika  
IČ: 632 049 128  
DIČ: FR 29 632 049 128  
spisová značka zápisu do 632 049 128  
obchodního rejstříku  
rejstříkový soud obchodní soud ve Versailles

Člen sdružení  
obchodní firma: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.**  
se sídlem: Albertova 21, 779 00 Olomouc, Česká republika  
IČ: 25869523  
DIČ: CZ25869523  
spisová značka zápisu do Oddíl B, vložka 2419  
obchodního rejstříku:  
rejstříkový soud: Krajský soud v Ostravě

dále je „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 3 (dále též „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2014 ve znění dodatků č. 1 a 2, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“ (dále jen „**Smlouva**“):



## Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

### **2. DŮVODY K UZAVŘENÍ DODATKU**

2.1. Smluvní strany uzavírají tento **Dodatek** z důvodů podrobně popsanych ve změnových listech ZL 007-Vr až ZL 029-Vr, které tvoří přílohu č.1 tohoto **Dodatku**.


2.2. Cena za provedení díla ve smyslu čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy mění takto:

- Cena za provedení díla se zvyšuje o částku, která odpovídá oceněním výkazů výměr dodatečných prací dle ZL 007- Vr až ZL 029-Vr, které nebyly zahrnuty v Původním projektu (tj. ocenění Víceprací);
- Cena za provedení díla se snižuje o částku, která odpovídá ocenění prací dle Původního výkazu výměr, které se v důsledku změny předmětu Smlouvy nebudou provádět (tj. ocenění Méněprací podle Původního výkazu výměr).

Původní cena za celý předmět plnění bez DPH	181 397 468,34 Kč
Cena méněprací (záporných změn) bez DPH	- 1 287 379,92 Kč
Cena víceprací bez DPH	6 302 707,81 Kč
Nová cena za celý předmět plnění bez DPH	186 412 796,23 Kč
DPH za celý předmět plnění	39 146 687,21 Kč
Nová cena za celý předmět plnění včetně DPH	225 559 483,44 Kč

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. V článku 1. Smlouvy se mění na straně objednatele zástupci oprávnění podepisovat ve věcech smluvních tak, že dosavadního předsedu představenstva (Roman Šotola) nahrazuje Ing. Martin Čulík a dosavadního místopředsedu představenstva (PhDr. David Václavík, Ph.D.) nahrazuje Prof.Ing.Josef Šedlbauer PhD.,
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží strana objednatele a dvě strana zhotovitele.
- 3.5. Přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást.



## Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Přílohy tohoto Dodatku tvoří:

- Příloha č. 1 Rekapitulace méněprací a víceprací dle změnových listů
- Příloha č. 2 Oceněné výkazy výměr jednotlivých změnových listů ZL 007-Vr až ZL 029-Vr včetně textové části

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne:

12 -06- 2015

V Praze dne:


12. VI. 2015

Ing. Martin Čulík  
předseda představenstva

Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D.  
obchodní náměstek

Prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.  
místopředseda představenstva

COLAS RAIL SA



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

## PLNÁ MOC

**Společnost**  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a místopředseda představenstva Patrick Pujalte

**tímto uděluje**

**plnou moc**

**Ing. Tomáši Hlaváčkovi, PhD.**  
Zaměstnanci Společnosti – obchodnímu řediteli  
Datum narození: 9.2.1975  
bytem Dědkov 8, 257 89 Heřmaničky  
(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a k podpisu všech dokumentů v rámci tohoto řízení včetně dodatku ke smlouvě o dílo týkající se veřejné zakázky „Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“

V Praze dne 9.6.2015

.....  
COLAS CZ, a.s.  
**Éric Biguet**  
předseda představenstva

.....  
COLAS CZ, a.s.  
**Patrick Pujalte**  
místopředseda představenstva

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

.....  
Ing. Tomáš Hlaváček, PhD.

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 501-2 fax 286 003 520  
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

## MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N., V ÚSEKU NOVÁ RUDA - VRATISLAVICE VÝHYBNA

## REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ DLE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZMĚNOVÝ LIST	STAVEBNÍ OBJEKT	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZL 007	SO 330	-61 881,48	113 556,19
ZL 008	SO 315.1		173 318,42
ZL 009	SO 315.2		489 068,40
ZL 010	SO 454		247 879,94
ZL 011	SO 476		46 991,04
ZL 012	SO 108		128 844,04
ZL 013	SO 310		504 681,56
ZL 014	SO 302		434 860,40
ZL 015	SO 303		407 927,69
ZL 016	SO 309		240 423,79
ZL 017	SO 316		212 996,74
ZL 018	SO 610	-28 421,10	392 511,07
ZL 019	SO 611		486 050,88
ZL 020	SO 306	-105 657,24	
ZL 021	SO 317		59 186,89
ZL 022	SO 431		220 372,00
ZL 023	SO 432.0		262 794,13
ZL 024	SO 433		618 185,08
ZL 025	SO 434.0	-18 853,82	58 224,92
ZL 026	SO 613	-957 683,04	322 888,38
ZL 027	SO 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 460.1, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 475, 475.1, 477, 478, 480		881 946,27
ZL 028	SO 701.9	-103 913,36	
ZL 029	SO 107	-10 969,88	
<b>CELKEM</b>		<b>-1 287 379,92</b>	<b>6 302 707,81</b>
<b>ROZDÍL (MĚNĚPRÁCE * VÍCEPRÁCE)</b>			<b>5 015 327,89</b>

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č. objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 007-Vr**

Datum vydání ZL : **15.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 330 - Úprava Pivovarského potoka**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Po odkrytí stávajících vrstev vozovky a tramvajové trati a při odstranění konstrukce zakrytí Pivovarského potoka byla zjištěna jeho rozdílná materiálová skladba a odlišné rozměrové, technické provedení oproti zadávací dokumentaci a také nevyhovující statické parametry. V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Namísto původně uvažované jednoduché zakrývací desky je navrženo celkové obetonování vrchní části koryta betonovým kloboukem z plnohodnotně armovaného betonu vyšší třídy s návaznými konstrukcemi.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **15.4.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:




**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach  


**COLAS CZ, a.s.**

Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**





**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**



**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Václav  


**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Jan Morav  




**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**


Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**









## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č. objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 008-Vr**

Datum vydání ZL: **17.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 315.1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V KM 3,102 - 3,270**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Obsahem objektu je výměna kanalizace zatížené dřívějším tramvajovým provozem v ulici U Síla. Po odkrytí stávajícího vedení byl zjištěn špatný stav kanalizace v delším úseku než bylo původně předpokládáno. V daném úseku kanalizace byl při výkopových pracích na výměně plotu u č.p. 1310 pod chodníkem nalezen přepad splaškové kanalizace do dešťové. Tento závadný stav lze odstranit pouze novou přípojkou splaškové kanalizace.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Výměna stávající kanalizace v úseku delším o 25,3 m. Zřízení nové přípojky splaškové kanalizace k hranici pozemku u č.p. 1310.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **17.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**COLAS CZ, a.s.**

Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

AZ Consult spol. s r.o.  
Mlýnská 13  
460 01 Liberec III  
DIČ: CZ26177005  
12

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Jan Hešer**



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**





## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č. objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 009-Vr**

Datum vydání ZL : **17.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 315.2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V KŘÍŽOVATCE U LÉKARNY**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Pod tramvajovou tratí byla v průběhu výkopových prací nalezena stará, správcem nezachycená, kanalizace z betonových rour bez zjištěného vyústění. Do této kanalizace byla napojena Mateřská škola, Tanvaldská 282. Tento stav vyvolává potřebu prodloužení nahrazované trasy splaškové kanalizace a novou přípojku pro MŠ.

Materiál vytěžený při výkopech je nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou tratí.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Úprava a doplnění kanalizačního řadu, zřízení nové přípojky pro MŠ, odvoz výkopku na skládku a jeho uložení, zásyp rýh vhodným nakoupeným materiálem.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **17.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím

Datum:

Jméno:

Podpis:

11.3.2014  
M. Mach

**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Podpis:

Ludvík Lavička

L. Lavička



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanislav Raš

S. Raš

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

M. Veselý



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

M. Šárkovec



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach

M. Mach



**ZL009: SO 315.2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V KŘIŽOVATCE U LÉKÁRNY**

NÁZOV STAVBY 11200 - NODERIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N., V ÚSEKU NOVÁ  
 Zdrojové střeby RUDA - VRATISLAVICE VÝHYBNA  
 Datum Srovnání Colas-CR SA-DS TT Liberec-Jablonec

úplný odpočet  
 částečný odpočet

nová položka  
 částečný přípočet

č. pop.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (5.0.0)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET				PŮVOD CENY
			Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	
3	13273	Zemní práce	354,342	M3	173,50	58 008,34				44 918	M3	173,50	7 794,27	370,260	M3	173,50	120 838,94		
4	17120	HLBOUB RÝH A MELIOR KAN SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	133,900	M3	23,66	3 168,07				18,330	M3	23,66	433,69	182,230	M3	23,66	3 901,79		
5	17411	ZÁSYP JAKLA RÝH ZEMINOU SE ZHUT	200,475	M3	63,00	12 647,87				28,555	M3	63,00	1 815,35	227,030	M3	63,00	14 323,32		
6	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBLIČITÝ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	77,760	M3	315,46	24 530,17			0,00	9,280	M3	315,46	2 927,47	87,040	M3	315,46	27 457,64		
8	451312	Zemní práce				98 354,53							12 839,78			114 221,66			
8	451312	Vedrovné konstrukce	26,820	m3	2 050,46	54 893,34				4,810	m3	2 050,46	9 862,71	31,630	m3	2 050,46	64 850,05		
6		Podkladní konstrukce				64 993,34			0,00				9 862,71			64 856,05			
6		Potrubi																	
6	60445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENNÝ DN DO 300MM	180,000	M	1 025,23	184 541,40				1,500	M	1 025,23	1 537,85	181,500	M	1 025,23	186 079,25		
10	894145	SÁCHTY KANALIZÁČ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM	7 000	KUS	15 378,48	107 649,36				1 000	KUS	15 378,48	15 378,48	8 000	KUS	15 378,48	123 027,84		
11	899852	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	180,000	M	23,66	4 258,80				13,800	M	23,66	324,78	193,800	M	23,66	4 580,68		
8		Potrubi				286 449,56			0,00				17 238,10			313 687,66			
10		Oslabení konstrukce a práce (nové položky)																	
1001	93434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENNÝ DN DO 200MM								15,300	m	1 010,00	15 453,00	15,300	m	1 010,00	15 453,00	ASPE 9	
1002	67434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAK DN DO 200MM								14 100	m	171,23	2 414,34	14 100	m	171,23	2 414,34	SO 320	
1003	45137	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO								1 410	m3	326,17	459,90	1 410	m3	326,17	459,90	SO 320	
1004	969234	VÝBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZÁČ SČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO								2,500	m	355,00	887,50	2,500	m	355,00	887,50	ASPE 9	
1005	899501	D-1M PLASTOVÁ SÁCHTA								1 000	kus	14 860,00	14 860,00	1 000	kus	14 860,00	14 860,00	SO 315 1	
1006	96615	SOURÁNÍ KONSTRUKČI Z PROST BETONU - betonové bloky a oesba v včetně odvozu na skládku a skládkovného								4 000	m3	2 670,02	10 680,08	4 000	m3	2 670,02	10 680,08	SO 601	
1007	13273b	HLBOUB RÝH A MELIOR KAN SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I								11 000	m3	788,64	8 675,04	11 000	m3	788,64	8 675,04	SO 426	
1008	02943	RUČNÍ VÝKOP V MÍSTĚ STAVAJÍCÍCH SÍTI								93 380,461	%	1,70	1 587,47	93 380,461	%	1,70	1 587,47	URS	
1009	983441700	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS								408 654	T	351,00	143 437,55	408 654	T	351,00	143 437,55	URS	
1010	460602001	NAKUP MATERIÁLU PRO ZÁSTYP STĚRNODRT 0-32 MM								383,246	T	246,45	89 522,47	383,246	T	246,45	89 522,47	SO 611	
1011	28	Poplatek za skládku								383,246	T	443,81	161 140,45	383,246	T	443,81	161 140,45	SO 611	
		Oslabení konstrukce a práce (nové položky)				0,00							449 137,80			449 137,80			
		CELKEM ZMĚNY											488 068,40			488 068,40			
		CELKEM OBJEKT				573 331,89										1 062 399,98			
		CELKOVÝ ROZDIL														489 966,40			

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 010-Vr**

Datum vydání ZL : **17.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 454 - STRANOVÁ PŘELOŽKA TKR OK V HDPE NEJTV  
V UL. U SILA, KM 3,086-3,240**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Po odkrytí zjištěno skutečné vedení optického kabelu, což pro dodržení podmínek ochrany vedení přináší nutnost posunutí (stranové přeložky) delšího úseku kabelové trasy. Vzhledem k tomu, že nová část přeložky nelze provést v potřebné hloubce, je doplněno krytí kabelu plastovými deskami jako ochrana proti mechanickým vlivům.

Materiál vytěžený při výkopech je z větší části nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou trati a přilehlými komunikacemi.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci SO 330 na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Prodloužení stranové přeložky s doplňujícím krytím, odvoz výkopku na skládku a jeho uložení, zásyp rýh vhodným nakoupeným materiálem.

Přílohy změnového listu:


1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **17.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:





**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

  
**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**



S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**

**Vyjádření technického dozoru objednatele:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**



**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Konzult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech

Datum:

Jméno:

Podpis:



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:





**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**




## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č. objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 011-Vr**

Datum vydání ZL : **17.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 476 - PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2  
V UL. TANVALDSKÁ, KM 4,435**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Po výkopu kabelu a zjištění stavu a polohy podzemních vedení dalších inženýrských sítí vniká nezbytnost realizace přeložky s přerušením a doplněním vedení (původně plánována pouze stranová přeložka).

Materiál vytěžený při výkopech je z větší části nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou tratí a přilehlými komunikacemi.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddelitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Provedení přeložky s přerušením vedení a zpětným napojením, odvoz výkopku na skládku a jeho uložení, zásyp rýh vhodným nakoupeným materiálem.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **17.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:




**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. Miroslav Mach*  


**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**





**Vyjádření technického dozoru objednatele:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**



**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Konzult, spol. s r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*JAN VELEN*  


**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. JAV HERRL*  




**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**


Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**





**ZL 011 : SO 476 - PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK T02 V UL. TANVALDSKÁ, KM 4,435**

Název stavby: 17030 - MODERNIZACE TI LIBEREC - JABLONEC R.N. - V ÚSEKU NOVÁ  
 RUDA - VRATISLAVICE VYŘIBNA  
 Zhotovitel stavby: Sanitření Colas-CR SA-ID5 TT Liberec-Jablonec

úplný rozpočet  
 částečný rozpočet

nová položka  
 částečný přípočet

PŮVODNÍ VÝKAZ (60d)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
č. pol.	Kód položky	Popis položky	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	PŮVODNÍ CENY
1001	752521b	Ostatní konstrukce a práce SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU SPOJKA SCX 75/15-300					2,000	kus	4 886,91	9 973,82	2,000	kus	4 886,91	9 973,82	SO 487
1002		KABELY DÁLKOVÉ TELEKOM METALICKÉ DO RYHÝ BEZ LOŽE KABEL 50XRX 0,6 TCEPKPFE					6,000	m	292,50	1 755,00	6,000	m	292,50	1 755,00	CENA OBVYKLÁ
1003		SPOJOVACÍ MODUL 9700 - 70P					20,000	kus	38,80	776,00	20,000	kus	38,80	776,00	CENA OBVYKLÁ
1004		MONTÁŽ ČTYRKY S JEDNOSTRANNÝM ČISLOVÁNÝM					100,000	kus	32,50	3 250,00	100,000	kus	32,50	3 250,00	CENA OBVYKLÁ
1005	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS					16 754,820	%	1,70	287,83	15 754,820	%	1,70	267,83	URS
1006	593441700	NÁKUP MATERIÁLU PRO ZÁSYP ŠTĚRKODRT 0-32 MM					32 112	T	351,00	11 271,31	32 112	T	351,00	11 271,31	SO 611
1007	46060001	odvoz zeminy do 15km					28 544	T	246,45	7 034,67	28 544	T	246,45	7 034,67	SO 611
1008	28	Pojíták za střídku					28 544	T	443,61	12 582,40	28 544	T	443,61	12 862,40	SO 611
		Ostatní konstrukce a práce (nové položky)				0,00				0,00				46 991,04	
		CELKEM ZMĚNY				33 872,04								46 991,04	
		CELKEM OBJEKT												50 883,08	
		CELKOVÝ ROZDIL												46 991,04	

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Registrační číslo projektu: CZ.1.13./1.200/31.01236

Smlouva o dílo – č. objednatele: 11091310

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: ZE/2014/002

Změnový list číslo: ZL 012-Vr

Datum vydání ZL : 20.04.2015

Název části stavby dotčené změnou: SO 108 - ÚPRAVA VJEZDU K ČSPHM

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích byly nalezena zakrytá studna, kterou bylo nutné zrušit a vedení dešťové kanalizace vést tak, aby se prostoru likvidované studny vyhnulo.

V daném objektu bylo dále potřebné rozšířit plochu dřevěného oplocení a doplnit drátěné oplocení.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddelitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Ekologická likvidace studny, prodloužení dešťové kanalizace.  
Realizace dřevěného oplocení ve větší výměře, provedení drátěného plotu.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: 20.04.2015

Jméno: Ludvík Lavička

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*my. Monic / Zuber*  
*[Signature]*

**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**

*[Signature]*



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**

*[Signature]*

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Conzult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*SAV 0202*  
*[Signature]*

*AZ Conzult, spol. s r.o.*  
*[Handwritten notes]*

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. Jan Mezera*  
*[Signature]*



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**

*[Signature]*







**ZL 012: SO 108 - ÚPRAVA VJEZDU K ČSPHM**

12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N. - V ÚSEKU NOVÁ  
RUUDA - VRÁTISLAVICE VÝKRYBNA  
Sdružení Colas-CR SA-IOS TT Liberec-Jablonec

úplný odpočet  
částečný odpočet

nová položka  
částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY		
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena			
40	7	Přidružená stavební výroba OPLOČENÍ DŘEVĚNÉ PŮLE VČETNĚ OCEL SLOUPKŮ A NÁTERU	31 800	M2	3 101,72	97 704,18			30 000	M2	3 101,72	93 051,60	61,800	M2	3 101,72	190 755,78	
	7	Přidružená stavební výroba				97 704,18	0,00					93 051,60				190 755,78	
1003		Nové položky OPLOČENÍ DŘEVĚNÝ VČETNĚ SLOUPKŮ A NÁTERU VČETNĚ OCEL SLOUPKŮ A NÁTERU						30 000	M2	227,13	6 813,90		30 000	M2	227,13	6 813,90	
1004	02943	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS						99 865,500	%	1,70	1 697,71		99 865,500	%	1,70	1 697,71	
		Nové položky				0,00	0,00				8 511,61					8 511,61	
		CELKEM ZMĚNY				0,00	0,00				101 563,21					101 563,21	
		CELKEM OBJEKT				1 214 156,16										1 376 319,38	
		CELKOVÝ ROZDÍL														101 563,21	

Číslo	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	12,7	232	2 946,40
583442290	šterkodrt' frakce 0-125	t	28	284	7 952,00
	Čištění studny - dřevo, klády, trámce	kpl	1	700	700,00
	Čerpání vody	kpl	1	900	900,00
	Hutnění horní plochy zásypu	kpl	1	314	314,00

ÚRS 2014

ÚRS 2014

<b>Cena Celkem</b>	<b>12 812,40</b>
--------------------	------------------

1009

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 013-Vr**

Datum vydání ZL : **24.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 310 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 400 V KM 4,442**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Při realizaci přeložky byla zjištěna výšková kolize s ostatními inženýrskými sítěmi. Přeložku nelze provést v původní navržené podobě a je nutné změnit její polohu, což ale zároveň znamená nezbytnost jejího provedení v celé šíři ulice Tanvaldská a její vybavení uzavíracími prvky. V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Provedení prodloužené přeložky, osazení šoupátek, povrchová úprava komunikace.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **24.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

2-1  
Ing. Miroslav Mach

**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Kličovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ludvík Lavička



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanislav Raš

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

JAN VELKÝ



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. JAN HESEK



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach



# ZL 013: SO 310 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 400 V KM 4,442

Název stavby: 1203D - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.H. V ÚSEKU NOVA  
RUDEA - VRATISLAVICE VÝHYBNA  
Zhotovitel stavby: Sdružení Colbit-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

Dělní: Dobrní

úplňný odpočet  
částecný připočet

nová položka  
částecný připočet

Č. řad	Kód položky	Pops. položky	PŮVODNÍ VYKAZ (SO1)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VYSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY	
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka		Jednotková cena
1		Zemní práce														
2	13273	HROUD RÝH A MELIOR KAM ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR 1	48,854	m3	146,35	0,415	11									
3	17120	ULOŽENÍ STYPAKINNY DO NÁVYPU A NA BÍLÁCKY BEZ ZHUT	31,700	m2	632,73	632,73										
4	17411	ZÁSTUP JAM A RÝH ZEMINOU SĚ ZHUT	12,204	m3	649,37	649,37										
5	17381	OBSTYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	14,000	m3	266,11	3,727	14									
7	45157	Vodové konstrukce														
		PODKL A VYPLN VRSŤVY Z KAMENIVA TEZEŇNEHO	2,160	m3	266,11	574,80										
		Vodové konstrukce				574,80										
8	65146	Potrubi														
9	85846	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLÝVÝCH DN DO 400MM TLÍ SE ZÁMKOVÝMI SPOJI	17,000	m	5,586	20,997	40									
10	85846	MASUITNĚ LITN TRUB DN DO 400MM DO CHRÁŇÁCKÝ	6,000	m	399,15	2,394	90									
11	85856	CHRÁŇÁCKÝ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	6,000	m	2,062	12,373	86									
12	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	17,000	m	11,97	203	46									
14	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE	17,000	m	1,99	33	63									
15	89978	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 400MM	17,000	m	33,26	565	42									
15	89978	Potrubi				110,944	05									
9	969146	Ostatní konstrukce a práce														
10	969146	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH VČ ODVOZU DO SBĚRNÝ	15,000	m	232,84	3,492	60									
9		Ostatní konstrukce a práce				3,492	60									
10	11343	Ostatní konstrukce a práce (nové položky)														
1001	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZÁ CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČETNĚ ODVOZU NA SKLADKŮ A SMLADKOVĚNĚHO														
1002	18110	UPRAVA PLÁŇ														
1003	961401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR 1. BC CW/10														
1004	56330	VOZKOVĚ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI														
1005	572121	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1 0KMM/2														
1006	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMALZE DO 0,5KG/M2 0,3KGM/2														
1007	5741018	ASFALTOVÝ BETON TR 1 ACO 11+														
1008	5741018	ASFALTOVÝ BETON TR 1 ACI 16+														
1009	574901	OBALOVANĚ KAMENIVO TR 1 ACP 22+														
1010	891146a	ŠOUPÁTKA DN DO 400MM (ŠOUPĚ DN 350) - KOLENO PP TLT DN350, 90°														
1011	891946	ZEMNĚ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLŮPEM (PRO DN 350)														
1012		Doplnění okrajů o sponovaní železa - SYNOFLEX SPOJKA HRDLŮ-PŘÍRUBA, "PRÍME" DN 500, HAVLÍČ 4, 7,994														
1013	37109	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZRÍČ OBJEKTY A PŘÍSTUP CESTY - PŘEKRYTÍ KOMUNIKACE BETONOVÝMI PANELE, ZAJIŠŤENÍ PROTI PÁDU OSOB DO VÝKOPU														
1014	02943	Ostatní konstrukce a práce (nové položky)				0,00										
		CELKEM OBJEKT				306,81	98									
		CELKOVÝ ROZDÍL														

CELKOVÝ ROZDÍL 504 681,56

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č. objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 014-Vr**

Datum vydání ZL : **24.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 302 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 400 V KM 2,565**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

V průběhu stavby tělesa tramvajové trati byla osazena chránička pro předmětnou přeložku vodovodu. Poté však byl vodovod zjištěn v jiném trasovém uložení oproti předpokladu. Přeložka tak musí být realizována v delším provedení do již provedené chráničky pod tramvajovou tratí. Kvůli aktuální situaci ve vodovodní síti je nutné doplnit šoupě pro možnost minimalizace odstávky dodávek vody v průběhu realizace přeložky.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Prodloužení přeložky vodovodu o 23,79 m a doplnění průběžného uzavíracího prvku (šoupě).

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **24.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:

**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. Miroslav Mach*  
*Mach*

**COLAS CZ, a.s.**

Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**

*Lavička*



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**

*Raš*

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. Lada*  
*Lada*



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. Jan Horský*  
*Horský*



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**

*Mach*







## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13/1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č. objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 015-Vr**

Datum vydání ZL : **24.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 303 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 V KM 2,637 - 2,71**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Překládané vodovodní potrubí bylo nalezeno ve větší hloubce oproti původnímu předpokladu. Skutečné vedení potrubí bylo nutné ověřit prostřednictvím výkopových sond, jelikož překládaný vodovod byl proveden z osinkocementových trub. Zemina v místě výkopu je natolik nesourodá, že je potřebné provést výkop ve větší šíři. Realizace výkopu vyžaduje doplněné zajištění. Kvůli aktuální situaci ve vodovodní síti je nutné doplnit šoupě pro možnost minimalizace odstávky dodávek vody v průběhu realizace přeložky.

Materiál vytěžený při výkopech je z větší části nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou tratí a přilehlými komunikacemi.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvidat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Navýšení objemu zemních prací, zajištění výkopu, doplnění průběžného uzavíracího prvku (šoupě), odvoz výkopku na skládku a jeho uložení, zásyp rýh vhodným nakoupeným materiálem.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **24.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

11.12.2017  
Ing. Miroslav Mach

**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí úřadství sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)


**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: **Stanislav Raš**

Podpis:

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

20.12.2017  
Ing. Miroslav Mach



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

11.12.2017  
Ing. Miroslav Mach



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach



# ZL 015: SO 303 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 V KM 2.637 - 2,71

**Název stavby**  
 12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.R. V ÚSEKU NOVÁ  
 RUDA - VRATISLAVICE VYHYNÁ  
 Sdružení Colas-CR SA-105 TT.Liberec-Jablonec

úplný odpočet  
 částečný připočet

nová položka  
 částečný připočet

č. poz.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SO0)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY	
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena		
2	13273	Zemní práce	118,000	m <sup>3</sup>	150,33	17 781,42			150,33	m <sup>3</sup>	26 108,75	26 108,75	305,050	m <sup>3</sup>	150,33	45 856,17
3	17120	HLoubI RÝŤ A MELIČR KAM ŠÍR DO 2M PAŽI NEPAŽI TR 1 ULOŽENÍ STYPAŇINY DO NABÝVŮ A NA SBLADKY BEZ ZHUT	59,800	m <sup>3</sup>	20,49	1 221,20			20,49	m <sup>3</sup>	413,49	413,49	79 780	m <sup>3</sup>	20,49	1 804,69
4	17411	ZASYP JAMA A RÝŤ ZEMINOU BE ZHUT	58,462	m <sup>3</sup>	54,86	3 195,53			54,86	m <sup>3</sup>	9 117,73	9 117,73	225,270	m <sup>3</sup>	54,86	12 313,26
5	17691	OBVYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	40,232	m <sup>3</sup>	273,32	10 998,21			273,32	m <sup>3</sup>	5 667,29	5 667,29	61,040	m <sup>3</sup>	273,32	16 893,50
		Zemní práce				33 164,36	0,00				43 376,25	43 376,25			76 485,61	
1001	10	Ostatní konstrukce a práce (nové položky)														
	2832a	VYHLÉDAVÁNÍ SÍŤI														
1002		SPECIÁLNÍ SPOJKA HRDLO-HRDLA PRO DN 300 (Synonizace/ Wagner/ Ultragríp)														
1003		SPECIÁLNÍ SPOJKA HRDLA-HRDLA PRO DN 300 (Synonizace/ Wagner/ Ultragríp)														
1004	891145	ŠŤUPÁTKA DN DO 300MM														
1005	891845	ZEMNÍ SOUPRÁVY DN DO 300MM S POKLOPEM														
1006	891845	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM														
1007	15331	ZAJISTĚNÍ VYRUBU ŠACHET Z DŮLNÍ OCELI VÝŽUŽE "K" V HOR SUCHE														
1008	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS														
1009	58341700	NÁKUP MATERIÁLU PRO ZÁSYP ŠTĚRKODRT D-32 MM														
1010	46080001	Poplác zeminy do 15km														
1011	28	Poplácek za sklárnu														
		Ostatní konstrukce a práce (nové položky)				0,00		0,00								
		CELKEM ZMĚNY														
		CELKEM				182 864,83										190 792,32
		CELKOVÝ ROZDIL														407 927,69

CENA  
OBVYKLA  
CENA  
OBVYKLA  
ASPE9  
ASPE9  
ASPE9  
ASPE9  
SO 00  
URS  
SO 611  
SO 611

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č. objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 016-Vr**

Datum vydání ZL : **24.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 309 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 200 V KM 4,129**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

V úseku plánované přeložky bylo při výkopových pracích nalezeno připojení dalšího vodovodního řádu. To vyžaduje provedení náhradního přepojení po dobu realizace přeložky tak, aby nedošlo k přerušení dodávek pitné vody v dotčené městské oblasti nad rámec nezbytné odstávky při přepojování.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Dílčí nárůst zemních prací, náhradní přepojení vodovodu včetně potřebných armatur.

Přílohy změnového listu:


1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **24.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:




**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach  


**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Podpis:

Ludvík Lavička





**Vyjádření technického dozoru objednatele:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanislav Raš



**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach  


**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach  




**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**


Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach







## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 017 -Vr**

Datum vydání ZL : **24.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 316 - PŘELOŽKA KANALIZACE V KM 4,139**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Po provedených prvotních výkopech bylo zjištěno, že stav podloží pod komunikaci Tanvaldská v místě realizace přeložky (v blízkosti zastávky Vratislavice - Kostel, u č.p. 287) vyžaduje změnu postupu při realizaci výkopových prací. Aby bylo možné zachovat na dotčené komunikaci provoz vždy alespoň v jednom jízdním pruhu, je nutné realizovat výkop pro přeložku hornickým způsobem s potřebným pažením.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddelitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Doplnění zemních prací souvisejících s novým provedením výkopů pro přeložku.

Přílohy změnového listu:


- 1 Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **24.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**COLAS CZ, a.s.**

Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**


**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Jan Hejman**



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**







## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 018 -Vr**

Datum vydání ZL: **27.4.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 610 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Pro trolejové vedení je v rámci celé stavby instalováno celkem 105 stožárů. V místech kde měly být stožáry uchycené svorníky se však nalézá nevhodný podklad pro tento způsob upevnění. Je tudíž potřebné je nahradit stožáry zapouštěnými do pouzder.

Vlivem neúnosného podloží se jeden z dřívě instalovaných stožárů vychýlil od svislé osy a je třeba provést jeho zajištění speciálním kotvením.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Osazení 9 stožárů do pouzder ve dvou délkových provedeních místo stožárů na svorníky, kotvení 1 stožáru v neúnosném podloží.

### Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **27.4.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Martin Šebek

**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9 (1)  
DIČ: CZ26177005

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ludvík Lavička



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanislav Raš

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Conzult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

JAN KOPČEK

**AZ Conzult, spol. s r.o.**  
Křižkova 11  
460 02 Liberec III  
tel: 442 61 2 00  
13

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Stanislav Hovák



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach



**ZL018. SO 610 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ**

Název stavby 1030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.M., V ÚBĚHU NOVA  
 Zhotovitel stavby RUDA - VRATISLAVICE VÝHYBNA  
 Datum: Seřazení Cca: CR 54. IDS TT Liberec - Jablonec

úplný odpočet  
 částečný odpočet

nová položka  
 částečný připočet

Úč. pol.		PŮVODNÍ VÝRAZ (SOI)					ODPOČTOVÝ ROZPOČET					PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET					VÝSLEDNÝ ROZPOČET					PŮJČO CELKY	
Kód položky	Pops položky	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena		
39	35B 02	Soupis stáží TV D9 stáží TV	9 000	KUS	3 157,90	28 421,10	-9 000	KUS	3 157,90	-28 421,10					0 000	KUS	3 157,90				0,00		
1001	10	Ostatní konstrukce a práce (nové položky) D 10 - VO												7 000	ks	32 877,000	230 836,000			7 000	ks	32 877,00	230 836,00
1002		Kovení stáží v neuznaném podlaží D 11.5 - VO												2 000	ks	36 293,000	72 586,000			2 000	ks	36 293,00	72 586,00
1003		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS												1 000	ks	83 000,000	83 000,000			1 000	ks	83 000,00	83 000,00
1004	02943	Ostatní konstrukce a práce (nové položky)												358 003,800	%	6 086,07	392 811,07			358 003,800	%	1,70	6 086,07
		CELKEM ZMĚNY				-58 421,10								-58 421,10									392 811,07
		CELKEM				12 269 891,65								12 269 891,65									12 633 891,03
		CELKOVÝ ROZDIL																					364 089,97

cena obvyklá  
 cena abnormální  
 cena abnormální

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 019 -Vr**

Datum vydání ZL : **27.4.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 611 - TRAKČNÍ KABELY**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Materiál vytěžený při výkopech je z převážné části nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou trati a dotčenými komunikacemi. V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvidat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Zvýšení objemu odvezeného a skládkovaného výkopku, zásyp rýh vhodným nakoupeným materiálem.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **27.4.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:




**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach  


**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**



**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST  
LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.**  
Městské náměstí  
460 31 LIBEREC III  
IČ: 47311973

**Vyjádření technického dozoru objednatele:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**



**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Konzult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

JAN UŘED  


**AZ Konzult, spol. s r.o.**  
Příkop 17  
460 01 Liberec I  
IČ: 46266739


**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Jan Hejzlar  


**valbek**  
Valbek, spol. s r.o.  
Kahleňova 805/17  
460 02 Liberec III  
IČ: 46266739

**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**



**EUMONIA**  
EUMONIA, spol. s r.o.  
Tatranská 860/7, 460 07 Liberec III  
IČO: 286 88 325, Tel.: 494 800 062



## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Registrační číslo projektu: CZ.1.13./1.200/31.01236

Smlouva o dílo – č.objednatele: 11091310

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: ZE/2014/002

Změnový list číslo: ZL 020 -Vr

Datum vydání ZL : 24.04.2015

Název části stavby dotčené změnou: SO 306 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 100 V KM 2,885

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích byl zjištěn nesoulad v umístění předmětného vodovodu oproti předpokladů v prováděcí dokumentaci. Realizace samotné přeložky se tak stala bezpředmětnou. Pod tramvajovou tratí tak postačí pouze osazení chráničky pro budoucí napojení vodovodního řadu. V důsledku toho stavby vznikají méněpráce, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace.

### Popis změny:

Díleč realizace stavebního objektu - pouze chránička.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: 24.04.2015

Jméno: Ludvík Lavička

Podpis:





**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. Marek Zilka*

COLAS CZ, a.s.  
Vedoucí úseku sdržení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**

**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*PAV UČEK*

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. JARU HEDER*

**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**



## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 021 -Vr**

Datum vydání ZL : **24.04.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 317 - ÚPRAVA KANALIZACE V KM 4,445**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Po odkrytí kanalizace byl zjištěn špatný stav potrubí, který vyžaduje výměnu v delším úseku. To však znamená zásah do dalšího jízdního pruhu a tedy nutnost provedení dočasné povrchové úpravy komunikace Tanvaldská, aby byl umožněn provoz vždy alespoň v jednom jízdním pruhu. Finální povrch vozovky je řešen v rámci souběžné rekonstrukce ulice Tanvaldská jakožto silnice I/14. V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddelitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Provedení přeložky kanalizace prodloužené o 5m, prozatímní povrch vozovky.

Přílohy změnového listu.

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **24.04.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*ny Martin*  
*2020*

**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ2617700S (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**

*Ludvík Lavička*



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**

*Stanislav Raš*

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Conzult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*AN UČEK*  
*2020*



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*ING. JAKUB KROUŽEK*  
*2020*



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**

*Miroslav Mach*



**ZL 021: SO 317 - ÚPRAVA KANALIZACE V KM 4,445**

Název stavby: 17030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.L., V ÚSEKU NOVÁ RUDA - VRATISLAVICE VYHYBNA  
 Zhotovitel stavby: Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
 Datum:

úplný odpočet  
 částečný odpočet

nová položka  
 částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SO)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	
1		Zemní práce													
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ. 1 NEPAŽ. TR. I	60,290	M3	168,21									168,21	14 576,71
3	17120	ULOŽENÍ STAPANINY DO NÁSTYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT	19,300	M3	22,86									22,86	537,25
4	17411	ZÁSTP. JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	44,019	M3	60,44									60,44	3 866,63
5		Zemní práce			13 050,67			0,00							18 982,79
6	63458	Potrubi													
7	63458	POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 600MM	11,000	M	7 177,00									7 177,00	114 832,00
9	69672	ZKOŠKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ DN DO 600MM	11,000	M	30,22									30,22	483,02
10	69680	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	11,000	M	28,44									28,44	423,04
8		Potrubi			79 570,26			0,00							115 738,56
9		Ostatní konstrukce a práce													
11	989258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC	11,000	m	339,96									339,96	6 439,36
9		VC ODVOZU NA SKLADKU A SKLADKOVNEHO			3 739,56			0,00						1 698,80	5 439,36
10		Ostatní konstrukce a práce													
1001	113434	ODSTĚANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČETNĚ ODVOZU NA SKLADKU A SKLADKOVNEHO													
1002	18110	ÚPRAVA PLÁNE													
1003	561401	KAMENIVO ZPEV. CEMENTEM TR. I. SC C8/10													
1004	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI													
1005	572213	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTU DO 1,0KMMZ													
1006	5741018	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,3KGMZ 0,3KGMZ													
1007	5741019	ASFALTOVÝ BETON TR. I. ACO 11+													
1008	574601	ASFALTOVÝ BETON TR. I. ACI.16+													
1009	574821	OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I ACP 22+													
10		Ostatní konstrukce a práce			0,00			0,00							
		CELKEM ZMĚNY												59 186,89	
		CELKEM			166 008,51										218 195,46
		CELKOVÝ ROZDÍL													59 186,89

SO466  
 SO701 7  
 SO601  
 SO601  
 SO601  
 SO601  
 SO601  
 SO601

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Registrační číslo projektu: CZ.1.13./1.200/31.01236

Smlouva o dílo – č. objednatele: 11091310

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: ZE/2014/002

Změnový list číslo: ZL 022 -Vr

Datum vydání ZL : 4.5.2015

Název části stavby dotčené změnou: **SO 431 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ V ÚSEKU ZÚ-KŘÍŽOVATKA UL.TANVALDSKÁ x U SILA**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Materiál vytěžený při výkopech je z části nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou trati a dotčenými komunikacemi. V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Odvoz výkopku na skládku a jeho uložení, zásyp rýh vhodným nakoupeným materiálem.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **4.5.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:



**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Kličovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ00177006 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**





**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**




**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:






**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:





**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**









## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 023 -Vr**

Datum vydání ZL : **4.5.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 432.0 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ V UL. U SILA  
(VYNUCENÁ PŘELOŽKA)**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Materiál vytěžený při výkopech je z větší části nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou trati a dotčenými komunikacemi.

Vzhledem ke zjištěným požadavkům na provozní fungování veřejného osvětlení je potřebné doplnění jednoho sloupu včetně příslušenství a kabeláže a všechny sloupy v tomto objektu doplnit konzolovým adaptérem.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddelitelné od příslušného stavebního objektu

### Popis změny:

Odvoz výkopku na skládku a jeho uložení, zásyp rýh vhodným nakoupeným materiálem.  
Osazení jednoho sloupu VO včetně příslušenství a kabeláže, instalace 16 ks konzolového adaptéru.

Přílohy změnového listu:


1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **4.5.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. Miroslav Mach*  
*Mach*

**COLAS CZ, a.s.**

Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**

*Ludvík Lavička*



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**

*Stanislav Raš*

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*JAN URSULA*  
*JAN URSULA*



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*ING. JAN HEDERL*  
*JH*



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**

*Miroslav Mach*





**ZL 023: SO 432.0 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ V UL. U SILA (VYNUCENÁ PŘELOŽKA)**

úplný odpočet  
částecný přípočet

nová položka  
částecný přípočet

Název stavby  
12036 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N., V ÚSEKU NOVÁ  
RUDA - VRAŤISLAVICE VÝHIBNA

Zhotovitel stavby  
Soutěžní Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

Číslo položky	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SO)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY		
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena			
7	741157a	Přidružená stavební výroba SLoupky veřejného osvětlení ocel trubkové např. KOOPERATIVA ST0 60/603 VČ ZÁKLADU, VÝZBRUJE VO A MONTÁŽE	15,00	KUS	8 531,64	127 974,60				1,000	KUS	8 531,640	8 531,640	18 000	KUS	8 531,64	158 506,24
11	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N DO 1KV CU DO CHRÁNICÍKY ČYKY-J 4x16	1 050,00	M	118,30	124 215,00				87 000	M	118,300	10 292 100	1 137 000	M	118,30	134 507,10
12	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N DO 1KV CU NA KONSTRUKCE ČYKY-J 3x1 5	118,00	M	15,05	1 745,90				6 000	M	15,050	90 300	822 000	M	15,05	1 838 10
14	742518b	UKONČENÍ KABELU V OSVĚTLOVACÍM BODU - ČYKY-J 3x1.5	38 00	KUS	71 70	2 581,20				2 000	KUS	71 700	143 400	38 000	KUS	71,70	2 724,60
17	74313b	SVĚTLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ. HELIUX NRS 114 VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE HSE 70W. PŘÍSL. A MONTÁŽE	15,00	KUS	4 172,62	62 589,30				1,000	KUS	4 172,620	4 172,620	19 000	KUS	4 172,62	66 781,92
7		Přidružená stavební výroba				319 105,90	0,00						23 230,06				342 335,96
8		Potrubí															
22	87628	CHRÁNICÍKY Z TRUB PĚST DN DO 80MM NAPŘ. KOPOFLEX 63	1 050,00	M	32,27	33 883,50				87 000	M	32,270	2 807 490	1 137 000	M	32,27	36 690,99
8		Potrubí				33 883,50	0,00						2 807,49				36 690,99
10		Ostatní															
1002		Konzole (adaptér) pro sadové svidlo NRS 114, 2z, včetně montáže na svidlo								16 000	ks	2 500,000	40 000,000	16 000	ks	2 500,00	40 000,00
1003		připočkové skříň na přihlídečném stožáru								1 000	ks	10 807 400	10 807 400	1 000	ks	10807,4	10 807,40
10		Ostatní				0,00	0,00						50 807,40				50 807,40
		CELKEM ZMĚNY											76 644,95				76 644,95
		CELKEM				945 739,37											1 922 084,32
		CELKOVÝ ROZDÍL															76 644,95

CENA  
OBYČKLÁ  
CENA  
OBYČKLÁ

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13 / 1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 024 -Vr**

Datum vydání ZL : **4.5.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 433 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ V  
ÚSEKU KŘÍŽOVATKA UL. TANVALDSKÁ x U SILA-KÚ**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Materiál vytěžený při výkopech je nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou tratí a dotčenými komunikacemi.  
Vzhledem ke zpřesnění provozních požadavků na veřejné osvětlení a označení zastávek je potřebné doplnění prací.  
V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddelitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Použití nakupovaného materiálu pro zásyp.  
Doplnění vybavení zastávek Kostel a Výhybna.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **4.5.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:




**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Martin Zuber  


**COLAS CZ, a.s.**

Vedoucí úřadství sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**


**Vyjádření technického dozoru objednatele:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**



**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**JAN UŘEK**


**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Jan Uřek**


**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**




**ZL024: SO 433 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TRAMVAJOVÉ TRATÉ V ÚSEKU KŘIŽOVATKA UL. TANVALDSKÁ x U SILA-KÚ**

Název stavby  
120330 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N. V ÚSEKU NOVÁ  
RUDA - VRATISLAVICE VÝHYBNA  
Druh stavby  
Smloučení cobbis-OB SA IDS TT Liberec-Jablonec

Úplný odpočet  
částečný odpočet

nová položka  
částečný přípočet

PUVCD  
CENY

Č. por.	Kód položky	Název položky	PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			WYSLEDNÝ ROZPOČET				
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena		
10		Nové položky											
1002		Rozvedení na HEB - dodávka + montáž linaž vyřezání											
1003		Napojení prosvětlených reklamních podstavců CITY-LIGHT - Kotel	3,000	ks	17 770,532			3,000	ks	17 770,532	3,000	ks	17 770,532
1004		Napojení prosvětlených reklamních podstavců CITY-LIGHT - Těleso	1,000	ks	7 003,300			1,000	ks	7 003,300	1,000	ks	7 003,300
1005		Napojení ozdobníku na rozvod VO - Těleso vpravo	1,000	ks	4 418,970			1,000	ks	4 418,970	1,000	ks	4 418,970
1006		Napojení ozdobníku na rozvod VO - Těleso vlevo	1,000	ks	4 418,970			1,000	ks	4 418,970	1,000	ks	4 418,970
1007		Přívod napájecího svítidla 6 17 x Těleso	1,000	ks	7 171,450			1,000	ks	7 171,450	1,000	ks	7 171,450
1008		Koncové (zapojení) pro svazky svítidel NRS 114, 2x včetně montáže na svítidlo	6,000	ks	8 855,920			6,000	ks	8 855,920	6,000	ks	8 855,920
1009		Dodávka a montáž střešové avdikonkace, včetně zapojení vodičů	1,000	ks	2 500,000			1,000	ks	2 500,000	1,000	ks	2 500,000
		CELKEM ZMĚNY			101 165,82					101 165,82			101 165,82
		CELKEM			0,00					0,00			0,00
		CELKOVÝ ROZDÍL			101 165,82					101 165,82			101 165,82



## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 025 -Vr**

Datum vydání ZL : **4.5.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 434.0 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ V  
UL.TANVALDSKÁ (VYNUCENÁ PŘELOŽKA)**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Materiál vytěžený při výkopech je z větší části nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou trati a dotčenými komunikacemi. Vzhledem k zjištění ohledně provozování veřejného osvětlení je potřebné snížení celkového počtu sloupů o jeden se souběžnou typovou záměnou jednoho sloupu včetně příslušenství a kabeláže. V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Odvoz výkopku na skládku a jeho uložení, zásyp rýh vhodným nakoupeným materiálem. Záměna jednoho sloupu VO, snížení počtu sloupů o 1. Provedení návazného zapojení.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **4.5.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. Martin Zúř*  
*[Signature]*

**COLAS CZ, a.s.**

Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ226177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ludvík Lavička**

*[Signature]*



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanislav Raš**

*[Signature]*

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Jan Leden*  
*[Signature]*



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

*Ing. Jan Hejral*  
*[Signature]*



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Ing. Miroslav Mach**

*[Signature]*



### ZL 025: SO 434.0 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ V UL. TANVALDSKÁ (VYNUCENÁ PŘELOŽKA)

12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.L., V ÚSEKU NOVÁ RUDA - VRATISLAVICE VÝHYBNA  
Sdílení Coias-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

úplný rozpočet  
částičný rozpočet

nová položka  
částičný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena
	10	Ostatní																
1001	583441700	NAKLUP MATERIÁLU PRO ZÁSYB ŠTĚRKODRT 0,32 MM																
1002	460800001	odvoz zeminy do 15km																
1003	26	Poplatek za skládku																
	10	Ostatní			0,00													
		CELKEM ZMĚNY			0,00													
		CELKEM																
		CELKOVÝ ROZDÍL																
						138 871,441											187 383,07	
																	40 411,66	

PŮVOD CENY
URS
SO 611
SO 611

**ZL 025: SO 434.0 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACI V UL. TANVALDSKÁ (VYNUCENÁ PŘELOŽKA)**

Místev stavby  
Zhotovitel stavby  
Datum

12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N., V ÚSEKU NOVÁ  
RODA - VMAJSLAVICE VYHŘENA  
Sdružení Celas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

úplný odpočet  
částečný odpočet

nová položka  
částečný připočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SO)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET					
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena		
	10	Ostatní															
1001	583441700	NÁKUP MATERIÁLU PRO ZÁŠYP ŠTĚRKODRT 0-32 MM															
1002	460000001	odvoz zeminy do 15km															
1003	26	Poplatek za svážku															
	10	Ostatní			0,00												
		CELKEM ZMĚNY			0,00												
		CELKEM			126 971,41												167 382,07
		CELKOVÝ ROZDÍL															40 411,66

PŮVODNÍ CENY	URS
	SO 611
	SO 611

**ZL 025: SO 434.0 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ V UL. TANVALDSKÁ (VYNUCENÁ PŘELOŽKA)**

úplný odpočet  
částečný odpočet

nová položka  
částečný připočet

Název stavby: 12010 - MODERNIZACE TT LÍBEREC - JABLONEC N. L., V ÚSEKU NOVÁ RUDA - VRAŠTISLAVICE VÝHYBNA  
Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VYKAZ (SOd)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena
6	741157a	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ NAPŘ. KOOPERATIVA UB-158R131/14 S VÝLOŽNÍKEM KOOPERATIVA J1 VČETNĚ ZÁKLADU VÝZBROJE VO A MONTÁŽE (150)	1 00	KUS	12 120 32	12 120 32												
6	741157b	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ NAPŘ. KOOPERATIVA P. MONTÁŽE (107,108)	2 00	KUS	9 426 81	18 853 62	-18 853 62											
10	742519a	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N N DO 1kV Cu	9 00	KUS	122 43	1 101 87												
11	742519b	UKONČENÍ KABELU V OSVĚTLOVACÍM BODU - CÍTKY - J 4x16MM2	6 00	KUS	61 22	367 32												
14	74513a	SVĚTLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ. HELLUK ELLIPSE HWS 151/150W VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE HST 150W PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽE	1 00	KUS	4 835 86	4 835 86												
	#REF!	#REF!				37 279 21	-18 853 62											
		CELKEM ZMĚNY					-18 853 62											
		CELKEM				187 563 07												
		CELKOVÝ ROZDIL																-1 048,85

PŮVODNÍ CENY	

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č. objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 026 -Vr**

Datum vydání ZL: **11.5.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 613 – VYHRÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

Při realizaci tohoto stavebního objektu se ukázalo, že není možné realizovat pozemní rozvaděče na základových konstrukcích. Při návrhu nového řešení bylo možné všechny takto nerealizované pozemní rozvaděče nahradit třemi rozvaděči stožárovými.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddelitelné od příslušného stavebního objektu.

### Popis změny:

Realizace tří stožárových rozvaděčů náhradou za původně plánované pozemní rozvaděče.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **11.5.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Martin Žubor

**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ludvík Lavička



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanislav Raš

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Konzult, spol. s r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Jan Učen



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Jan Učen



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach







## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č. objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 027 -Vr**

Datum vydání ZL : **7.5.2015**

Název části stavby dotčené změnou:

450	OCHRÁNĚNÍ TKR NEJTV V UL. U SILA , KM 2,637-2,704
451	OCHRÁNĚNÍ KOAXIÁLNÍHO KABELU TKR NEJ TV V UL. U SILA, KM 2,898
452	OCHRÁNĚNÍ TKR OK V HDPE NEJTV V UL. U SILA, KM 2,941
453	PŘELOŽKA KOAXIÁLNÍHO KABELU TKR NEJTV V UL. U SILA, KM 2,960-3,100
455	PŘELOŽKA KOAXIÁLNÍCH KABELŮ TKR NEJTV V UL. U SILA, KM 3,100-3,210
456	OCHRÁNĚNÍ TKR OK V HDPE NEJTV V UL. U SILA, KM 3,325-3,265
457	STRANOVÁ PŘELOŽKA KOAXIÁLNÍCH KABELŮ TKR V UL. U SILA, KM 3,239-3,258
458	STRANOVÁ PŘELOŽKA TKR OK V HDPE NEJTV V UL. U SILA, KM 3,288-3,413
459	OCHRÁNĚNÍ TKR OK V HDPE NEJTV V UL. U SILA, KM 3,475-3,490
460	OCHRÁNĚNÍ TKR OK V HDPE NEJTV V UL. U SILA, KM 3,567
460.1	OCHRÁNĚNÍ TKR NEJTV V PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACI KE KOSTELU
461	PŘEMÍSTĚNÍ PILÍŘE TKR NEJTV A.S. V UL. TANVALDSKÁ, KM 3,855
462	PŘÍLOŽ TKR NEJTV A.S. V TRASE VEDENÍ DPMLJ A.S.
465	OCHRÁNĚNÍ METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V UL. VÝCHODNÍ, KM 2,340
466	PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V UL. U SILA, KM 3,105
467	PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V UL. U SILA, KM 3,115-3,210
468	STRANOVÁ PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2V UL. U SILA, KM 3,160-3,210
469	STRANOVÁ PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2V UL. U SILA, KM 3,239-3,258
470	PŘEMÍSTĚNÍ VTA TO2 V UL. U SILA, KM 3,560
471	PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V V KŘÍŽOVATCE U SILA x TANVALDSKÁ
472	PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V UL. TANVALDSKÁ, KM ZÚ-3,105
475	ÚPRAVA CHRÁNIČKOVÝCH PŘECHODŮ PVSEK TO2 V UL. TANVALDSKÁ
475.1	OCHRÁNĚNÍ PVSEK TO2 V PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACI KE KOSTELU
477	PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V UL. TANVALDSKÁ, KM 4,870
478	PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V UL. TANVALDSKÁ, KM 4,870-4,940
480	PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V UL. NA BŘEHU

Zdůvodnění změny:

Materiál vytěžený při výkopech je z části nevhodný pro zpětný zásyp, jelikož jeho struktura neumožňuje potřebné hutnění pod tramvajovou tratí a dotčenými komunikacemi.

V důsledku toho stavu vznikají dodatečné práce neobsažené v zadávací dokumentaci, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace. Vzhledem k provázanosti stavebních konstrukcí v rámci tohoto stavebního objektu na celé dílo, jsou tyto práce neoddělitelné od příslušného stavebního objektu.

Změna se dotýká uvedených objektů z řady SO 450 až SO 480 (přeložky a ochránění podzemních slaboproudých kabelů), které jsou vedeny ve sdružených trasách.

Popis změny:

Odvoz výkopku na skládku a jeho uložení, zásyp rýh vhodným nakoupeným materiálem.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkových výkazů výměr jednotlivých objektů

Změnový list vyhotovil:

Datum: **7.5.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Martin Šulc  
Podpis: \_\_\_\_\_


**COLAS CZ, a.s.**

Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: \_\_\_\_\_  
Jméno: **Ludvík Lavička**  
Podpis: \_\_\_\_\_



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: \_\_\_\_\_  
Jméno: **Stanislav Raš**  
Podpis: \_\_\_\_\_

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum: \_\_\_\_\_  
Jméno: Jan Učedník  
Podpis: \_\_\_\_\_



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jan Hovav  
Podpis: \_\_\_\_\_



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: \_\_\_\_\_  
Jméno: **Ing. Miroslav Mach**  
Podpis: \_\_\_\_\_





**ZL 027 : 451 - OCHRÁNĚNÍ KOAXIÁLNÍHO KABELU TKR NEJ TV V UL. U SILA, KM**

2.898

Název stavby:  
Zhotovitel stavby:  
Datum:

úplný odpočet  
částečný odpočet

nová položka  
částečný přípočet

č. pol.	Kod položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (staD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena
1001	10	Nové položky													
1002	583441700	NAKUP MATERIÁLU PRO ZÁSTUP ŠTERKODRT 0-32 MM													
1003	460600001	odvoz zeminy do 15km													
	28	Poplatek za sčítání													
	10	Nové položky			0,00										
		<b>CELKEM ZMĚNY</b>													
		<b>CELKEM OBJEKT</b>			17 900,45										27 761,18
		<b>CELKOVÝ ROZDÍL</b>													9 790,45

PŮVODNÍ CENY  
URS  
SO 611  
SO 611



ZL 027: 453 - PŘELOŽKA KOAXIÁLNÍHO KABELU TKR NEJTV V UL. U SILA, KM 2.960.

3.100

Název stavby 12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N., V ÚSEKU NOVÁ RUDA -

Zhotovitel stavby VRATISLAVCE VYHYBNA

Datum: Smlouzení Golaz-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

úplný odpočet  
časťachý odpočet

nová položka  
časťachý připočet

Původní výkaz		[SOI]			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET					
č. pol.	Kód položky	Popis položky	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena

	10	Nové položky												
1001	563441700	NAKUP MATERIÁLU PRO ZÁSTUP ŠTERGORT 0-32 MM		T	351,000	13 080,00	37,296	T	351,00	13 080,00	37,296	T	351,00	13 080,00
1002	460600001	podvoz zemny do 15km		T	246,450	8 170,31	33,152	T	246,45	8 170,31	33,152	T	246,45	8 170,31
1003	28	Poplatek za sítědu		T	443,610	14 706,56	33,152	T	443,61	14 706,56	33,152	T	443,61	14 706,56
	10	Nové položky			0,00	0,00								
		CELKEM ZMĚNY								35 967,77				35 967,77
		CELKEM OBJEKTY												181 084,16
		CELKOVÝ ROZDIL												35 967,77

PŮVODNÍ CENY	URS
	SO 611
	SO 611







**ZL 027: 457 - STRANOVÁ PŘELOŽKA KOAXIÁLNÍCH KABELŮ TKR V  
UL. U SILA, KM 3.239-3.258**

Název stavby:  
Zhotovitel: stavby  
Datum:  
12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N., V ÚSEKU NOVÁ RUDA -  
VRATISLAVICE VÝHYBNA  
Stavění Kabel-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

úplný rozpočet  
částičný rozpočet

nová položka  
částičný přípočet

PŮVODNÍ VÝKAZ (SO 61)			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝLEDNÝ ROZPOČET							
č. pol.	Kód položky	Popsí položky	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena
	10	Nové položky												
1001	563441700	NÁKUP MATERIÁLU PRO ZÁSYP ŠTERKODRT 0-32 MM		T	351,000	1 061,42	3,024	T	351,000	1 061,42	3,024	T	351,000	1 061,42
1002	460600001	obnov. zeminy do 15cm		T	246,450	662,46	2,688	T	246,450	662,46	2,688	T	246,450	662,46
1003	28	Příplatek za skládání		T	443,610	1 192,42	2,688	T	443,610	1 192,42	2,688	T	443,610	1 192,42
	10	Nové položky				0,00				0,00				2 916,30
		CELKEM ZMĚNY				0,00				0,00				2 916,31
		CELKEM OBJEKT				18 204,82								21 119,20
		CELKOVÝ ROZDIL												2 916,31

PŮVODNÍ CENY
URS
SO 611
SO 611

**ZL 027: 458 - STRANOVÁ PŘELOŽKA TKR OK V HDPE NEJTV V UL. U  
SILA, KM 3,288-3,413**

Název stavby: 12010 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N. V ÚSEKU NOVÁ RUOA -  
VRATISLAVCE VÝHYBNA  
Datum: Smlouva C04a-CH SA-105 TT.Liberec-Jablonec

úplný odpočet  
částečný odpočet

nová položka  
částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (500)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET		
			Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena
1005	583441700	Nové položky NÁKUP MATERIÁLU PRO ZÁŠYP ŠTERKODRT 0-32 MM				145,080	T	351,000	50 923,08	145,080	T	351,000	50 923,08	
1009	460 000 001	odkaz zeminy do 15km				128,860	T	246,510	31 782,19	128,860	T	246,45	31 782,19	
1010	28	Poplatek za smlouku				128,860	T	443,610	57 207,95	128,860	T	443,61	57 207,95	
	10	Nové položky			0,00									
		CELKEM ZMĚNY			0,00				139 913,22				139 913,22	
		CELKEM OBJEKT			163 187,27								543 079,64	
		CELKOVÝ ROZDIL											139 913,22	

PŮVODNÍ  
CENY  
URS  
SO 611  
SO 611



**ZL 027: 460 - OCHRÁNĚNÍ TKR OK V HDPE NEJTIV V UL.. U SILA, KM**

3.567

Název stavby: 12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.N., V USEKU NOVÁ RUDA - VRATISLAVSKE VYHYBNA  
 Zhotovitel stavby: Smlouven Colas-CR SAUDS TT Liberec-Jablonec

Datum:

úplný odpočet  
 částečný odpočet

nová položka  
 částečný připočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SO 81)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VYSLEDNÝ ROZPOČET		
			Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena
	10	Nové položky												
1001	583441700	NAKUP MATERIÁLU PRO ZÁSYP ŠTERKODRT 0-32 MM				16,992	T	351,000			16,992	T	351,000	5 954,19
1002	460600001	poprvé zatony do 15cm				15,104	T	246,450			15,104	T	246,450	3 722,38
1003	28	Poplatek za službu				15,104	T	443,610			15,104	T	443,610	6 700,29
	10	Nové položky						0,00						16 386,86
		CELKEM ZMĚNY						0,00						16 386,86
		CELKEM OBJEKT						24 118,35						65 818,42
		CELKOVÝ ROZDÍL												16 386,86

PŮVODNÍ CENY  
 URS  
 SO 811  
 SO 811





**ZL 027 : 462 - PRÍLOŽ TKR NEJTV A.S. V TRASE VEDEDNÍ DPMLJ A.S.**

Název stavby: 12010 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.M., V ÚSEKU NOVÁ RUDA -  
 VRATISLAVICE VÝSTŘEHA  
 Datum: Sčítanek C018-CR SA-UDS TT Liberec - Jablonec

úplný odpočet  
 částečný odpočet

nová položka  
 částečný připočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SO0)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena
1001	10	Nové položky																
	58341700	NAKUP MATERIÁLU PRO ZÁSTYP ŠTĚRKODRTI 6-32 MM																
1002	469000901	obnov. zeminy do 135m																
1003	28	Poplatek za skládku																
	10	Nové položky				0,00												
CELKEM ZMĚNY						0,00												
CELKEM OBJEKT						36 341,74												
CELKOVÝ ROZDÍL																		

PŮVODNÍ CENY	URS SO 611 SO 611
-----------------	-------------------------

**ZL 027 : 465 - OCHRÁNĚNÍ METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V UL. VÝCHODNÍ, KM 2,340**

12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.L., V UBESKU NOVÁ RUDA - VRATISLAVICE VÝHYBENA  
 Zhotovitel stavby  
 Sdružení Colas-CR SAJDS TT Liberec-Jablonec

č. poz.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SOJ)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PLUVOD CENY		
			Vyměta	Jednotka	Jednotková cena	Výčetn	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Vyměta	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Vyměta		Jednotka	Jednotková cena
	10	Nové položky															
1001	563441700	NAKUP MATERIÁLU PRO ZÁSTUP ŠTĚRKODRT 0-37 MM															
1002	469800001	odvoz zeminy do 15km															
1003	26	Poplatek za sítědu															
	10	Nové položky			0,00												
		<b>CELKEM ZMĚNY</b>															
		<b>CELKEM OBJEKT</b>															
		<b>CELKOVÝ ROZDÍL</b>															
						28 115,00											17 636,70
																	44 751,70

úplný rozpočet  
 částečný rozpočet

nová položka  
 částečný přípočet

PLUVOD  
 CENY  
 ÚRS  
 SO 611  
 SO 611







**ZL 027 : 488 - STRANOVÁ PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENI PVSEK  
TOZV UL. U SILA, KM 3,160-3,210**

Název stavby 12030 - MODERNIZACE TT LIBEREC - JABLONEC N.J., V USEKU NOVÁ RUDA .  
 Zhotovitel stavby VRAŽISLAVICE VÝHYBNA  
 Osazení Celná-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec

úplný odpočet  
 částečný odpočet

nová položka  
 částečný připočet

c. pol	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (500)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET				PŮVODNÍ CENY			
			Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena				
	10	Nové položky																				
1001	583441700	NAKUP MATERIÁLU PRO ZASYP ŠTERKODRT Ø 32 MM																				
1002	460600001	kovoz. zrniny do 15km																				
1003	28	Poplatek za sádku																				
	10	Nové položky				0,00																
		CELKEM ZMĚNY				0,00																
		CELKEM OBJEKT				33 190,33																
		CELKOVÝ ROZDíl																				

PŮVODNÍ CENY  
 ÚRS  
 90 611  
 SO 611



















**ZL 027: 480 - PŘELOŽKA METALICKÉHO VEDENÍ PVSEK TO2 V UL.**

NA BŘEHU

112010 - MODERNIZACE TT LIBEŘEC - JABLONEC N.N., V ÚSEKU NOVÁ RUDA -

VRATISLAVICE VÝHYBNA

Zhotovitel stavby

Smlouvením Čobas-CR SAJDS TT Liberec-Jablonec

Objekt

úplný odpočet  
částečný odpočet

nová položka  
částečný přípočet

č. poř.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝMAZ (SOU)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET					
			Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Vyměra	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena		
1001	86341700	NOVÉ PLOŠKY															
1002	460600001	NAKUP MATERIÁLU PRO ZÁSTY ŠTĚRKODŘÍ Ø 32 MM															
1003	28	odvoz zeminy do 15km															
		Podklad za sádkou															
		Nové plošky			0,00												
		CELKEM ZMĚNY			0,00												
		CELKEM OBJEKT			24 238,20												24 238,20
		CELKOVÝ ROZDÍL															42 078,12

PŮVODNÍ CENY	
ÚRS	
SO 611	
SO 611	

## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 028 -Vr**

Datum vydání ZL : **11.05.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 701.9 - OPĚRNÁ ZÍDKA U Č.P.38**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace byl ze strany vlastníka dotčené sousední nemovitosti předložen návazný investiční záměr spočívající v úpravě navazujícího prostranství, která by však měla zasáhnout i do podoby předmětného objektu. V zájmu hospodárnosti a účelnosti je tak žádoucí nerealizovat některé prvky z předmětného objektu.

V důsledku toho stavu vznikají vzhledem k charakteru změny pouze méněpráce, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace.

### Popis změny:

Vypuštění instalace zábradlí a úprav plochy.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **11.05.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis:



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Marian Zelený

**COLAS CZ, a.s.**  
Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Kličovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ludvík Lavička



**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanislav Raš

**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Consult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

JAN UČEK

**AZ Consult, spol. s r.o.**  
Křižkova 17  
460 01 Ústí nad Labem  
IČO: 445 674 41  
14-

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Jan Hejsek



**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach





## Modernizace tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

Úsek: **Nová Ruda – Vratislavice, výhybna**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.13./1.200/31.01236**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **11091310**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **ZE/2014/002**

Změnový list číslo: **ZL 029 -Vr**

Datum vydání ZL : **12.05.2015**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 107 - ÚPRAVA KRÍŽENÍ NÁHORNÍ A LOVECKÉ ULICE**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace křižovatky ulic Náhorní a Lovecké byla na základě aktualizované dopravní potřeby v dané lokalitě řešena nutnost vjezdu velkých nákladních vozidel z ulice Tanvaldská do ulice Lovecká. Původně navržený přechodový ostrůvek uprostřed ulice se tak stal omezujícím pro toto odbočení. Proto je třeba danou situaci řešit rozšířením chodníku a vypuštěním přechodového ostrůvku. Toto řešení je odsouhlaseno správcem komunikace, zástupci odboru dopravy MML a dopravním inženýrem PČR.

V důsledku toho stavu vznikají vzhledem k charakteru změny pouze méněpráce, které nebylo možné objektivně předvídat při zpracování zadávací dokumentace.

### Popis změny:

Rozšíření chodníku a vypuštění přechodového ostrůvku..

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Změnový list vyhotovil:

Datum: **12.05.2015**

Jméno: **Ludvík Lavička**

Podpis: \_\_\_\_\_



**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení Colas-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach  
22/

**COLAS CZ, a.s.**

Vedoucí účastník sdružení  
COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ28177005 (1)

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ludvík Lavička  
  


**Vyjádření technického dozoru objednatele:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stanislav Raš  



**Vyjádření zástupce supervizora stavby - AZ Konzult, spol. s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

JAN UČEK  



**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Jan Hložek  




**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Ing. Miroslav Mach  
