


INVESTOR:		 <b>Statutární město Liberec</b> nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz	
PROJEKTANT:		 <b>NÝDRLE - projektová kancelář</b> U Síla 1670, Liberec 30, 463 11 tel.: 485150181   <b>Martin Müller</b> Východní 1448, Liberec 30, 463 11 tel.: 602145061	
KOORDINÁTOR PROJEKTU:		 <b>SNOWPLAN, spol. s r.o.</b> MRŠTÍKOVA 399/2A, 460 07 LIBEREC 3 - JEŘÁB TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VYPRACOVAL :	
2015016-MHIC	ING. PETR KOŘÍNEK	P. NEZBEDA JAVŮREK	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
	ING. PETR KOŘÍNEK	ING. PETR KOŘÍNEK	
AKCE:			
<b>Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova – Hradební</b>			
OBJEKT:	SO 101 - Stavební úprava křižovatky ulic Dr.M.Horákové - Melantrichova SO 102 - Komunikace Dr.M.Horákové SO 104 - Dopravně inženýrské opatření SO 301 - Rekonstrukce dešťové kanalizace SO 401 – Veřejné osvětlení SO 450 - Přeložka kabelu ČEZ VN SO 451 - Přeložka kabelu ČEZ ICT SO 491 - Kabeláž SSZ PS 491 - Dopravní řešení SSZ	STUPEŇ: <b>DPS</b>  DATUM: <b>ÚNOR 2016</b>	ČÍSLO VÝTISKU:
PŘÍLOHA:	<b>PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY</b>	ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>C.6</b>	MĚŘITKO: ...

**Obsah:**

<b>A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA .....</b>	<b>2</b>
<b>A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....</b>	<b>2</b>
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ.....	2
A.1.2 ÚDAJE O INVESTOROVI .....	2
A.1.3 ÚDAJE O PROJEKTANTOVI .....	2
<b>A.2 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY .....</b>	<b>3</b>
A.2.1 ČERVEN .....	3
A.2.2 ČERVENEC .....	3
A.2.3 SRPEN .....	3
A.2.4 ZÁŘÍ.....	3
A.2.5 ŘÍJEN .....	3
A.2.6 LISTOPAD.....	3
<b>A.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY .....</b>	<b>3</b>

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

#### A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	<b>Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova – Hradební</b>
	SO 101 - Stavební úprava křižovatky ulic Dr.M.Horákové - Melantrichova SO 102 - Komunikace Dr.M.Horákové SO 104 – Dopravně inženýrské opatření SO 301 - Rekonstrukce dešťové kanalizace SO 401 – Veřejné osvětlení SO 450 - Přeložka kabelu ČEZ VN SO 451 - Přeložka kabelu ČEZ ICT SO 491 - Kabeláž SSZ PS 491 - Dopravní řešení SSZ
Místo stavby:	Liberec, ul. Melantrichova, Dr. M. Horákové Horní Růžodol, ul. Dr. M. Horákové, Hradební, Čechova, U Potůčku Rochlice u Liberce, ul. Dr. M. Horákové
Katastrální území:	Liberec (682039), Horní Růžodol (682250), Rochlice u Liberce (682314)
Pozemky parc.č.:	5786/1; 5887; 3817/1; 150; 1023; 1015; 52/1; 51/1; 50/1; 46; 45/1; 1014; 43; 44/1; 1013; 156/2; 165/1; 165/8; 1112; 1036; 1606/1
Stupeň dokumentace:	Dokumentace k provedení stavby (DPS)

#### A.1.2 ÚDAJE O INVESTOROVĚ

Investor:	Statutární město Liberec
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město
IČ / DIČ:	00262978 / CZ00262978

#### A.1.3 ÚDAJE O PROJEKTANTOVĚ

Zpracovatel projektu:	SNOWPLAN spol.s r.o.
Adresa:	Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec III Jeřáb
IČ / DIČ:	27497763 / CZ27497763
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Kořínek, č.a.: 0500705 vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické

## A.2 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

### A.2.1 ČERVEN

Stavba bude zahájena 1. června 2016.

V začátku bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh, pravý ve směru z centra, zde bude provedeno Městem Liberec frézování a odstranění konstrukčních vrstev, jako příprava pro rekonstrukci plynovodu RWE.

Rekonstrukce hlavní trasy plynovodu by měla probíhat během celého měsíce června.

### A.2.2 ČERVENEC

Začátkem července bude provedena kompletní uzavírka od křižovatky Melantrichova až po ulici Hradební.

Městem Liberec bude provedeno kompletní frézování a odstranění konstrukčních vrstev komunikací.

Pokračují práce na plynovodu, zejména příčné přechody a propoje do bočních ulic. Práce na zařízeních RWE by měly být ukončeny

Investorem SvS bude zahájena rekonstrukce vodovodu a jednotné kanalizace.

Město Liberec bude provádět práce spojené s objektem SO 101 Stavební úprava křižovatky ulic Dr.M.Horákové - Melantrichova (konstrukční vrstvy), včetně pokládek kabelů VO a SSZ a přeložek ČEZ VN a ČEZ ICT, tak aby mohla být alespoň částečně křižovatka zprovozněna nejpozději na konci měsíce července.

### A.2.3 SRPEN

V srpnu budou Městem Liberec zahájeny práce na rekonstrukci dešťové kanalizace.

V průběhu měsíce bude provedena uzavírka křižovatky ulice Čechova a Městem Liberec frézování tras pro propoje v rámci rekonstrukce vodovodu.

V průběhu srpna bude dokončena rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu SvS a provedeny propoje vodovodu v křižovatce ul.Čechova.

Objekty SvS budou v srpnu dokončeny.

Bude též probíhat rekonstrukce kabeláže a osvětlovacích bodů veřejného osvětlení.

### A.2.4 ZÁŘÍ

V září bude dokončena rekonstrukce dešťové kanalizace, kabeláž VO i SSZ.

Městem Liberec budou zahájeny hlavní práce na rekonstrukci komunikací.

### A.2.5 ŘÍJEN

Průběh hlavních prací na rekonstrukci komunikací.

### A.2.6 LISTOPAD

Dokončení rekonstrukce komunikací, provedení povrchů.

Kompletace VO a SSZ.

Finální dokončení objektů RWE i SvS zejména osazení povrchových znaků – poklopů.

Ukončení stavby.

## A.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Vypracoval :

ing. Petr Kořínek 02/2016

Objekt	název	investor	měsíc týden	ČERVEN					ČERVENEC					SRPEN					ZÁŘÍ					ŘÍJEN					LISTOPAD				
				22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47
101	Stavební úprava křižovatky ulic Dr.M.Horákové - Melantrichova	Liberec																															
102	Komunikace Dr.M.Horákové	Liberec																															
301	Rekonstrukce dešťové kanalizace	Liberec																															
401	Veřejné osvětlení	Liberec																															
450	Přeložka kabelu ČEZ VN	CEZ VN																															
451	Přeložka kabelu ČEZ ICT	CEZ ICT																															
491	Kabeláž SSZ	Liberec																															
	Jednotná kanalizace	SvS																															
	Vodovod	SvS																															
	Plynovod	RWE																															