

Dodatek č.1
číslo objednatele *8/12/0089*
ke smlouvě o dílo
číslo objednatele: 8/12/0033
číslo zhotovitele: 1517.202 7231 DPA

o dodávce a montáži, uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících dne 5.6.2012 (dále jen „Dodatek č.1“).

1. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel : **Statutární město Liberec,**
PSČ, sídlo : 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Jiřím Šolcem, náměstkem primátorky pro ekonomiku a
systémovou integraci úřadu
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., pobočka Liberec, č.ú.: **4096142/0800**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a
systémovou integraci úřadu
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy
veřejného majetku
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**
PSČ, sídlo : 113 19, Národní 10, Praha 1
kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
zastoupený : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě
plné moci ze dne 16.12.2011
IČO : 45274924
DIČ pro účely DPH : CZ45274924
bank.spojení : Komerční banka Praha, č.ú.: 141320112/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání
: Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
: Daniel Patera (tel. 731 601 114)
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Preambule Dodatku č.1

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran došlo při realizaci akce „**Souvislá údržba komunikace Pastýřská**“ k níže popsaným úpravám předmětu plnění specifikovaném v bodech 3.1. a 3.2. smlouvy a z toho vyplývající změny celkové ceny díla uvedené v bodě 5.1 smlouvy.

Dále vzhledem k časové koordinaci výstavby chodníku při ulici Pastýřská a opravou budovy Policie ČR dochází ke změně termínu dokončení stavby uvedeném v bodě 4.4. smlouvy.

3. Předmět plnění – vymezení díla – změna dle Dodatku č.1

Po vzájemné dohodě smluvních stran nebylo provedeno vodorovné dopravní značení (viz položky č. 21 a 22 oceněného položkového výkazu výměr, který je přílohou č.1 smlouvy). Z tohoto důvodu dochází ke změně celkové ceny díla jak je uvedeno v bodě 5.1 tohoto Dodatku č.1.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

V článku 4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla se mění bod 4.4. následovně:

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu této smlouvy, nejpozději **květen 2012**

Dokončení stavby: **10.11.2012** (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný)

5. Cena díla a platební podmínky

Na základě výše popsaných změn předmětu plnění se mění celková cena díla uvedená v bodě 5.1. smlouvy o dílo následovně:

5.1 Cena za dílo bylo sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 4.4.2012 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Souvislá údržba komunikace Pastýřská**“, zveřejněnou v systému E-ZAK a dále podle výše popsané úpravy předmětu plnění takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH:	1 486 180,- Kč
Cena díla dle smlouvy s DPH 20%:	1 783 416,- Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH:	1 467 620,- Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 s DPH 20%:	1 761 144,- Kč

Snížení ceny díla bez DPH	- 18 560,- Kč
Snížení ceny díla s DPH	- 22 272,- Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy o dílo a v čl. 3. Dodatku č.1 jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do **30.8.2013**.

Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha č.1 - Oceněný soupis méněprací.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1 následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 31. 8. 2012



Bc. Jiří Šolc
náměstek primátorky
pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu
objednatel



V Liberci dne 30. 8. 2012


Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci
zhotovitel



 **EUROVIA**  
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
LOHAYASKA DOČ, 400 11 LIBEREC 11

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Souvislá údržba komunikace Pastýřská

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
--------	---------	------	----	----------	-----------	--------

Dopravní značení						
21		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘECHOD	M2	-8,00	670,00	- 5 360,00 Kč
22		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČÁRY SOUVISLÉ A PŘERUŠOVANÉ	M2	-30,00	440,00	- 13 200,00 Kč
Dopravní značení					-	- 18 560,00 Kč

Celkem:						
DPH 20 %					-	- 3 712 Kč
Celkem s DPH					-	- 22 272 Kč