

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202000801

číslo Dodatku: DS 2 0 2 0 0 1 1 0 9

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech technických [redacted], specialistou oddělení správy objektů a
zařízení odboru majetkové správy
[redacted] vedoucím oddělení správy
objektů a zařízení odboru majetkové správy
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.
se sídlem: Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01
zastoupené: Sejkorovou Ivanou, jednatel
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23 220
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2020 Smlouvu o dílo č. DS202000801 (dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem je modernizace jídelny a kuchyně v objektu Základní školy, Liberec, Husova
v Liberci včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“),
a to na základě výsledku zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „ZŠ Husova – modernizace kuchyně – stavba“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a ve smyslu odstavce 5 tohoto článku specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č.1 Smlouvy a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo.
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat.
3. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 15% původní hodnoty závazku.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 399 059,16 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 1 009 587,84 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o následující: navržený systém vnitřních sanačních omítek nerespektoval průběh keramických obkladů a vnější sanace byly s ohledem na plánovaný další postup oprav objektu vypuštěny, změna zabezpečené okenní otvory proti tříštění, při zpracování projektové dokumentace v roce 2017 se nepočítalo s výměnou topení a po demontáži bylo zjištěno, že se musí v celé části vyměnit celý systém topení a napojení VZT rozvody, v části zdíva v místě původní obvodové stěny nebylo bourané zdivo cihelné, ale kamenné.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl.V odst.6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 610 528,68 Kč bez DPH.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH	11 623 248,91 Kč
DPH 21%	2 440 882,27 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	14 064 131,18 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č.896 /2020 ze dne 6. 10. 2020.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


VI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Přílohy: č. 1: změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem

Liberci, dne

23 -10- 2020
V Liberci, dne



Pozemní stavitelství s.r.o.
Sejkorová Ivana
jednatel společnosti



statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Název akce “ „ZŠ Husova – modernizace kuchyně – stavba“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 001/

1. Objekt a oddíl stavby: „ZŠ Husova – modernizace kuchyně – stavba“

2. Zpracovatel změnového listu: **Pozemní stavitelství s.r.o.**

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1. kontrolní dny: ad A) body kontrolních dnů 1/4, 4/4, 6/4 a 2/5

Ad B) bod 2/4

Ad C) body 5/1, 5/4, 5/2 a 3/3

3.2 stavební deník - průběžně

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

4.1. Příčiny změn

- původní návrh systému vnitřních sanačních omítek, který byl pro prostory kuchyně a zázemí vyprojektovaný v roce 2017 je již překonaný, proto bude systém navržen jinak a bude sjednocen na celém objektu,
- je změněno zabezpečení okenních otvorů, mříže budou nově demontovány a výplně otvorů v přízemí budou osazeny nerozbitným sklem,
- při bouracích pracích a demontážích části rozvodů plynu, vody a topení se ukázalo jako nezbytné ve všech stavbou dotčených prostorech vyměnit celý systém topení a napojení na VZT rozvody,
- přestože byl prováděn stavební průzkum, nebyly odhaleny části zdiva s výskytem kamene, toto bylo zjištěno až při kompletním otlučení omítek.

4.2. Popis a návrh změn

ad A. Vnější sanační systém bude zcela vypuštěn. Vnitřní sanace v místech keramických obkladů bude nahrazena jádrovou omítkou a systémovou těsnicí stěrkou. Naopak bude sanační systém proveden v plochách nad obklady až ke stropu. Část vnitřních omítek v místě bývalé kuchyně bude z důvodů naprosté degradace odstraněna ze 100%.

ad B. Do oken budoucí jídelny bude osazeno netříštivé bezpečnostní sklo, aby bylo zamezeno zranění žáků při případném rozbití okna a proti vniknutí osob do objektu.

ad C. Systém ÚT pro řešenou oblast bude doplněn na základě PD vč. výkazu výměr (C). Nad rámec zadávacího rozpočtu bude nutné provést demontáž původního systému, rozvod plynu a propoj systému s 1.NP (C1), dále propoj s jednotkou VZT a úpravy v rozdělovači výměníku (C2) a výměnu systému ÚT v družině v 11.NP (C3)

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 1)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Změna má vliv na předmět plnění a harmonogram akce, ale nemá vliv na termín dokončení akce.

Datum: 24-09-2020

Ivana Sejkorová
jednatel
zpracovatel ZL

Datum:

24-09-2020

Bc. Petr Machatý
vedoucí oddělení správy
objektů a zařízení
odboru majetkové správy

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	- 399.059,16,- Kč	- 482.861,58- Kč
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+1.009.587,84,- Kč	+1.221.601,27,- Kč
Výsledek jednání	610.528,68,- Kč	+ 738.739,7 Kč

8. Stanovisko autorského dozoru:

8.1. Popis souladu s normami:

Realizované změny jsou v souladu s normami a doporučeními autora projektové dokumentace.

8.2. Popis souladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

8.3. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

Datum:

autor projektové dokumentace

9. Stanovisko TDS:

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

- 9.1. Popis je v **souladu/ nesouladu**-s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele.
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá /neodpovídá**-skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku IV Odst. 6 smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/ze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/nedoporučuje** mandantovi tento ZL č.1 odsouhlasit.
- 9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením. **TDS doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit/nedodsouhlasit**.

Datum: 24 -09- 2020

Vladimír Drnec
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti podpisem p. Ing. Jaroslava Zámečnicka, CSc., primátora a dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 23 -10- 2020

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
zástupce pro věcech smluvních

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **82020a** **Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-136 709,76
PSV			747 238,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			610 528,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	610 528,68 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **610 528,68 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Změnový list č. 1	0,00	610 528,68		610 528,68	100
A	Změna v řešení sanací objektu	0,00	-184 012,37		-184 012,37	-30
B	Doplnění bezpečnostních skel oken jídelny	0,00	24 460,00		24 460,00	4
C	ÚT dle zadaného výkazu výměr	0,00	478 425,44		478 425,44	78
C1	Nebyl v rozpočtu - plyn, demontáže původního systému, přepojení do I-	0,00	153 576,00		153 576,00	25
C2	Nebylo v rozpočtu - napojení systému VZT a úpravy ve výměníku	0,00	86 431,00		86 431,00	14
C3	Výměna ÚT v 1.NP družina	0,00	29 846,00		29 846,00	5
D	Doplnění bouracích prací, zazdívek	0,00	21 802,61		21 802,61	4
Celkem za stavbu		0,00	610 528,68	0,00	610 528,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-12 864,78	-2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-171 416,19	-28
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			25 500,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 802,61	4
97	Prorážení otvorů	HSV			268,60	0
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			55 735,00	9
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			423,00	0
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			19 929,00	3
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			114 588,00	19
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			261 672,44	43
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			128 169,00	21

735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			142 262,00	23
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 000,00	0
787	Zasklívání	PSV			26 460,00	4
Cena celkem					610 528,68	100

Položkový rozpočet

S:	82020a	Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1
O:	01	Změnový list č. 1
R:	A	Změna v řešení sanací objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Svislé a kompletní konstrukce				-12 864,78
1	319211321R00	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm, Baunit těsnicí stěrka pod obklady	m2	110,72000	230,00	25 465,60
2	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, pův. pol. 44 stěny se 100 otučením omítek	m2	83,64000	145,00	12 127,80
3	612434193R0x	Omítkový sanační systém se siranovzdorným cementem, vyrovnávací vrstva, kotvicí vrstva, jádrová vrstva - odpočet omítky za obklady, pův. pol. 46	m2	-110,72000	828,00	-91 676,16
4	612434193R0y	Omítkový sanační systém se siranovzdorným cementem, vyrovnávací vrstva, kotvicí vrstva, jádrová vrstva - více omítky nad obklady, pv. pol. 46	m2	73,81000	828,00	61 114,68
5	61244XXXx	Stěrka s vysokým obsahem klinoptiolitu, +vysoce prodyšná silikátová barva odpočet pod obklady	m2	-110,72000	518,00	-57 352,96
6	61244XXXy	Stěrka s vysokým obsahem klinoptiolitu, +vysoce prodyšná silikátová barva přípočet omítky nad obklady, pův. pol. 47	m2	73,81000	518,00	38 233,58
7	612100033RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava ze 50 %, pův. položka 42 odpočet u omítek s opravou 100%, nad obklady a kuchyně	m2	-157,45000	416,00	-65 499,20
8	612420014RA0	Omítky stěn vnitřní vápenocementová hladká - pod obklady místo sanací a v místech 100% otlučených om pův. pol. 41	m2	194,36000	333,00	64 721,88
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-171 416,19
9	622434193RT1	Omítkový sanační systém se siranem vápenatým, vyrovnávací vrstva, sanační omítky	m2	-154,29000	719,00	-110 934,51
10	62210XXX	Vnější vápený štuk, hydrofobní barva	m2	-154,29000	392,00	-60 481,68
Díl: 97		Prorážení otvorů				268,60
11	978200010RA0	Otloučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %, pův. pol. 84 stěny nad obklady + plochy původní kuchyně	m2	157,45000	85,00	13 383,25
12	978300020RA0	Otloučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	-154,29000	85,00	-13 114,65

Položkový rozpočet

S:	82020a	Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1
O:	01	Změnový list č. 1
R:	B	Doplnění bezpečnostních skel oken jídelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-2 000,00
1	x19	Demontáž a zpětná montáž mříže , 1450x1580 mm, původní položka	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
Díl: 787		Zasklívání				26 460,00
2	787600901R0x	Doplnění bezpečnostního skla do oken jídelny	ks	14,00000	1 890,00	26 460,00

Položkový rozpočet

S:	82020a	Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1
O:	01	Změnový list č. 1
R:	C	ÚT dle zadaného výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 500,00
1	9710402UT	Stavební připomoci pro ÚT - vybourání otvorů pro rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného zapravení	Kč	1,00000	25 500,00	25 500,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				261 672,44
2	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT (15 x 1 mm)	m	80,00000	315,00	25 200,00
3	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT (18 x 1 mm)	m	39,00000	355,00	13 845,00
4	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT (22 x 1 mm)	m	7,00000	410,00	2 870,00
5	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT (28 x 1,5 mm)	m	186,00000	625,00	116 250,00
6	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT (35 x 1,5 mm)	m	26,00000	905,00	23 530,00
7	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 40 ÚT (42 x 1,5 mm)	m	38,00000	1 298,00	49 324,00
8	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	338,00000	19,80	6 692,40
9	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	38,00000	23,00	874,00
10	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	18,00000	80,00	1 440,00
11	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	164,00000	95,00	15 580,00
12	733999R01	Vyregulování systému	Kč	1,00000	5 500,00	5 500,00
13	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,44300	1 280,00	567,04
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				78 306,00
14	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
15	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	32,00000	180,00	5 760,00
16	73422168R	Objímka na termohlavici proti manipulaci a zcizení	kus	32,00000	28,00	896,00
17	73426140R	Sada pro spodní připojení otopných těles typ "H"	kus	31,00000	362,00	11 222,00
18	73426141R	Sada pro spodní středové připojení otopných těles trubkových	kus	1,00000	736,00	736,00
19	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	424,00	1 696,00
20	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	579,00	1 158,00
21	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	897,00	1 794,00
22	73499900R	Uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury na rozvodném potrubí, položka dle zadání, odhad množství 35 uzavírací, 15 vypouštěcí, 18 odvzdušňovací	soubor	1,00000	53 200,00	53 200,00
23	998734101R00	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,04000	1 100,00	44,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				112 947,00
24	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00
25	735152172	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm	kus	1,00000	2 260,00	2 260,00

Položkový rozpočet

S:	82020a	Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1
O:	01	Změnový list č. 1
R:	C	ÚT dle zadaného výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	735152173	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm	kus	1,00000	2 330,00	2 330,00
27	735152258	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1100mm	kus	2,00000	3 050,00	6 100,00
28	735152259	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200mm	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00
29	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
30	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500mm	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
31	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm	kus	2,00000	2 910,00	5 820,00
32	735152278	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm	kus	1,00000	3 310,00	3 310,00
33	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm	kus	3,00000	3 750,00	11 250,00
34	735152574	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm	kus	2,00000	3 740,00	7 480,00
35	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm	kus	12,00000	4 150,00	49 800,00
36	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm	kus	1,00000	4 840,00	4 840,00
37	73516426R	Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/600 mm	kus	1,00000	3 810,00	3 810,00
38	998735101R00	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,78700	1 000,00	787,00

Položkový rozpočet

S:	82020a	Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1
O:	01	Změnový list č. 1
R:	C1	Nebyl v rozpočtu - plyn, demontáže původního systému, přepojení do I-NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				55 735,00
1	723120809R00	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80	m	30,00000	105,00	3 150,00
2	723150801R00	Demontáž izolace potrubí vata + sadra	m	285,00000	61,00	17 385,00
3	723190914R00	Přemístění stávajícího plynovodu	soub	2,00000	17 600,00	35 200,00
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				280,00
4	732420811R00	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	2,00000	140,00	280,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				51 528,00
5	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	450,00000	72,00	32 400,00
6	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	50,00000	105,00	5 250,00
7	733191923R00	Napojení na stávající potrubí DN 1/2"	kus	2,00000	231,00	462,00
8	733191924R00	Napojení na stávající potrubí DN 3/4"	kus	2,00000	259,00	518,00
9	733191925R00	Napojení na stávající potrubí DN 1"	kus	6,00000	292,00	1 752,00
10	733191926R00	Napojení na stávající potrubí DN 5/4"	kus	2,00000	534,00	1 068,00
11	733191927R00	Napojení na stávající potrubí DN 6/4"	kus	4,00000	560,00	2 240,00
12	733191928R00	Napojení na stávající potrubí DN2"	kus	4,00000	677,00	2 708,00
13	733223202	Izolace nápleková Mirelon DN 15 x 15 mm	m	30,00000	57,00	1 710,00
14	733223203	Izolace nápleková Mirelon DN 18 15 mm	m	30,00000	64,00	1 920,00
15	733223204	Izolace nápleková Mirelon DN 22 x 15mm	m	20,00000	75,00	1 500,00
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				34 098,00
16	734100811R00	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	4,00000	165,00	660,00
17	734200821R00	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	75,00000	64,00	4 800,00
18	734200822R00	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	6,00000	89,00	534,00
19	734209103R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	20,00000	21,00	420,00
20	734209113R00	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	4,00000	68,00	272,00
21	734209115R00	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	12,00000	90,00	1 080,00
22	734209116R00	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	4,00000	105,00	420,00
23	734209117R00	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	8,00000	133,00	1 064,00
24	734261223R00	Šroubení přímé top. G 1/2	kus	2,00000	127,00	254,00
25	734261224R00	Šroubení přímé top. G 3/4	kus	6,00000	173,00	1 038,00
26	734261225R00	Šroubení přímé top. G 1	kus	6,00000	241,00	1 446,00
27	734261226R00	Šroubení přímé top. G 5/4	kus	2,00000	397,00	794,00
28	734261322R00	Šroubení přímé top. G 6/4"	kus	6,00000	614,00	3 684,00
29	734261323R00	Šroubení přímé top. 2"	kus	2,00000	1 177,00	2 354,00
30	734290812R00	Demontáž armatury směšovací trojcestné Mix A DN 25	kus	1,00000	208,00	208,00
31	734291113R00	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	16,00000	129,00	2 064,00
32	734292713	Kohout závitový kulový přímý s páčkou G 1/2	kus	2,00000	216,00	432,00
33	734292714	Kohout závitový kulový přímý s páčkou G 3/4	kus	2,00000	271,00	542,00
34	734292715	Kohout závitový kulový přímý s páčkou G 1	kus	6,00000	424,00	2 544,00
35	734292716	Kohout závitový kulový přímý s páčkou G 1 1/4	kus	4,00000	578,00	2 312,00
36	734292717	Kohout závitový kulový přímý s páčkou G 1 1/2	kus	8,00000	897,00	7 176,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				11 935,00
37	735111810R00	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	ks	31,00000	385,00	11 935,00

Položkový rozpočet

S:	82020a	Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1
O:	01	Změnový list č. 1
R:	C1	Nebyl v rozpočtu - plyn, demontáže původního systému, přepojení do I-NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	82020a	Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1
O:	01	Změnový list č. 1
R:	C2	Nebylo v rozpočtu - napojení systému VZT a úpravy ve výměníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				19 649,00
1	732111314R00	Napojení potrubí na stávající rozdělovač a sběrač	kus	2,00000	622,00	1 244,00
2	732421213R00	Čerpadlo oběhové teplovodní s elektronickou regulací 32-60 magna	soubor	1,00000	17 910,00	17 910,00
3	732429112R00	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	1,00000	495,00	495,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				54 240,00
4	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 28	m	60,00000	658,00	39 480,00
5	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	60,00000	121,00	7 260,00
6	733224206	Izolace potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi s hliníkovou folií dn 28 x 20mm	m	60,00000	105,00	6 300,00
7	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	60,00000	20,00	1 200,00
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				12 542,00
8	734209103R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	4,00000	39,00	156,00
9	734209115R00	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,00000	116,00	464,00
10	734212113	Ventil závitový odvzdušňovač samočinný nízkotlakých vytápěcích soustav PN 1 DN 15	kus	2,00000	341,00	682,00
11	734241215	Ventil závitový zpětný přímý G 1	kus	1,00000	229,00	229,00
12	734291113R00	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000	169,00	338,00
13	734291244	Filtr závitový přímý s vnitřními závity G 1	kus	1,00000	325,00	325,00
14	734292715	Kohout závitový kulový přímý s páčkou G 1	kus	2,00000	424,00	848,00
15	734292717	Sestava uchycení potrubí objímky, konzole	soub	1,00000	5 500,00	5 500,00
16	734292718	Bourací práce	soub	1,00000	4 000,00	4 000,00

Položkový rozpočet

S:	82020a	Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1
O:	01	Změnový list č. 1
R:	C3	Výměna ÚT v 1.NP družina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				423,00
1	731200831R00	Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV	kus	1,00000	423,00	423,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				8 820,00
2	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	3,00000	312,00	936,00
3	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 28ÚT	m	12,00000	657,00	7 884,00
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				3 223,00
4	734212113	Automatické odvzdušnění DN 15	kus	2,00000	315,00	630,00
5	734221545	Ventil závitový termostatický přímý dvojregulační G 1/2	kus	3,00000	324,00	972,00
6	734221681	Hlavice termostatická	kus	4,00000	253,00	1 012,00
7	734261412	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2	kus	3,00000	203,00	609,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				17 380,00
8	735111810R00	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	soub	3,00000	385,00	1 155,00
9	735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,00000	3 795,00	3 795,00
10	735151579	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	2,00000	4 895,00	9 790,00
11	735159110R00	Montáž otopných těles panelových	kus	3,00000	880,00	2 640,00

Položkový rozpočet

S:	82020a	Stavební úpravy kuchyně ZŠ Husova - ZL1
O:	01	Změnový list č. 1
R:	D	Doplnění bouracích prací, zazdívek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 802,61
1	961100011RA0	Bourání základů ze zdiva kamenného - v místech kanalizace a tras ÚT	m3	3,25000	3 300,00	10 725,00
2	962100011RA0	Bourání nadzákladového zdiva z kamene - v místech původního obvodového zdíav	m3	3,87600	3 665,00	14 205,54
3	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných, pův. pol. 69 odpočet v místech kamenného zdiva	m3	-3,87600	807,00	-3 127,93

