



Dodatek č. 1 ev. č. DS202201344/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201344
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupený: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

IČ: 27700810

DIČ: CZ27700810

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201344.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2022 smlouvu o dílo ev. č. DS202201344 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je sanace skalního masivu v ulici Pastýřská, pozemky p. č. 2103/1, p.č. 2104/1, p.č. 568/3, p.č. 568/2, p.č. 568/1, p.č. 546/21, p.č. 567/1, p.č. 567/2, p.č. 567/3, p.č. 564, p.č. 566, p.č. 6006, p.č. 534, p.č. 532/3 a p.č. 540/2 v k. ú.

Liberec, Liberec a další, v čl. III odst. 1 a 2 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.

2. V rámci sanace předmětného masivu mělo mj. dojít i ke kácení 7 ks dřevin s obvodem ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm (1 ks bříza, 3 ks javor a 3 ks habru) + ke kácení 7 vzrostlých dřevin menším než 80 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí; a také k odstranění 1985 m² zapojeného porostu (bez, bříza, javor, líska, habr). Dřeviny byly povoleny ke kácení rozhodnutím č. j. CJ MML 084914/22 ze dne 12. 4. 2022. Podání žádosti o povolení kácení předmětných dřevin vycházelo z požadavků v projektové dokumentaci na sanaci skalního masivu u ul. Pastýřská, přičemž výběr dřevin v kolizi se stavbou a rozsah kácení byl určen zejména vlivem jednotlivých jedinců na stabilitu skalního masivu a jednotlivých skalních bloků z pohledu jejich umístění (např. na okraji skály) a rozsahu kořenového systému, který dále rozrušoval rostlou žulu. Projektant tedy řešil pouze vliv určitých stromů na stabilitu masivu, naopak se nezabýval i jinými jedinci z pohledu např. jejich zdravotního stavu nebo perspektivy či stability. Během prací samotných bylo posléze vytipováno dalších celkem 14 ks nadměrečných javorů, které jsou ve špatném zdravotním stavu, mají narušenou stabilitu, jsou suché nebo na stanovišti neperspektivní. Některé stromy mají praskliny, jsou napadeny dřevokaznými houbami, mají dutiny, jsou vykloněné. Obvody jednotlivých javorů ve výšce 130 cm nad zemí: 1 – 105, 2 – 130, 3 – 115, 4 – 135, 5 – 110, 6 – 125, 7 – 390 (suchý), 8 – 180, 9 – 165, 10 – 155, 11 – 120, 12 – 220 (suchý), 13 – 110, 14 – 125. Stromy rostou na pozemcích p. č.: 534, 566, 567/2, 568/1, 568/2, 568/3, 2104/1, k. ú. Liberec.
3. Jelikož zhotovitel disponuje potřebnou technikou, vybavením i personálním zajištěním, nechal si objednatel dle čl. IX, odst. 3 Smlouvy nacenit provedení dodatečného kácení uvedených dřevin z důvodu zajištění bezpečnosti a zamezení potenciálního ohrožení zdraví osob nebo škod na majetku.
4. Smluvní strany se v rámci výše uvedeného dohodly na rozšíření předmětu plnění o odstranění 14 ks javorů a o položku za odstranění odpadu ze sanovaných historických sklípků; dle specifikace uvedené v cenové nabídce zhotovitele tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku (změnový list) a dále na změně ceny za dílo sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy.
5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 30 % z ceny původní hodnoty závazku.

Článek II.

Cena dodatečných prací a cena za dílo

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.10. 2022 (změnový list), a to ve výši uvedené v odst. 2. tohoto článku.

2. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí
- | | |
|---------------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH | 166.380,30 Kč |
| DPH 21% | 34.939,86 Kč |
| Cena celkem s DPH | 201.320,16 Kč |
3. Původní cena díla:
- | | |
|---------------------|----------------|
| cena celkem bez DPH | 3 459 594,- Kč |
| DPH | 726 515,- Kč |
| cena celkem s DPH | 4 186 109,- Kč |
4. Nová celková cena díla tak činí:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 3.625.974,30 Kč |
| DPH 21% | 761.454,86 Kč |
| Cena celkem s DPH | 4.387.429,16 Kč |

Článek III.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a dodavatel jeden.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1114/2022 ze dne 15.11.2022.

V Liberci

30. 11. 2022

dne:

V Liberci

23. 11. 2022

dne:

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor a
dopravní stavby

Jaromír Peška
jednatel společnosti

Přílohy: 1. změnový list

Vašina Leoš

Od:
Odesláno: 25. října 2022 14:16
Komu: vasina.leos; jnm@investinglbc.cz
Předmět: Pastýřská ZL
Přílohy: ZL Sanace skalního masivu u ulice Pastýřská v Liberci.xlsx

Dobrý den,
posílám návrh ZL na kácení a likvidaci odpadu.

S pozdravem

Ing. Václav Poledník
stavbyvedoucí

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice

www.helping.cz

korrespondenční adresa:
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Karlovy 72
591 01 Žďár nad Sázavou

Změnový list

stručný popis	SO/PS	Cena dle SOD	vícepráce	méněpráce	Celkem změna	Nová cena za SO	poznámka
	Pastýřská v Liberci 11 ks		139 146,00		139 146,00	0,00	
	Pastýřská v Liberci 3 ks + odpad		27 234,30		27 234,30		
		0,00	166 380,30	0,00	166 380,30	0,00	

Název stavby: Sanace skalního masívu u ulice Pastýřská v Liberci na p. p. č. 534, 566, 567/2, 568/2, 568/3 v k. ú. Liberec
Číslo PS, SO:

Zhotovitel: Helping výzkové práce, Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Průřez číslo pol.	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD	ZL Celkem množství	ZL Vysvětlání množství	ZL Měrná jednotka množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SOD (CZK)	Cena ZL	Cena ZL včetně	Cena ZL měrná	Cena po změně (CZK)	Podpis	Cena
62	162201412 Vodovodné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmeně přes 300 mm do 500 mm	kus	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	1 060,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00		URS 02/2022
63	162201414 Vodovodné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmeně přes 700 mm do 900 mm	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00		URS 02/2022
64	162301952 Příplatek k vodovodnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmeně přes 300 do 500 mm ZD 5 km	kus	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	17,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00		URS 02/2022
65	162301955 Příplatek k vodovodnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmeně přes 900 do 1100 mm ZD 5 km	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00		URS 02/2022
66	112151353 Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D přes 0,3 do 0,4 m	kus	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	3 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00		URS 02/2022
67	112151355 Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D přes 0,5 do 0,6 m	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	13 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00		URS 02/2022
68	112151357 Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D přes 0,7 do 0,8 m	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00		URS 02/2022
69	112151359 Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmeně D přes 0,9 do 1,0 m	kus	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00		URS 02/2022
Celková cena CZK										139 146,00	139 146,00	0,00	139 146,00		URS 02/2022

Legenda použitých jednotkových cen:

Jednotková cena přiváza z položky odděleného objektu
Jednotková cena přiváza z položky zúčastně v práci objektu stavby
Jednotková cena je použitá z cenové šifrovací práce



Název stavby : Sanace skalního masivu u ulice Pastýřská v Liberci na p. p. č. 534, 566, 567/2, 568/2, 568/3 v k. ú. Liberec
Číslo PS, SO :

Zhotovitel: Helping výškové práce, Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Por. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD	ZL Celkem množství	ZL Všepráce množství	ZL Menšípráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SOD (CZK)	Cena ZL	Cena ZL všepráci	Cena ZL menšípráci	Cena po změně (CZK)	Poznámka	Ceník
9	112151113	Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím, průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	1 101,10	0,00	3 303,30	3 303,30	0,00	3 303,30		
62	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 mm do 500 mm	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	1 060,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00		URS 02/2022
64	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 5 km	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	17,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00		URS 02/2022
70	R	Likvidace nebezpečného odpadu horolezeckým způsobem	hod	0,000	10,000	10,000	0,000	1,000	2 070,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00		
Celková cena CZK											27 234,30	27 234,30	0,00	27 234,30		

Legenda použitých jednotkových cen:
Jednotková cena převzata z položky dodaného objektu
Jednotková cena převzata z položky odskvě v jmen. objektu stavby
Jednotková cena je použitá z ceníku stavebních prací