


Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo číslo: 4/21/0176



Evidenční číslo dodatku: 4/22/0225

„Souvislá údržba po opravách IS – lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o.**
PSČ, sídlo: 463 42, Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
IČO: 49904884
DIČ: 
bank. spojení: 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Tomáš Pasecký, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Pasecký jr., výrobní ředitel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 6208

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. 4/21/0176 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2022 (dále jen Smlouva). Předmětem plnění Smlouvy je provedení stavebních prací a úprav komunikace a chodníku po rekonstrukci inženýrských sítí v ulicích Javorová, Purkyňova, Slovanské údolí, Stroupežnického, Jihlavská v rozsahu projektu „Souvislá údržba po opravách IS – lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 2

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.

3.2 Objednatel a Zhotovitel se dohodli v souladu s § 222 odst. 5) písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně předmětu plnění spočívající ve stavebních vícepracích, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. V důsledku toho se dále dohodli na změně ceny díla sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, a to na navýšení ceny díla o částku ve výši 532 601,05 Kč bez DPH (644 447,2705Kč s DPH).

Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

| | |
|---|-------------------------|
| Celkový objem víceprací bez DPH: | 532 601,05 Kč |
| Celkový objem méněprací bez DPH: | 0,00 Kč |
| Rozdíl prací celkem bez DPH: | 532 601,05 Kč |
| Původní celková cena díla bez DPH: | 13 646 468,30 Kč |
| DPH 21%: | 2 865 758,34 Kč |
| Původní celková cena díla včetně DPH: | 16 512 226,64 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH: | 14 179 069,35 Kč |
| DPH 21%: | 2 977 604,56 Kč |
| Nová celková cena díla včetně DPH: | 17 156 673,91 Kč |

3.3 Objednatel a Zhotovitel se dále v souladu s odst. 4.7 Čl. 4 Smlouvy dohodli na prodloužení doby plnění předmětu díla z důvodu vzniku potřeby realizace dodatečných stavebních prací. Termín ukončení plnění v odst. 4.1 Čl. 4 Smlouvy se mění takto: Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 16 kalendářních týdnů ode dne převzetí staveniště. V souladu se zněním odst. 4.6 Čl. 4 Smlouvy se příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli na doplnění odst. 11.14 do čl. 11 ve znění:

„Zhotoviteli je umožněno postupné předání jednotlivých dokončených úseků v rozsahu stavby. Předat lze pouze ucelený úsek stavby bez zjevných vad v kvalitě díla. Objednatel převezme úsek stavby bez zjištěných vad a nedodělků.“

Čl. 4 DOLOŽKY

- 4.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 5.5 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. ze dne


Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Harmonogram prací – nové znění

V Liberci dne 6. 12. 2022


statutární město Liberec



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 6. 12. 2022

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.



Tomáš Pasecký
jednatel

Krycí změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):

„Souvislá údržba po opravách IS - lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“

číslo SOD:

4/21/176 (č. SML)

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

popis změny:

Úprava výškového řešení v ulici Purkyňova podél nemovitosti s č. p. 547/14 ke kanalizační šachtě u nemovitosti č. p. 340/16, tj. v úseku km 0,080 – km 0,130. Jedná se o výškovou úpravu kamenných silničních obrub v délce 60,0m a tím navazující stavební úpravy, zejména nutné zemní práce, úprava podloží a podkladních vrstev chodníku a výšková úprava kanalizačních šachet – zásah do majetku SVS a.s.). Na základě vytyčení obrub na staveništi (trasa „B“) za účasti zástupce investora a projektanta (viz požadavky vzešlé z jednání z 31/10/2022), a dále z důvodu zjištěné kolize polohy obrub a krajníků vůči stávající stromové aleji a vůči poklopům šachet, vzešel požadavek od investora na úpravu směrového a šířkového řešení vozovky místní komunikace v ulici Javorová v úseku km 0,010 – km 0,140, resp. km 0,044 – km 0,110. Směrová a lokálně i výšková úprava kamenných silničních obrub a kamenných krajníků v nezbytné délce úseku 130m, resp. 66,0m a úpravy šířky vozovky a dále s tím navazující stavební úpravy, zejména nutné zemní práce a výšková úprava kanalizačních šachet – zásah do majetku SVS a.s.). Na základě vytyčení obrub na staveništi v ulici Slovanské údolí (trasa „C“) vzešel od investora požadavek na úpravu výškového řešení vozovky místní komunikace Slovanské údolí v nezbytné délce úseku cca 30 m v úseku km 0,010 - km 0,040. Na základě kontroly stavby bylo rozhodnuto o sanování neúnosného podloží v nejnútnejším rozsahu v ulici Javorová (trasa „B“).

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

| | ANO/NE | popis vlivu bez DPH | cena díla - dodatek č. 1 | nová cena |
|----------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|
| vliv na cenu díla: | ANO | 532,601.05 Kč | 13,646,468.30 Kč | 14,179,069.35 Kč |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | + 4 kalendářní týdny | | |
| vliv na záruky: | NE | | | |
| vliv na platební podmínky: | NE | - | | |

* částky jsou uvedeny v Kč bez DPH

| | |
|----------|--|
| příloha: | Dílčí změnový list 01, dílčí změnový list 02 a dílčí změnový list 03 |
|----------|--|

| | |
|--------------------------|----------------|
| Zpracoval: | jméno |
| STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Jitka Beranová |

| |
|--------------|
| datum |
| 05 -12- 2022 |

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele: | jméno | razítko, podpis | datum |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| TDI: | Aleš Bednář | | 05 -12- 2022 |
| oprávněný zástupce investora: | Mgr. Lukáš Hýbner | | 05 -12- 2022 |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Zbyněk Nýdrle/ K. Vašíčková | | 05 -12- 2022 |
| za zhotovitele: | jméno | | datum |
| stavbyvedoucí: | Vladimír Blabla | | 05 -12- 2022 |
| oprávněný zástupce: | Tomáš Pasecký | | 05 -12- 2022 |

Dílčí změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):

„Souvislá údržba po opravách IS - lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“

číslo SOD:

4/21/176 (č. SML)

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Výšková úprava silničních obrub ul. Purkyňova - trasa „A“

popis změny:

Výšková úprava kamenných silničních obrub v délce 60,0 m a s tím související stavební úpravy, zejm. nutné zemní práce, úprava podloží a podkladních vrstev chodníků a výšková úprava kanalizačních šachet - zásah do majetku SVS, a.s.

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

| | ANO/NE | popis vlivu | |
|----------------------------|--------|---------------------|--|
| vliv na cenu díla: | ANO | 217,792.51 | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | +1 kalendářní týden | |
| vliv na záruky: | NE | | |
| vliv na platební podmínky: | NE | - | |

| | |
|----------|---|
| příloha: | ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn |
|----------|---|

| Zpracoval: | jméno |
|--------------------------|----------------|
| STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Jitka Beranová |

| datum |
|--------------|
| 05 -12- 2022 |

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele: | jméno | datum |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| TDI: | Aleš Bednář | 05 -12- 2022 |
| oprávněný zástupce investora: | Mgr. Lukáš Hýbner | 05 -12- 2022 |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Zbyněk Nýdrle/ K. Vašíčková | 05 -12- 2022 |
| za zhotovitele: | jméno | datum |
| stavbyvedoucí: | Vladimír Blabla | 05 -12- 2022 |
| oprávněný zástupce: | Tomáš Pasecký | 05 -12- 2022 |

Změnový list číslo 1 (ZL 1):

| | |
|--------------------------|---|
| Název stavby: | Souvislá údržba po opravách IS, Lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec |
| Investor / stavebník: | Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 |
| Zhotovitel: | 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou |
| Projektant: | Nýdrle – projektová kancelář s.r.o. Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200, Praha 8 IČ: 28474961 Zodpovědný projektant: Ing. Zbyněk Nýdrle |
| Smlouva o dílo: | SoD č. 4/21/0176 z 24.1.2022 |
| Změna: | ZL 1 - Výšková úprava silničních obrub ul. Purkyňova – trasa „A“ |
| Popis změny: | <p>Z místního šetření z 20/10/2022 (viz Záznam z místního šetření) a následného jednání z 31/10/2022 (viz Zápis s jednání), které bylo vedeno na základě podnětu od rezidentů, vzešel od investora požadavek na úpravu výškového řešení v ulici Purkyňova podél nemovitosti s č. p. 547/14 ke kanalizační šachtě u nemovitosti č. p. 340/16, tj. v úseku km 0,080 – km 0,130</p> <p>Jedná se o výškovou úpravu kamenných silničních obrub v délce 60,0m a tím navazující stavební úpravy, zejména nutné zemní práce, úprava podloží a podkladních vrstev chodníku a výšková úprava kanalizačních šachet – zásah do majetku SVS a.s.)</p> <p>Tato změna má přímý vliv na finanční a časový harmonogram stavby – nezbytné změnou vyvolané prodloužení termínu plnění díla o 1 kalendářní týden.</p> |
| Přílohy: | <ol style="list-style-type: none">1. Situace – trasa „A“ – ul. Purkyňova (změna z 2.11.2022)2. Schéma – trasa „A“ – ul. Purkyňova, podélné profily obrub (změna z 2.11.2022)3. Příčné řezy – trasa „A“ – ul. Purkyňova (změna z 2.11.2022)4. Soupis prací – 101_Z2 změna stavby - ul. Purkyňova - přesazení obruby |

V Liberci dne 10.11. 2022

Ing. Zbyněk Nýdrle (projektant)



Firma: NYDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkySouvislá údržba po opravách IS, lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec
změna stavby - ul. Purkyňova - přezesání obruby

101_Z1 217,792.51

Stavba: 20-126

Rozpočet: 101_Z1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|-----------------|------------------|---|---------------------|
| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem | | |
| | 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 35,548.75 | | |
| | 014101 | | POPLATKY ZA SKLADKU 18.75 + 4.5+97.50 = 120.75 m3 | M3 | 120.75 | 225.00 | 27,168.75 | | 225 cena dle SOD |
| | 02910 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1.00 | 3,883.00 | 3,883.00 | | |
| | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1/12 4497 | KPL | 1.00 | 4,497.00 | 4,497.00 | | interní kalkulace |
| | 1 | | Zemní práce | | | | 70,906.76 | | |
| | 11332 | | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO | M3 | 18.75 | 285.00 | 5,343.75 | | 285 otskp2022 |
| | | | 50*1,5*0,25=18,75 M3 | | | | | | |
| | | | šlátkové podložní chodníků: | | | | | | |
| | 13273 | | HLOUBENI RYH ŠÍŘ DO 2 M | M3 | 4.50 | 316.00 | 1,422.00 | | 316 otskp2022 |
| | | | 5*1,5*0,6 =4,5 M3 | | | | | | |
| | 123738 | | ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM | M3 | 97.50 | 403.75 | 39,365.63 | | 403.75 cena dle SOD |
| | | | 50*5*0,3= 97.5 M3 | | | | | | |
| | 113534 | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 60.00 | 233.75 | 14,025.00 | | 233.75 cena dle SOD |
| | 18110 | | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | M2 | 325.00 | 22.78 | 7,403.50 | | 22.78 cena dle SOD |
| | 17581 | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4.50 | 743.75 | 3,346.88 | | 743.75 cena dle SOD |
| | | | 5*1,5*0,6 =4,5 M3 | | | | | | |
| | 5 | | Komunikace | | | | 45,050.75 | | |
| | 56330 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI | M3 | 58.13 | 775.00 | 45,050.75 | | 775 cena dle SOD |
| | | | 97.5 /2 = 48,75 m3 + 18.75 /2 =9,375 m3 celkem 58,125 m3 celkem 50 % | | | | | | |
| | 7 | | Přidružená stavební výroba | | | | 1,912.50 | | |
| | 711117 | | IZOLACE BEZŮCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FOLIE | M2 | 50.00 | 38.25 | 1,912.50 | | 38.25 cena dle SOD |
| | | | 50 X 1 = 50 M2 demontáž montáž | | | | | | |
| | 8 | | Potrubi | | | | 34,433.75 | | |
| | 87433 | | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DO 150 MM | M | 5.00 | 318.75 | 1,593.75 | | 318.75 cena dle SOD |
| | 89712 a | | VPŮSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ | KUS | 2.00 | 6,375.00 | 12,750.00 | | 6375 cena dle SOD |
| | | | BEZ NAKUPU - MONTÁŽ UV z pol č. 96687 | | | | | | |
| | 89914 | | VČETNĚ LOŽNÝCH A PODKLADNÍCH VRSTEV | KUS | 3.00 | 2,470.00 | 7,410.00 | | 2470 otskp2022 |
| | | | 3ks (1 sestava je ze 3 ks) | | | | | | |
| | 96687 a | | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPŮSTĚ KOMPLETNÍCH | KUS | 2.00 | 2,020.00 | 4,040.00 | | 2020 otskp2022 |
| | | | PRO SNÍŽENÍ (cca 5cm a 10cm) VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ | | | | | | |
| | 96688 a | | VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHET KOMPLETNÍCH | KUS | 1.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | | 3240 otskp2022 |
| | | | ROZEBRÁNÍ ČÁSTI ŠACHTY PRO SNÍŽENÍ (cca 10cm) | | | | | | |
| | | | VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ | | | | | | |
| | 96689 | | ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV snížení vč. zemních prací | KUS | 3.00 | 1,800.00 | 5,400.00 | | interní kalkulace |
| | 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 29,940.00 | | |
| | 91762 | | VYSKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH | M | 60.00 | 499.00 | 29,940.00 | | 499 otskp2022 |
| | | | bourání betonu 60 x .0.3*0.3 | | | | | | |

Dílčí změnový list

číslo:

2

stavba (název dle SOD):

„Souvislá údržba po opravách IS - lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“

číslo SOD:

4/21/176 (č. SML)

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Směrová úprava silničních obrub ul. Javorová - trasa „B“

popis změny:

Směrová a lokálně i výšková úprava kamenných silničních obrub a kamenných krajníků v nezbytné délce úseku 130 m, resp. 66m a úpravy šířky vozovky a dále s tím navazující stavební úpravy, zejm. nutné zemní práce a výšková úprava kanalizačních šachet - zásah do majetku SVS, a.s.

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

vliv na cenu díla:

| ANO/NE | popis vlivu | původní cena dle SOD | nová cena |
|--------|----------------------|----------------------|-----------|
| ANO | 128,265.20 | | |
| ANO | + 1 kalendářní týden | | |
| NE | | | |
| NE | - | | |

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

| Zpracoval: | jméno | podpis | datum |
|--------------------------|----------------|--------|--------------|
| STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Jitka Beranová | | 05 -12- 2022 |

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele: | jméno | razítko, podpis | datum |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| TDI: | Aleš Bednář | | 05 -12- 2022 |
| oprávněný zástupce investora: | Mgr. Lukáš Hýbner | | 05 -12- 2022 |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Zbyněk Nýdrle/ K. Vašíčková | | 05 -12- 2022 |
| za zhotovitele: | jméno | | datum |
| stavbyvedoucí: | Vladimír Blabla | | 05 -12- 2022 |
| oprávněný zástupce: | Tomáš Pasecký | | 05 -12- 2022 |

Změnový list číslo 2 (ZL 2):

| | |
|--------------------------|--|
| Název stavby: | Souvislá údržba po opravách IS, Lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec |
| Investor / stavebník: | Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 |
| Zhotovitel: | 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou |
| Projektant: | Nýdrle – projektová kancelář s.r.o. Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200, Praha 8 IČ: 28474961 Zodpovědný projektant: Ing. Zbyněk Nýdrle |
| Smlouva o dílo: | SoD č. 4/21/0176 z 24.1.2022 |
| Změna: | ZL 2 - Směrová úprava silničních obrub ul. Javorová – trasa „B“ |
| Popis změny: | <p>Na základě vytyčení obrub na staveništi (trasa „B“) za účasti zástupce investora a projektanta (viz požadavky vzešlé z jednání z 31/10/2022), a dále z důvodu zjištěné kolize polohy obrub a krajníků vůči stávající stromové aleji a vůči poklopům šachet, vzešel požadavek od investora na úpravu směrového a šířkového řešení vozovky místní komunikace v ulici Javorová v úseku km 0,010 – km 0,140, resp. km 0,044 – km 0,110.</p> <p>Jedná se o směrovou a lokálně i výškovou úpravu kamenných silničních obrub a kamenných krajníků v nezbytné délce úseku 130m, resp. 66,0m a úpravy šířky vozovky a dále s tím navazující stavební úpravy, zejména nutné zemní práce a výšková úprava kanalizačních šachet – zásah do majetku SVS a.s.)</p> <p>Tato změna má přímý vliv na finanční a časový harmonogram stavby – nezbytné změnou vyvolané prodloužení termínu plnění díla o 1 kalendářní týden.</p> |
| Přílohy: | <ol style="list-style-type: none">1. Situace – trasa „B“ – ul. Javorová (změna z 3.11.2022)2. Příčné řezy – trasa „B“ – ul. Javorová (změna z 3.11.2022) |

V Liberci dne 10.11. 2022

Ing. Zbyněk Nýdrle (projektant)



Firma: NYDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-126 Souvísilá údržba po opravách IS, lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec
 Rozpočet: 101_ZZ změna stavby - ul. Javorová - položová úprava silničních obrub

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 101_ZZ | |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|------------|------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena | Celkem |
| | | 0 | Všobecné konstrukce a práce | | | | |
| | 014101 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU 84m3 - 42m3 = 42m3 | M3 | 42.00 | 225.00 | 14,950.00 |
| | 02910 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1/12 4497 | KPL | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | 1 | Zemní práce | | | | 54,388.95 |
| | 123738 | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM 840m2 x 0.1m = 84.00m3 | M3 | 84.00 | 403.75 | 33,915.00 |
| | 18110 | | ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 840m2 | M2 | 840.00 | 22.78 | 19,135.20 |
| | 17581 | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2*1,5*0,6 = 1,8 M3 | M3 | 1.80 | 743.75 | 1,338.75 |
| | | 5 | Komunikace | | | | -7,106.25 |
| | 56330 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 84/2 = 42m3 celkem 50% | M3 | 42.00 | 775 | 32,550.00 |
| | 58221 | | DLAŽDENÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Odpočít: - 25m2 | M2 | -25.00 | 1,470.00 | -36,750.00 |
| | 56330 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Odpočít: - 25m2 x 0.15 = - 3.75M3 | M3 | -3.75 | 775 | -2,906.25 |
| | | 8 | Potrubi | | | | 66,032.50 |
| | 87433 | | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DO 150 MM | M | 2.00 | 318.75 | 637.50 |
| | 89712 a | | VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ BEZ NAKUPU - MONTÁŽ UV z pol.č. 96687 VČETNĚ LOŽNÝCH A PODKLADNÍCH VRSTEV | KUS | 1.00 | 6,375.00 | 6,375.00 |
| | 89914 | | ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ 12ks (1 sestava je ze 3ks) | KUS | 12.00 | 2,470.00 | 29,640.00 |
| | 96687 a | | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH PRO SNÍŽENÍ (cca 5cm a 10cm) VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ | KUS | 1.00 | 2,020.00 | 2,020.00 |
| | 96688 a | | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHTY KOMPLETNÍCH ROZEBRÁNÍ ČÁSTI ŠACHTY PRO SNÍŽENÍ (cca 10cm) VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ | KUS | 4.00 | 3,240.00 | 12,960.00 |
| | 966699 | | ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV snížení vč.zemních prací 8ks | KUS | 8 | 1800 | 14,400.00 |

225 cena dle SOD

403.75 cena dle SOD

22.78 cena dle SOD

743.75 cena dle SOD

775 cena dle SOD

1470 cena dle SOD

775 cena dle SOD

318.75 cena dle SOD

637.50 cena dle SOD

2470 oskzp2022

2020 oskzp2022

3240 oskzp2022

interní kalkulace

interní kalkulace

Dílčí změnový list

číslo:

3

stavba (název dle SOD):

„Souvislá údržba po opravách IS - lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“

číslo SOD:

4/21/176 (č. SML)

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídl:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídl:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Výšková úprava silničních obrub ul. Slovanské údolí (trasa C) a sanace podloží v ul. Javorová (trasa B)

popis změny:

Na základě vytýčení obrub na staveništi v ulici Slovanské údolí (trasa „C“) vzešel od investora požadavek na úpravu výškového řešení vozovky místní komunikace Slovanské údolí v nezbytné délce úseku cca 30 m v úseku km 0,010 - km 0,040. Na základě kontroly stavby bylo rozhodnuto o sanování neúnosného podloží v nejnútnejším rozsahu v ulici Javorová (trasa „B“).

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu v Kč bez DPH

ANO

186,543.34

vliv na lhůtu realizace:

ANO

+ 2 kalendářní týdny

vliv na záruky:

NE

vliv na platební podmínky:

NE

-

příloha:

ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

| Zpracoval: | jméno | podpis | datum |
|--------------------------|----------------|--------|--------------|
| STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Jitka Beranová | | 05 -12- 2022 |

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele: | jméno | razítko, podpis | datum |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| TDI: | Aleš Bednář | | 05 -12- 2022 |
| oprávněný zástupce investora: | Mgr. Lukáš Hýbner | | 05 -12- 2022 |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Zbyněk Nýdrle/ K. Vašíčková | | 05 -12- 2022 |
| za zhotovitele: | jméno | | datum |
| stavbyvedoucí: | Vladimír Blabla | | 05 -12- 2022 |
| oprávněný zástupce: | Tomáš Pasecký | | 05 -12- 2022 |

Změnový list číslo 3 (ZL 3):

Název stavby: **Souvislá údržba po opravách IS, Lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec**

Investor /
stavebník: **Statutární město Liberec**
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978

Zhotovitel: **1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Projektant: **Nýdrle – projektová kancelář s.r.o.**
Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200, Praha 8
IČ: 28474961
Zodpovědný projektant: Ing. Zbyněk Nýdrle

Smlouva o dílo: SoD č. 4/21/0176 z 24.1.2022

Změna:

ZL 3 – Výšková úprava silničních obrub ul. Slovanské údolí „C“ a sanace podloží v ul. Javorová „B“

Popis změny:

Na základě vytyčení obrub na staveništi (trasa „C“) za účasti zástupce investora a projektanta (viz požadavky vzešlé z jednání z 14/11/2022), vzešel požadavek od investora na úpravu výškového řešení vozovky místní komunikace v ulici Slovanské údolí v nezbytné délce úseku cca 30m v úseku km 0,010 – km 0,040.

Na základě kontroly stavby bylo rozhodnut o sanování neúnosného podloží v nejnútnejších místech v ulici Javorová(trasa „B“).

Tato změna má přímý vliv na finanční a časový harmonogram stavby – nezbytné změnou vyvolané prodloužení termínu plnění díla o 2 kalendářní týdny.

Přílohy:

1. Soupis prací – Z3 změna stavby – ul. Slovanské údolí – přesazení obruby, Javorová – sanace

V Liberci dne 23.11. 2022

Ing. Zbyněk Nýdrle (projektant)

