



DODATEK Č. 1

ev.č. 17/23/0046

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/23/0032

na provedení stavebních prací

„Oprava komunikace a parkovacích míst – ulice Sněhurčina, Liberec – II. etapa“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
Ve věcech smluvních: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
Ve věcech technických: Ing. Václav Vít, ved. odb. dopravních staveb
Ing. Filip Poříz, ved. investičního odd.
Kristýna Růžičková, zam. investičního odd.
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: 140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4
kontaktní adresa: Závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
Zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec,
na základě plné moci ze dne 5.12.2022
Ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
(vyjma podpisu smluvních dokumentů)
ve věcech technických: Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ev.č. 17/23/0046 (dále jen jako „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 17/23/0032 uzavřené dne 24. 8. 2023 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatečné vícepráce spočívají v osazení nových šachet uličních vpustí kdy vlivem opravy komunikace byl zjištěn jejich špatný stav, dále došlo k opravě nivelety vchodů u domů č. p. 704 a 710, kdy vznikem propadu asfaltových ploch před vchody docházelo k neodtékání srážkových vod a méněpráce spočívají v menším množství nutných sanací podloží.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. V odst. 5.1 SOD, která se tímto Dodatkem snižuje o celkovou částku ve výši **368 295,28 Kč bez DPH**.

Celkový objem víceprací bez DPH:	102 956,00 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	471 251,28 Kč

Smlouva o dílo

Celková cena díla bez DPH	5 656 000,00 Kč
DPH 21%	1 187 760,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 843 760,00 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Celková cena díla bez DPH	5 287 704,72 Kč
DPH 21%	1 110 417,99 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 398 122,71 Kč

III. Doba plnění předmětu díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení doby plnění díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyplynuly v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro dokončení díla, a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Z ekonomického a časového hlediska není vhodné řešit tyto práce jiným dodavatelem a zároveň není možné zadat

jinému dodavateli osazení nových šachet uličních vpustí, jelikož by tím došlo k zániku záruky za jakost díla zhotovitele opravy komunikace ul. Sněhurčina, kterým je firma EUROVIA CS, a.s.

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění díla sjednané v Čl. 4 odst. 4.1 SOD o 10 kalendářních dnů. Celková doba plnění činí maximálně **40 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí staveniště z důvodu nutné výměny šachet uličních vpustí, které trvají celkem 5 dní z nutného prodloužení, jelikož je nutné tyto šachty osadit a zároveň napojit do stávající dešťové kanalizace a zároveň následných 5 dní zhotovitel potřebuje pro odstranění stávajícího povrchu před vchody č. p. 704 a 710, následně zajistit vyrovnaní podkladu pod nový povrch a zajistit položení nového povrchu před vchody s napojením na komunikaci vše v původních niveletách
3. V souladu s Čl. 4 odst. 4.6 SOD se původní časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1006/2023 ze dne 25. 10. 2023.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Časový harmonogram

V LIBERCI dne: 26-10-2023



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec




IA (48)

V dne:

26-10-2023



Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora pro
architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby



„Celoplošná oprava komunikace Sněhurčina – II. etapa“

Změnový list číslo 1(ZL 1):

Změna: Změny při realizaci stavby

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo č. 17/23/0032 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby:	Celoplošná oprava komunikace Sněhurčina – II. Etapa		
Objednatel:	Statutární město Liberec		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec		
Smlouva o dílo:	17/23/0032		
Schválení změny stavebním úřadem:	Není požadováno		
NÁZEV ZMĚNY:	Změny při realizaci stavby		
POPIS ZMĚNY:	Při provádění stavby bylo zjištěno, že rozsah sanací podloží je ve skutečnosti menší, než byl předpoklad v PD. Proto jsou rozměry položek sanací podloží poníženy. Vzhledem ke špatnému stavu šachet UV byly tyto vyměněny za nové. Ve dvou vchodech do domu č.p. 704a 710 bylo nutné provést navýšení celého povrchu vozovky ke vchodu z důvodu poklesu jeho nivelety. Při deštivém počasí zůstávala voda na povrchu krytu vozovky a ke vchodu byl špatný přístup. Proto byly oba vchody vyspádovány a voda odvedena do šachet.		
Seznam příloh:	Soupis změn prací ZL1		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA:	TERMÍN DÍLA SE NA ZÁKLADĚ TĚCHTO ZMĚN PRODLUŽUJE O 10 DNŮ.		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:			
	celkem bez DPH	DPH 21 %	celkem včetně DPH
	-368 295,28	-77 342,01	-445 637,29
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ	EUROVIA	
za zhotovitele	Daniel Patera	Londý IČ: 45 +420	
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:	
za objednatele:	Růžičková Kristýna	STATUTÁRNÍ MĚSTO	
za tehnický dozor stavebníka:	Pavλίna Skoblová		

KRYCÍ LIST ZL Č.1

„OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST - UL. SNĚHURČINA, LIBEREC“

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978


Uchazeč :	EUROVIA CS, a.s.
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 <i>Adresa pro doručování: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec</i>
Osoba zmocněná k jednání:	Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec na základě plné moci

ZVB	SO	vícepráce	méněpráce	Cena ZBV celkem
1	SO 102	102 956,00	-471 251,28	-368 295,28
CELKEM				-368 295,28

Celková nabídková cena bez DPH	5 656 000,00
Dodatek č.1	-368 295,28
Celková nabídková cena včetně D1	5 287 704,72



S [redacted] STC
o [redacted] aveb
1



Oprava komunikace a parkovacích míst - ulice Sněhurčina, Liberec

NÁVRH ZMĚNY - KRYCÍ ZMĚNOVÝ LIST

č. : ZL1

Komu: Statutární město Liberec

Od: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 9.10.2023

Odesláno: Osobně

Předmět změny: *vícepráce a méněpráce*

Dotčené místo: *ul. Sněhurčina, Liberec*

Odkaz na výkresy: -

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: viz příloha

Příloha změnového listu: *rozpočet*

NÁVRH ZMĚNY:

Při provádění stavby bylo zjištěno, že rozsah sanací podloží je ve skutečnosti menší, než byl předpoklad v PD. Proto jsou výměry položek sanací podloží poníženy. Vzhledem ke špatnému stavu šachet UV byly tyto vyměněny za nové. Ve dvou vchodech do domů č.p. 704a 710 bylo nutné provést navýšení celého povrchu vozovky ke vchodu z důvodu poklesu jeho nivelety. Při deštivém počasí zůstávala voda na povrchu krytu vozovky a ke vchodu byl špatný přístup. Proto byly oba vchody vyspádovány a voda odvedena do šachet.

Cena Změnového listu (+ násrůst / - sleva):

-368 295,28

bez DPH

Dopad do termínu:

09.11.2023

Vystavil: Daniel Patera

09.10.2023

Specifikace předmětu změny:

Změny při realizaci díla vícepráce a méněpráce, vliv na termín doby výstavby prodloužení o 10 dní.

ODPOVĚĎ OBJEDNATELE:

- ZMĚNA PŘIJATA
 ZMĚNA ZAMÍTNUTA
 ZMĚNA PŘIJATA S VÝHRADOU:

Odpověděl: Růžičková Kristýna

Datum: 20.10.2023

Pařílína Skoblová



Firma: NÝDRLE ZBYNĚK

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-119 - OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST - UL. SNĚHURČINA, LIBEREC

Varianta: ZŘ - Základní řešení

D1

-368 295,28

Objekt	Popis	OC	vícepráce	méněpráce	OC + D1
102	KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY - ETAPA II.				



Firma: NÝDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
22-119 OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST - UL. SNĚHURČINA, LIBEREC
102 KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY - ETAPA II.

vícepráce

Stavba:

102

102 956,00

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	6	9	10	10
5							
Komunikace							
36	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
39	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S				
			<i>povrchová úprava: (4835,0+287,0)*0,04=204,88 [A]</i>				
			<i>plňná skladba: 485,0*0,04=19,40 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=224,28 [C]</i>				
42	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM HLADKÝ POVRCH, ROVINNÁ BEZ KOSENÝCH HRAN LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8, VÝPLŇ SPÁR PÍSEK <i>chodníky a přístřežené plochy: 71,0m2-4,0m2=67,00 [A]</i>				
9							
Ostatní konstrukce a práce							
57	917212		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 80/200MM, do zavíhání betonové směsi C20/25 - XF3				
63			Dodávka a montáž poklopu revizních šachet - vícepráce				



Firma: NÝDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
22-119 OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST - UL. SNĚHURČINA, LIBEREC
102 KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY - ETAPA II.

méněpráce

102

-471 251,28

Stavba:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	6	9	10	10
1 Zemní práce							
28	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I rozsah a realizace položky jen se souhlasem TDI nebo zástupce investora <i>obnova plně konstrukční skladby: 485,0m2=485,00 [A]</i>				
2 Základy							
32	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM rozsah a realizace položky jen se souhlasem TDI nebo zástupce investora				
5 Komunikace							
34	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I rozsah a realizace položky jen se souhlasem TDI nebo zástupce investora SC C8/10 <i>obnova plně konstrukční skladby: 485,0m2*0,12=58,20 [A]</i>				
35	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI rozsah a realizace položky jen se souhlasem TDI nebo zástupce investora <i>obnova plně konstrukční skladby: 485,0m2*0,20=97,00 [A]</i>				
37	572213	a	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 rozsah a realizace položky jen se souhlasem TDI nebo zástupce investora <i>povrchová úprava: 4835,0+287,0*2=5 409,00 [A]</i> <i>plná skladba: 485,0=485,00 [B]</i> Celkem: A+B=5 894,00 [C]				
40	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S rozsah a realizace položky jen se souhlasem TDI nebo zástupce investora <i>povrchová úprava: 287,0*0,06=17,22 [A]</i>				
41	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S rozsah a realizace položky jen se souhlasem TDI nebo zástupce investora <i>povrchová úprava: (4835,0+287,0)*0,05=256,10 [A]</i> <i>plná skladba: 485,0*0,06=29,10 [B]</i> Celkem: A+B=285,20 [C]				



Firma: NYDRLE ZBYNĚK

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-119 - OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST - UL. SNĚHUŘČINA, LIBEREC

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 5 287 704,72
OC+DPH: 6 398 122,71

Objekt	Popis	OC	DODATEK č.1	OC+D1	DPH	OC+DPH
102	KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY - ETAPA II.					



Firma: NYDRLE ZBYNEK

Příloha k formuláři pro ocenění a nabídky
22-119 OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH MÍST - UL. SNĚHUŘČINA, LIBEREC
102 KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY - ETAPA I.

Pročítat:
 Prof. číslo 1
 Kód položky 2
 Varianta 3
 Název položky 4

přívodič OC

102

5 656 000,00

méně práce

102

-477 251,28

vice práce

102

102 956,00

Nová OC vč. D1

102

5 287 704,72

1	2	3	4	MJ	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Množství	Jednotková	Množství	Jednotková	Množství	Jednotková	Množství	Jednotková
56	91551		V4: 285/070,25-73 /6/ A V5: 142/070,25-73 /6/ B V6: 142/070,25-8550 /C/ V7: 110/070,25-2750 /D/ V8: 51/070,25-638 /E/ V9: 51/070,25-638 /E/ Celkem: A+B+C+D+E=208 /6/ F VODOVÝVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDĚM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY včetně parkování - symbol O1	KUS	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9
57	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 60MM 80/200MM, 60 završit betonové směsí C20/25 - XF3	M	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9
58	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250MM, 60 završit betonové směsí C20/25 - XF3	M	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9
59	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍU VÝŠKOVĚ TL DO 100MM	M	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9
60	96887		VYBOURÁNÍ LUKŮNÍCH VPŮSTÍ KOMPLETNĚCH včetně odvozu na skládku (20km)	KUS	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9
61	R918993		ZABRANA DEMONTÁŽ Indukční zábrana z dráhy proti sítěi napájené na odpařky - demontáž po dobu staroby, údržba pro zaplňování montáž	KUS	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9
62	R918399		ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZABRANY	KUS	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9
63			Dodávka a montáž, rozložení, rezeňních sacíků - vícepráce	KUS	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9

