LIBEREC - Rekonstrukce objektu URAN - PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRO JEDNU POLOVINU OBJEKTU - 1. ETAPA

	Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	staveniště																																																
2	projekty - OK																																																
3	projekty - rámy																																																
4	projekty - fasády																																																
5	projekty - palety																																																
6	demontáž fasády a interiéru																																																
7	výroba palet																																																
8	výroba OK rámy																																																
9	montáž OK rámy																																																
10	nátěr rámů po opravě																																																
11	demontáž a montáž DTD																																																
12	vrtání otvorů v rámech																																																
13	tepelná izolace do rámů																																																
14	výroba OK - atika + mar.																																																
15	motáž OK - atika + mar.																																																
16	výroba panelů																																																
17	montáž panelů																																																
18	montáž oken																																																
19	zaměření fasády a vyhodnocení																																																
20	zapravení hran panelů																																																
21	výroba roštu fasády a roštu ostění																																																
22	zinkování roštu																																																
23	montáž roštu																																																
24	dokumentace fasádních plechů																																																
25	výroba fasádních plechů + doplňků																																																
26	zinkování fasádních plechů+ doplňků																																																
27	výroba lem.plechů- atika																																																
28	tvar.plechy na fasádu-atika																																																
29	montáž lem.plechů + trapézy																																																
30	montáž fasádních plechů+ doplňků																																																
31																																																	
32																																																	
33																																																	
34																																																	
35																																																	
36																																																	
37																																																	
38																																																	
39																																																	
40																																																	